

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 7. 2019
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Brněnské komunikace a.s.**
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDACTED]
účet č.: [REDACTED]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:
Ing. Luděkem Borovým, generálním ředitelem
[REDACTED]
[REDACTED]
číslo smlouvy objednatele: 19000333

a

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**
se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ 42196868
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsán dne 18. 12. 1991 v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
zastoupen [REDACTED]
ve věcech běžného plnění smlouvy
[REDACTED]
ve věcech technických Jaroslavem Čížkem, výrobním náměstkem
číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2019-020

II.
Preambule

- (1) Smluvní strany spolu dne 19. 7. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „**REKONSTRUKCE KOMUNIKACE – Vídeňská, obslužná komunikace**“.
- (2) Během realizace díla zhotovitelem byly zjištěny následující předem nepředvídatelné okolnosti, a to:
 - pod rekonstruovanou komunikací se předpokládalo neúnosné podloží, proto PD počítala se sanací v tl. 30-50 cm, kdy soupis prací předpokládal sanaci v tl. 50 cm. Podloží bylo neúnosné, ale po odtěžení 30 cm a provedení zkušebního místa sanace v tl. 30 cm byla pláň po provedení

kontrolních zkoušek vyhovující, proto bylo celoplošně sanováno 30 cm – tím došlo k úspoře oproti výkazu výměr;

- v těsné blízkosti komunikace je stávající zídka oplocení, která již při projekčních pracích vykazovala lokálně částečný pokles, avšak nebylo možné zjistit stav její základny ani zídku staticky zajistit, a proto byly ve výkazu výměr položky na opravu zídky v případě sesunutí při odtěžení komunikace. Po odtěžení komunikace bylo zjištěno, že zídka je stabilní a nebylo nutné čerpat položky na opravu zídky, čímž opět došlo k úspoře;
 - v místě stávajících starých obrub a současně již vyměněných nových obrub u parkovacích stání jde v těsné blízkosti vedení VO, kdy před zahájením stavby nebylo možné přesně určit, zda kabely nepříjdou do kolize s obrubou, a proto bylo ve výkaze výměr uvažováno s obnažením, případným posunem a uložením kabelů do chrániček. Po vytrhání stávajících obrub bylo zjištěno, že kabely nejsou v kolizi s obrubami, a proto nebylo třeba tyto práce provádět, čímž opět došlo k úspoře.
- (3) Smluvní strany konstatují, že pro všechny výše uvedené změny spočívající v méněpracích, platí, že je objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
 - (4) Snížení ceny díla bylo smluvními stranami sjednáno v návaznosti na položkový rozpočet méněprací, jenž je přílohou č. 1 tohoto dodatku, jakož i na povahu jednotlivých výše uvedených změn.
 - (5) Tento dodatek je zpracován v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Změna SoD

- (1) Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na změně následujících ustanovení SoD:
 - **Čl. IV. odst. (1) SoD se nahrazuje zněním: Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 8 183 487,85 Kč.**
 - **Čl. IV. odst. (5) SoD se na svém konci doplňuje o následující znění: Součástí položkového rozpočtu díla je i položkový rozpočet díla přiložený k dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1, jež upravuje méněpráce na díle.**

IV.

Závěrečná ustanovení

- (1) Ostatní ustanovení SoD nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
- (2) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (4) Tento dodatek nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- (5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (6) Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – méněpráce

Příloha č. 2: Plná moc zmocňující Ing. Davida Dardu (v kopii)

Za objednatele:


Za zhotovitele:

12 -12- 2019


V Brně dne

10 -12- 2019

V Brně dne



Ing. Petr Kratochvíl, předseda představenstva



Mgr. Filip Leder, místopředseda představenstva

