

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 13. června 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,  
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona  
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 350 013 / 2016 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **1603076**

**„Oprava kolejí a výhybek v traťovém úseku Stochov (včetně) – Řevničov (včetně)“**

mezi smluvními stranami:

**1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: .

(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel: S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Praha 8 - Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ 180 00

IČ: 45309612, DIČ: CZ45309612, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 1383

Zastoupena:

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

## II.

**Čl. 4 – Termín plnění** – se doplňuje a mění takto:

Původní termín ukončení díla: 15. srpna 2016

Nový termín ukončení díla: 10. října 2016

**Čl. 5 – Cena díla** – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....	<b>49 200 327,80 Kč</b>
Cena dodatku č. 1 (vícepráce).....	<b>615 416,94 Kč</b>
Nová cena (základní + Dodatek č. 1).....	<b>49 815 744,74 Kč</b>

**Zdůvodnění:**

**Vícepráce** - Po snesení konstrukčních vrstev železničního svršku byla zjištěna zbahněná a neúnosná pláň železničního spodku trati v km 44,850 až km 45,053 v úseku Stochov – Nové Strašecí. Z tohoto důvodu bylo nutné provést sanaci žel. spodku s použitím vápenno-cementové stabilizace.

Smluvní strany se dohodly, že více práce dle tohoto dodatku budou fakturovány v měsíci prosinci 2016.

Položkový soupis více prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

**III.**

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

**IV.**

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Příloha č. 1 - Vyčíslení více prací

V Praze dne 9. 8. 2016

V Tišnově 8. 8. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

**Ing. Zdeněk Vondrák**  
ředitel  
Oblastní ředitelství Praha