

Změnový list č.3/2019

Název a evidenční číslo Stavby: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - říční část

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/070/R/SoD/2018

Číslo projektu: 521 551 0014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 08 Smíchov, SO 07 Štvanice, SO 06 Troja, SO 05 Klecany, SO 04 Dolany a SO 02 Vraňany

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

**SO 08, SO 07,
SO 06, SO 05,
SO 04, SO 02**

Pořadové číslo ZBV:

3.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.11.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IČO: 67981801

Zhotovitel: "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě" jejíž členy jsou: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. IČO: 455 38 093, ATH STAV, s.r.o., IČO: 283 86 817, HYDROSERVIS CZ s.r.o., IČO: 259 42 778, EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o., IČO: 485 92 412 se sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

1. **Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek**
2. **Pokyn Správce stavby č. 002**
3. **Pokyn Správce stavby k variaci**
4. **Dokladová část Variace č. 4 (v samostatné složce papírová verze, na CD elektronická verze)**

Paré č.	Příjemce
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
1	Zhotovitel
2	Projektant
3	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při provádění prací na Objektech SO 08 Smíchov, SO 07 Štvanice, SO 05 Klecany, SO 04 Dolany a SO 02 Vraňany bylo zjištěno jiné složení těžené horniny, než předpokládala Dokumentace pro provedení stavby. Jednalo se buď o zvýšené množství nevhodného materiálu k dalšímu použití, nebo zvýšený výskyt horniny třídy 5 – 7 a třídy 1 - 4. Změna množství nevhodného materiálu k dalšímu použití a zvýšený výskyt horniny třídy 5 – 7 a třídy 1 - 4 prodloužila dobu realizace. Ve stavebním Objektu SO 07 Štvanice bylo při těžbě nalezeno větší množství dřevěných pilot, než bylo předpokládáno. Jejich odstranění vyvolalo prodloužení doby realizace. Ve stavebním Objektu SO 06 Troja byl při těžbě nalezen stávající železobetonový objekt neznámého vlastníka, který výškově přesahoval projektovanou niveletu dna. Jeho odstranění opět prodloužilo dobu realizace stavebního objektu. **Veškeré podklady k výše uvedeným skutečnostem jsou přílohou č. 4 tohoto Změnového listu.**

Veškeré výše uvedené skutečnosti a okolnosti mají vliv na časovou náročnost prováděných prací a prodloužují Doba pro dokončení Díla.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	ANO	136 DNÍ

Charakter změny (nehodící škrtněte)

A
 B
 C
 D
 E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů			
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů			
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku			
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:			
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -			
b) nemění celkovou povahu zakázky			
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku			
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:			
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	██████████	datum	Podpis
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	██████████	datum	Podpis
Supervize	jméno	datum	Podpis
Správce stavby	██████████	datum	Podpis
<p>Vyjádření: Na základě zhotovitelem předloženého "Oznámení o zjištění nepředvídatelných fyzických podmínek" doplněného o přílohy (geodetické zaměření, zprávy o potápěčském průzkumu, posouzení použitelnosti sedimentu ze dna Vltavy, vyjádření Státní plavební správy, zápisy z KD apod.), bylo rozhodnuto o oprávněnosti tohoto oznámení a vydán pokyn Správce stavby č. 002 a pokyn Správce stavby k variaci a k předložení podkladů pro doložení skutečností uvedených v oznámení. Tyto požadované podklady byly Zhotovitelem doloženy. Tento změnový list řeší pouze časovou náročnost jednotlivých změn. Zhotovitel vyčíslil požadavek časové náročnosti na celkem 168 dní. Vzhledem ke zvýšenému množství nasazení těžební a lodní techniky a díky tomu možnému souběhu některých výše uvedených činností zhotovitel upřesnil požadované prodloužení Doby pro dokončení Díla o 136 dní. Na základě výše uvedených skutečností byl Zhotovitelem předložen aktualizovaný harmonogram prací.</p>			
<p>Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.</p>			
číslo smlouvy : S/R/VZ/070/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	
týká se bodu :	0,00		
Objednatel	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Vedoucí oddělení garanta smlouvy:	██████████	datum	Podpis
Příkazce operace:	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	██████████	datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	Václav Růžička	datum	Podpis
	██████████	datum	Podpis
			Číslo paré: