

Dohoda o narovnání

k objednavce č. OBJ/143/2018 k Rámcové smlouvě o dílo č. OLP/2231/2017

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48267210

DIČ: CZ48267210

osoba oprávněná podepsat dohodu: Ing. Petr Dobrovský, jednatel

bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.

číslo účtu: 4150000522/6800

evidence: zapsaná pod sp.z. C 4305 u Krajského soudu v Ústí nad Labem

dále jen "zhotovitel"

takto:

Článek I.

Předmět narovnání

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto dohodu o narovnání uzavřely s cílem upravit mezi nimi níže uvedená sporná práva a povinnosti vzniklá na základě objednávky č. OBJ/143/2018 k Rámcové smlouvě o dílo č. OLP/2231/2017, kterou smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2018 (dále jen „smlouva“).

2. Zhotovitel měl nejpozději do 30. 11. 2018 předat objednateli dílo k projektu 1 "Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Stružnické rybníky" a k projektu 2 "Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice. Náležitosti díla byly:
 - projektová dokumentace;
 - potřebná povolení a stanoviska;
 - souhlasy vlastníků pozemků s realizací opatření, příp. s užitím přístupových cest;
 - projednání projektu s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen "AOPK ČR") jako zprostředkující subjekt poskytovatele dotace;
 - zpracování a podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí (dále "OPŽP")vše do 31. výzvy OPŽP s termínem ukončení příjmu žádostí do 7. 1. 2019, který byl v průběhu plnění díla poskytovatelem dotace prodloužen do 6. 1. 2020.
3. Dne 30. 11. 2018 zhotovitel předal objednateli zpracované projektové dokumentace k oběma projektům a současně požádal o prodloužení termínu pro zajištění potřebných povolení a stanovisek, souhlasy vlastníků s realizací opatření a zpracování a podání žádosti do OPŽP z důvodu, že se mu nepodařilo od některých vlastníků obdržet potřebný souhlas (o tom zhotovitel informoval objednatele již v říjnu 2018).
4. Zhotovitel se dohodl ústně se zástupci na straně objednatele na tom, že na konkrétním termínu pro předání díla se strany dohodnou později po získání souhlasu od posledního vlastníka. Poslední z potřebných souhlasů vlastníků obdržel zhotovitel v lednu 2019. Dne 30. 4. 2019 bylo dílo dokončeno a předáno zhotovitelem objednateli.
5. Mezi smluvními stranami vznikl spor o to, v jakém termínu měl zhotovitel dílo předat.

Článek II. **Narovnání**

1. Smluvní strany se s ohledem na výše popsané dohodly na níže uvedeném narovnání.
2. Smluvní strany se shodly na tom, že s ohledem na datum získání souhlasu posledního vlastníka měl zhotovitel předat dílo nejpozději do 28. 2. 2019.
3. Vzhledem k tomu, že zhotovitel předal dílo až 30. 4. 2019, vznikl objednateli nárok na smluvní pokutu za 60 dní prodlení ve výši 29.766,- Kč (tj. 14.883,- Kč za projekt). Zhotovitel nárok objednatele na uvedenou smluvní pokutu uznává a souhlasí s jejím započtením. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu za zajištění potřebných povolení a stanovisek a za zpracování a podání žádosti o dotaci poníženou o uvedenou smluvní pokutu.

Článek III. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda byla v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněna. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 2268/19/RK ze dne 3. 12. 2019.

V Liberci dne 13. 12. 2019

V Liberci dne 5. 12. 2019

.....

Martin Půta
hejtman

.....

Ing. Petr Dobrovský
jednatel