

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

na zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení, včetně hodnocení ekonomické
efektivnosti, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Výstavba PZS v km 42,904 (P512) a 44,858 (P514) trati Protivín - Zdice“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ATE, s. r. o.

se sídlem Wolkerova 14, Cheb, PSČ 350 02

IČO: 48360473; DIČ: CZ48360473

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 3542

zastoupená: Ing. Václavem Mastným, jednatele společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED], vedený u [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Wolkerova 14, Cheb, PSČ 350 02

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **změna 3. a 4. dílčího termínu plnění**, tj. odevzdání společného povolení v právní moci a výkonu autorského dozoru stavby, o 4 měsíce.

Zhotovitel řádně v souladu s SOD dne 10. 09. 2019 odevzdal čistopis dokumentace DUSP, spolu s žádostí o vydání stavebního povolení na speciální stavební úřad (Drážní úřad, sekce stavební). Drážní úřad, přes urgence zhotovitele, dosud stavební řízení nezahájil. Z vyjádření DÚ nezahájil z kapacitních důvodů a dále se vyjádřil, že stavební řízení zahájí předběžně v průběhu ledna r. 2020. Předpoklad vydání společného povolení je tedy cca 04/2020. Z výše uvedeného důvodu zhotovitel požádal o prodloužení termínu pro odevzdání společného povolení v PM o 4 měsíce.

Termín 3. dílčí etapy se mění z 12 ti měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (17. 12. 2019) na termín do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (17. 4. 2020) a Termín 4. dílčí etapy se mění z předpokládaného termínu 11/2021 na předpokládaný termín 03/2022. V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. 4, odst. 4. 2. a čl. 6, odst. 6. 5., písm. c) a písm. d) Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-4762/2018/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 18804, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 4.2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců po nabytí účinnosti SOD	████████████████████ ████████████████████	██████████ ██████████ ██████████
2. Dílčí etapa	do 9 měsíců po nabytí účinnosti SOD	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	██████████ ██████████ ██████████
3. Dílčí etapa	do 16 měsíců po nabytí účinnosti SOD	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
Ukončení díla	předpoklad 03/2022	████████████████████	

2) Článek 6 - Platební podmínky

- Zrušuje se stávající text v odst. 6.5 písm. c) a d) Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 16 měsíců po nabytí účinnosti SOD**. Fakturu v celkové výši [REDAKCE] předloží zhotovitel **ihned při předání a převzetí této části díla, nikoliv však později než 5. 12. 2020** (fakturace ceny je podmíněna předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci).
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla - do 03/2022**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši [REDAKCE] předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-4762/2018/PAL, číslo smlouvy zhotovitele: 18804, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel dvě (2) vyhotovení dodatku č. 1.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 13 -12- 2019

V Praze dne - 5 -12- 2019

Za objednatele: /

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ

.....
Ing. Václav Mastný
jednatel společnosti

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 534656

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d62952fe-df53-433c-8203-a95f91f99f7d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.12.2019 08:10:01



de29d070-afd7-4b25-8fd7-7bfde1ab1f5e