

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-5077/2018/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 446-18-1

ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4993 / 532 353 0021

na zhotovení Dokumentace pro vydání společného povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Rekonstrukce výhybek v žst. Kamenný Újezd“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

SUDOP Project Plzeň a.s.

se sídlem Plachého 35, Plzeň, PSČ 301 00

IČO: 45359148; DIČ: CZ45359148

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 199

zastoupený: MUDr. Jindřichem Sittou, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED] vedený u [REDACTED]

Adresa pro zaslání smluvní korespondence:

SUDOP Project Plzeň a.s., Plachého 35, Plzeň, PSČ 301 00

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je:

- Posun termínu 3. dílčí etapy** – z důvodu neočekávaných průtahů ze strany ČD, a.s. při nepřiměřeně dlouhém projednávání dokumentace (Stanovisko RSM, souhlas vlastníka pozemku, dohoda o podmínkách realizace stavby, apod.) nebylo možné zhotovitelem dodržet termín pro dodání Kompletního majetkového vypořádání, včasného zahájení stavebního řízení a vydání Společného povolení v právní moci. Z výše uvedených důvodů dochází k posunu termínu 3. Dílčí etapy o 2 měsíce.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-5077/2018/Pal, číslo smlouvy zhotovitele: 446-18-1, takto:

1) Čl. 4 – Lhůty k provedení díla

- Zrušuje se stávající text v odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

<u>Dílo</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců po nabytí účinnosti SOD	██████████ ██████████	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	do 8 měsíců po nabytí účinnosti SOD	██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	do 13 měsíců po nabytí účinnosti SOD	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení v PM
Ukončení díla	předpoklad 08/2020	██████████	

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Dokumentaci pro vydání společného povolení, povolení v právní moci.

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj. E618-S-5077/2018/PaI, číslo smlouvy zhotovitele: 446-18-1, nedotčené dodatkem č. 2, se nemění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

V Praze dne 13 -12- 2019

V Plzni dne 9. 12. 2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
MUDr. Jindřich Sitta
místopředseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 534642

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f049ad19-5e19-4ec7-b4ab-f3846e97a773

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.12.2019 08:03:01



32dd4a47-aa0a-4e68-bbec-77b167f6c4d3