



81292/B/2019-HSP1

Čj.: UZSVM/B/54782/2019-HSP1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - č. objednatele: UZSVM č. 338/2018
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

na veřejnou zakázku malého rozsahu

**„Výměna vchodových dveří a realizace bezbariérového vstupu
do objektu sídla OP Uh. Hradiště“**

1. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových**
organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb.
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO: 69797111 DIČ: není plátce
za kterou právně jedná: Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno,
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014,
technický dozor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
místo pro předání faktury: Územní pracoviště Brno, OHSP, Příkop 11, 602 00 Brno
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **INSTOP, spol s.r.o.**
se sídlem: Obchodní 16, 763 21 Slavičín
IČO: 46994955
DIČ : CZ46994955
za kterou/ého právně jedná: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 8837
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

2.1. V rámci provádění stavební přípravy pro zhotovení základu pro zvedací plošinu byla zjištěna pod vstupní železobetonovou deskou v pískovém podloží rozsáhlá kaverna zásadně snižující předpokládanou únosnost podloží, následně byl zjištěn havarijní stav kanalizační přípojky procházející pod předmětnou stavbou, který je pravděpodobnou primární příčinou vzniklé kaverny.

Předmět díla dle článku II. smlouvy o dílo, odst. 2.1, se z uvedeného důvodu rozšiřuje o následující:

- zhotovení nové základové betonové konstrukce pod novou vstupní prosklenou stěnu,
- obnovu vstupní desky včetně povrchu,
- opravu kanalizační přípojky splaškové kanalizace otevřeným výkopem.

obsahujícího výčet prací a dodávek provedených v roce 2019. Zjišťovací protokol bude nedílnou součástí této faktury. Tato faktura musí být objednateli doručena nejpozději 15. 12. 2019.

- 7.6. Faktura vystavená v roce 2020 bude objednatelem uhrazena až po doručení Stanovení výdajů na financování akce Ministerstvem financí pro rok 2020.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva ve znění dodatku č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- 3.3. Tato smlouva včetně dodatku č. 1 bude zveřejněna Úřadem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku.
- 3.4. Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Účinnosti nabývá po zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra, ne však dříve, než bude zhotoviteli doručeno oznámení objednatele o navýšení výdajů na financování akce, které vydává Ministerstvo financí ČR.
- 3.5. Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. UZSVM 338/2018 a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Brně dne

Ve Slavičíně dne

**Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových**

INSTOP, spol. s.r.o.

.....
Mgr. Ivo Popelka
ředitel Územního pracoviště Brno

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX