



## II. Předmět dodatku č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2019 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5619052317 u Objednatele), ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2019 (dále jen „*smlouva*“).
- 2) Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby (dále jen „*dodatek č. 2 smlouvy*“) je změna čl. II. *Předmět smlouvy*: rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 7 a 10 ze dne 26. 11. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZZVZ*“), ve změnovém listu č. 8 ze dne 26. 11. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a ve změnovém listu č. 9 ze dne 26. 11. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, vícepráce v objemu + 487 017,10 Kč bez DPH.
- 3) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je dále změna čl. II. *Předmět smlouvy*: zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 9 ze dne 26. 11. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a ve změnovém listu č. 10 ze dne 26. 11. 2019, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, méněpráce v objemu -179 722,84 Kč bez DPH.
- 4) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je záměna položek soupisu prací dle změnového listu č. 6 ze dne 26. 11. 2019 a to změna závazku dle § 222 odst. 7 ZZVZ.
- 5) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je také změna čl. III. *Lhůta plnění. Harmonogram*, změna čl. V. *Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna čl. XVI. *Ostatní ujednání*.
- 6) Smluvní strany konstatují, že z důvodu administrativního pochybení byly v Dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2019 uvedeny chybně Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy bez DPH („*Celková cena*“) a Cena za zhotovení stavby bez DPH. Smluvní strany konstatují, že Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy bez DPH dle Dodatku č. 1 činí 18 560 036,48 Kč a Cena za zhotovení stavby bez DPH dle dodatku č. 1 činí 18 550 036,48 Kč.

## III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) Čl. II. **Předmět smlouvy**: doplňuje se o odst. II.10. s textem tohoto znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“) a z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 7 ze dne 26. 11. 2019, ve změnovém listu č. 8 ze dne 26. 11. 2019, ve změnovém listu č. 9 ze dne 26. 11. 2019 a ve změnovém listu č. 10 ze dne 26. 11. 2019.

- 2) Čl. II. **Předmět smlouvy**: doplňuje se o odst. II.11. s textem tohoto znění:

Předmět smlouvy se mění u položek specifikovaných ve změnovém listu č. 6 ze dne 26. 11. 2019.

- 3) Čl. III. **Lhůta plnění. Harmonogram**: odst. III.1. písm. d) se nahrazuje textem tohoto znění:

doba k provedení stavebních prací ke zhotovení části Stavby – finální úprava povrchů na vnějším lici obvodových konstrukcí a zabudování výplní otvorů v obvodových konstrukcích (tj. uzavření Stavby proti nepříznivým klimatickým podmínkám) se sjednává

do 17. 10. 2019

- 4) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

**Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:**

<b>cena celkem bez DPH</b>	<b>18 867 330,74 Kč</b>
----------------------------	-------------------------

- 5) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

**Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 4. 9. 2019, změnovým listem č. 2 ze dne 4. 9. 2019, změnovým listem č. 3 ze dne 4. 9. 2019, změnovým listem č. 4 ze dne 4. 9. 2019, změnovým listem č. 5 ze dne 4. 9. 2019, změnovým listem č. 6 ze dne 26. 11. 2019, změnovým listem č. 7 ze dne 26. 11. 2019, změnovým listem č. 8 ze dne 26. 11. 2019, změnovým listem č. 9 ze dne 26. 11. 2019, změnovým listem č. 10 ze dne 26. 11. 2019 a činí:

cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH	18 550 036,48 Kč
cena méněprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	– 179 722,84 Kč
cena víceprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	+ 487 017,10 Kč
<b>cena za zhotovení stavby celkem bez DPH</b>	<b>18 857 330,74 Kč</b>

- 6) Čl. V.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5 ze dne 4. 9. 2019 včetně položkových rozpočtů změn a změnových listů č. 6, 7, 8, 9 a 10 ze dne 26. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn.

- 7) Čl. XVI. **Ostatní ujednání:** odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 8:      Změnový list č. 6 ze dne 26. 11. 2019 včetně položkového rozpočtu změn  
                         Změnový list č. 7 ze dne 26. 11. 2019 včetně položkového rozpočtu změn  
                         Změnový list č. 8 ze dne 26. 11. 2019 včetně položkového rozpočtu změn  
                         Změnový list č. 9 ze dne 26. 11. 2019 včetně položkového rozpočtu změn  
                         Změnový list č. 10 ze dne 26. 11. 2019 včetně položkového rozpočtu změn

#### **IV.      Upřesnění změn závazku dle Dodatku č. 1**

Objednatel a zhotovitel konstatují, že změnové listy, které jsou předmětem Dodatku č. 1, jsou změnami závazku dle následujícího textu:

- Změnový list č. 1 ze dne 4. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ
- Změnový list č. 2 ze dne 4. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn dle § 222 odst. 7 ZZVZ
- Změnový list č. 3 ze dne 4. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn dle § 222 odst. 7 ZZVZ
- Změnový list č. 4 ze dne 4. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ
- Změnový list č. 5 ze dne 4. 9. 2019 včetně položkového rozpočtu změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ

#### **V.      Závěrečná ustanovení**


- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

- 3) Tento dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Dodatek č. 2 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změnový list č. 6 ze dne 26. 11. 2019, změnový list č. 7 ze dne 26. 11. 2019, změnový list č. 8 ze dne 26. 11. 2019, změnový list č. 9 ze dne 26. 11. 2019 a změnový list č. 10 ze dne 26. 11. 2019 včetně položkových rozpočtů změn.

#### Doložka


Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/055 dne 11. 12. 2019.

V Brně dne 16. 12. 2019



za Objednatele


Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna



V Brně dne 13. 12. 2019



za Zhotovitele

  
jednatel společnosti  
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

