



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“	6
ÚSEK: Díl: 4 Vodorovné konstrukce	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Stropní panely

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o

DATUM: 26. 11. 2019

ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Stropní panely

DOTČENÉ MÍSTO: 3NP

ODKAZ NA VÝKRESY: STATIKA v.č. S-2, výrobní dokumentace stropních panelů

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 06_Stropní panely_ROZDÍLOVÝ, ZL 06_Stropní panely_ODPOČTY, ZL 06_Stropní panely_PŘÍPOČTY

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Ve výkazu výměr jsou v položce prefabrikovaných panelů pro plochu stropní konstrukce započteny panely jednotné šířky 119 cm. Vyhotovením výrobní dokumentace a kladečského plánu panelů byla zjištěna potřeba provedení 3 ks panelů v šířce 64 cm. Tyto panely nemění celkovou plochu ani množství uvedené ve výkazu výměr, jedná se tedy o technický změnový list bez dopadu na cenu díla.

POKYN VYDAL: [REDACTED]

DATUM: 27.08.2019

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“		6	
ÚSEK: Díl: 4 Vodorovné konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stropní panely	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚĚ		
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: 26. 8. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stropní panely DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně ODKAZ NA VÝKRESY: STATIKA v.č. S-2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 06_Stropní panely_ROZDÍLOVÝ, ZL 06_Stropní panely_ODPOČTY, ZL 06_Stropní panely_PŘÍPOČTY ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Odpočty:	- 20 568,50 Kč	- 4 319,39 Kč	- 24 887,89 Kč
Přípočty:	20 568,50 Kč	4 319,39 Kč	24 887,89 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	[REDACTED]		DATUM: 27.08.2019
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: ADP	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

ZL 06_Stropní panely_ROZDÍLOVÝ

S:	HBP17/11	Nástavba ZŠ a MŠ Brno Chrlice - II.stupeň	
O:	SO 01-1	II. stupen - RPD	
R:		ZS Chrlice - SO 01-1 II. stupen - RPD	ROZDÍLOVÝ


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-20 568,50
	38.593467592R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 8,50 m; š = 119,0 cm; h = 20,0 cm; lana 7/9,3 + 2/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	-13,27000	1 550,00	-20 568,50
		3,77+3,15+6,35		13,27000		

Celkem	ODPOČTY		-20 568,50
---------------	----------------	--	-------------------

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				20 568,50
	38.593467592R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 8,50 m; š = 64,0 cm; h = 20,0 cm; lana 7/9,3 + 2/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	13,27000	1 550,00	20 568,50
		3,77+3,15+6,35		13,27000		

Celkem	PŘÍPOČTY		20 568,50
---------------	-----------------	--	------------------


Celkem	ROZPOČET		0,00
---------------	-----------------	--	-------------



ZL 06_Stropní panely_ODPOČTY

S:	HBP17/11	Nástavba ZŠ a MŠ Brno Chrlice - II.stupeň	
O:	SO 01-1	II. stupen - RPD	
R:		ZS Chrlice - SO 01-1 II. stupen - RPD	ODPOČTY


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodovné konstrukce						-20 568,50
38	593467592R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 8,50 m; š = 119,0 cm; h = 20,0 cm; lana 7/9,3 + 2/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m	m	-13,27000	1 550,00	-20 568,50
		3,77+3,15+6,35		13,27000		
Celkem ODPOČTY						-20 568,50



ZL 06_Stropní panely_PŘÍPOČTY

S:	HBP17/11	Nástavba ZŠ a MŠ Brno Chrlice - II.stupeň	
O:	SO 01-1	II. stupen - RPD	
R:		ZS Chrlice - SO 01-1 II. stupen - RPD	PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				20 568,50
	38 593467592R	panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 8,50 m; š = 64,0 cm; h = m 20,0 cm; lana 7/9,3 + 2/9,3; stálé zatížení 1,5 kN/m		13,27000	1 550,00	20 568,50
		3.77+3.15+6.35		13.27000		
Celkem		PŘÍPOČTY				20 568,50





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“	7
ÚSEK: Díl: 94 Lešení a stavební výtahy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Navýšení doby pronájmu lešení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: <i>26. 11. 2019</i> ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení doby pronájmu lešení DOTČENÉ MÍSTO: Vnější obvodový plášť ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 07_Navýšení doby pronájmu lešení ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Vlivem skutečností, které nastaly v průběhu stavby kdy: <ul style="list-style-type: none">- před zahájením prací nebyla provedena demontáž zařízení Vodafone, toto bylo demontováno až 2.7., v době od zahájení prací dle SoD, tj. od 13.6.2019 nemohl zhotovitel provádět demontáže střechy, bylo možno provádět pouze přípravné práce v omezeném rozsahu, vliv na HMG realizace stavby 20 dnů (viz. zápisy v SD a zápisech z KD)- v průběhu demontáží a přípravě pro věnce bylo zjištěna nutnost nadezdívky nosných stěn ze ztraceného bednění a prostého betonu, vliv na HMG realizace stavby 7 dní (viz. zápisy v SD a změnový list č.1)- v průběhu provádění nosného zdiva a jeho působení na spirally bylo nad rámec PD a SOD požadováno osazení nosných I profilů, vliv na HMG realizace stavby 3 dny (viz. zápisy v SD a změnový list č.1) Došlo tedy k prodloužení doby pronájmu lešení o 30 dnů, které nebylo zahrnuto ve smluvním výkazu výměr.	
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 27.08.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: RKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“		7	
ÚSEK: Díl: 94 Lešení a stavební výtahy			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Navýšení doby pronájmu lešení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: 26. 11. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení doby pronájmu lešení DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 07_Navýšení pronájmu lešení ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přípočty:	72 586,28 Kč	15 243,12 Kč	87 829,40 Kč
Rozdíl:	72 586,28 Kč	15 243,12 Kč	87 829,40 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	[REDACTED]		DATUM: 27.08.2019
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: ADP	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKQM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			72 586,28	100
Cena celkem					72 586,28	100

Položkový rozpočet

S:	1906_ZL	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně
O:	ZL 07	Navýšení doby pronájmu lešení
R:	ZL 07	Navýšení doby pronájmu lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						72 586,28
75	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	1 861,18651	35,00	65 141,53
80	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 861,18651	4,00	7 444,75

Celkem	72 586,28
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“	8																
ÚSEK: Díl: 62 Úpravy povrchů vnější																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Navýšení plochy fasády	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: _____ ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: <i>26. 11. 2019</i> Mail _____																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení plochy fasády spojené se změnou výšky uložení stropu DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně ODKAZ NA VÝKRESY: Revize PD – část STATIKA, výkres S-2 R-1, S-2A R-1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 08_Navýšení plochy fasády ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: _____																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 20%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">69 508,83 Kč</td><td style="text-align: right;">14 596,85 Kč</td><td style="text-align: right;">84 105,68 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">69 508,83 Kč</td><td style="text-align: right;">14 596,85 Kč</td><td style="text-align: right;">84 105,68 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	69 508,83 Kč	14 596,85 Kč	84 105,68 Kč	Rozdíl:	69 508,83 Kč	14 596,85 Kč	84 105,68 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Přípočty:	69 508,83 Kč	14 596,85 Kč	84 105,68 Kč														
Rozdíl:	69 508,83 Kč	14 596,85 Kč	84 105,68 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 27.08.2019																
VYJÁDŘENÍ: OD: <i>ADP</i> _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKGM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____																

Položkový rozpočet

S:	1906_ZL	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně
O:	ZL 08	Navýšení plochy fasády
R:	ZL 08	Navýšení plochy fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						68 173,79
54	622311333RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	37,10340	1 420,00	52 686,83
56	622391123R00	Příplatky, slevy příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (10 ks/m2), s dodávkou hmoždinek	m2	37,10340	81,00	3 005,38
59	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitostí	m2	37,10340	336,40	12 481,58
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 335,04
101	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,84144	725,00	1 335,04
Celkem						69 508,83

Poznámky uchazeče k zadání





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“	9
ÚSEK: Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Svislé a kompletní konstrukce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: <i>26.11.2019</i> ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Svislé nosné konstrukce a příčky DOTČENÉ MÍSTO: 3NP ODKAZ NA VÝKRESY: Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 09_SNK.příčky_ODPOČTY, ZL 09_SNK.příčky_PŘÍPOČTY_ZL 09_SNK.příčky_ROZDÍLOVÝ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: V průběhu prací bylo zjištěno, že technické řešení založení zděné příčky mezi místn. 4.17 a 4.18 navržené dle PD a výkazu výměr na válcované nosníky 2 x I 240, nelze z důvodu kolize s umístěním dveřního otvoru realizovat a je nutné jej přepracovat. ADP provedl revizi technického řešení spočívající v realizaci této příčky jako SDK konstrukci se zvýšeným zvukovým útlumem. Tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace a smluvního výkazu výměr. POKYN VYDAL: DATUM: 22.8.2019	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“		9		
ÚSEK: Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Svislé a kompletní konstrukce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: <i>26. 11. 2019</i>				
ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail _____				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Svislé nosné konstrukce + příčky DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně ODKAZ NA VÝKRESY: Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 09_SNK.příčky_ODPOČTY, ZL 09_SNK.příčky_PŘÍPOČTY_ZL 09_SNK.příčky_ROZDÍLOVÝ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Odpočty:	- 64 465,63 Kč	-13 537,78 Kč	- 78 003,41 Kč	
Přípočty:	98 939,46 Kč	20 777,28 Kč	119 716,74 Kč	
Rozdíl:	34 473,83 Kč	7 239,50 Kč	41 713,33 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 22. 8. 2019		
VYJÁDŘENÍ:				
OD: <i>ADP</i>	PODPIS: _____	DATUM: _____		
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR BKQM, _____		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1906_2** **ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 09** **Změna svislých nosných konstrukcí_ROZDÍLOVÝ**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.**

IČO: **48529303**

Jižní náměstí 7/7

DIČ: **CZ48529303**

619 00

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			16 473,65
PSV			18 000,18
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 473,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		34 473,83 CZK
Základní DPH	21 %		7 239,50 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

41 713,33 CZK



dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			44 719,20	130
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-25 057,50	-73
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 647,80	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			536,40	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-5 372,25	-16
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 216,75	50
783	Nátěry	PSV			783,43	2
Cena celkem					34 473,83	100

Položkový rozpočet

S:	1906_2	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně
O:		
R:	ZL 09	Změna svislých nosných konstrukcí_ROZDÍLOVÝ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						38 418,74
2	311238115R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,70 W/m2.K,	m2	-24,51750	1 179,00	-28 906,13
1	317944315RT2	Válcované nosníky nad č.24 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 24	t	0,68740	34 821,00	23 935,96
13	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	0,06860	4 105,00	281,60
2	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	2,94000	495,90	1 457,95
3	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	2,94000	103,95	305,61
16	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	0,01372	33 230,00	455,92
4	342016321R00	Příčka SDK tl.255mm,2x ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5, zvuková izolace tl. 200 mm 15 kg/m3	m2	24,51750	1 667,70	40 887,83
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 647,80
77	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	14,00000	117,70	1 647,80
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 300,46
5	342263990RD2	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, akustik, na obou stranách	m2	49,03500	184,50	9 046,96
6	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	2,00000	209,25	418,50
19	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z párobetonu tloušťky 150 mm	m2	-3,00000	1 055,00	-3 165,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-25 057,50
47	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-49,03500	280,00	-13 729,80
48	612473185R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směrů příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	-49,03500	10,00	-490,35
49	612481111R00	Potažení vnitřních stěn pletivem rabcovým , s vypnutím	m2	-49,03500	210,00	-10 297,35
50	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-3,00000	180,00	-540,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						536,40
7	973045141R00	Vysekání kapes upevň. prvky zeď beton. nad 15 cm	kus	2,00000	268,20	536,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-5 372,25
101	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-7,41000	725,00	-5 372,25
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						17 216,75
8	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	687,40000	23,58	16 208,89
9	31171337.AR	Kotva pro chem.kotvení CH M12x160/35 A4	kus	4,00000	126,50	506,00
206	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	167,28640	3,00	501,86
Díl: 783 Nátěry						783,43
224	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	9,66000	81,10	783,43

34 473,83

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1906_2** **ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 09** **Změna svislých nosných konstrukcí_ODPOČTY**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7 DIČ: **CZ48529303**
619 00 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-64 465,63
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-64 465,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-64 465,63 CZK
Základní DPH	21 %	-13 537,78 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -78 003,41 CZK



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-32 071,13	50
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-25 057,50	39
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-7 337,00	11
Cena celkem					-64 465,63	100

Položkový rozpočet

S:	1906_2	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně
O:		
R:	ZL 09	Změna svislých nosných konstrukcí_ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-32 071,13
2	311238115R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, výpočtová pevnost Rd 1,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,01$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,70$ W/m ² .K,	m2	-24,51750	1 179,00	-28 906,13
19	346244315R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	-3,00000	1 055,00	-3 165,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-25 057,50
47	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	-49,03500	280,00	-13 729,80
48	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	-49,03500	10,00	-490,35
49	612481111R00	Potažení vnitřních stěn pleťovím rabicovým , s vypnutím	m2	-49,03500	210,00	-10 297,35
50	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	-3,00000	180,00	-540,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-7 337,00
101	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-10,12000	725,00	-7 337,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1906_2** **ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 09** **Změna svislých nosných konstrukcí_PŘÍPOČTY**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7 DIČ: **CZ48529303**
619 00 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	80 939,28
PSV	18 000,18
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	98 939,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	98 939,46 CZK
Základní DPH	21 %	20 777,28 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **119 716,74 CZK**



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			76 790,33	78
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 647,80	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			536,40	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 964,75	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 216,75	17
783	Nátěry	PSV			783,43	1
Cena celkem					98 939,46	100

Položkový rozpočet

S:	1906_2	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně
O:	ZL 09	Změna svislých nosných konstrukcí
R:	ZL 09	Změna svislých nosných konstrukcí_PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						67 324,87
1	317944315RT2	Válcované nosníky nad č.24 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 24	t	0,68740	34 821,00	23 935,96
13	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	0,06860	4 105,00	281,60
2	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	2,94000	495,90	1 457,95
3	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	2,94000	103,95	305,61
16	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R)	t	0,01372	33 230,00	455,92
4	342016321R00	Příčka SDK tl.255mm,2x ocel.kce,2x oplášt.,RB 12,5, zvuková izolace tl. 200 mm 15 kg/m3	m2	24,51750	1 667,70	40 887,83
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 647,80
77	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	14,00000	117,70	1 647,80
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						9 465,46
5	342263990RD2	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm akustik na obou stranách	m2	49,03500	184,50	9 046,96
6	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	2,00000	209,25	418,50
Díl: 96 Bourání konstrukcí						536,40
7	973045141R00	Vysekání kapes upevn. prvky zeď beton. nad 15 cm	kus	2,00000	268,20	536,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						1 964,75
101	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,71000	725,00	1 964,75
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						17 216,75
8	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	687,40000	23,58	16 208,89
9	31171337.AR	Kotva pro chem.kotvení CH M12x160/35 A4	kus	4,00000	126,50	506,00
206	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	167,28640	3,00	501,86
Díl: 783 Nátěry						783,43
224	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	9,66000	81,10	783,43



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“		10	
ÚSEK: Díl: 762 Tesařské konstrukce			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Tesařské kce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: <i>26.11.2019</i> ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _____			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Tesařské konstrukce, střešní plášť DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně ODKAZ NA VÝKRESY: Architektonicko-stavební řešení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 10_Tesařské kce_ODPOČTY, ZL 10_Tesařské kce_PŘÍPOČTY, ZL 10_Tesařské kce_ROZDÍLOVÝ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Odpočty:	- 115 257,21 Kč	- 24 204,01 Kč	- 139 461,22 Kč
Přípočty:	245 982,53 Kč	51 656,33 Kč	297 638,86 Kč
Rozdíl:	130 725,32 Kč	27 452,32 Kč	158 177,64 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 19. 9. 2019	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: <i>KDP</i>	PODPIS: _____	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, p.s.		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1906_2** **ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně**

Objekt: **01** **Objekt**

Rozpočet: **ZL 10** **Tesařské kce_ROZDÍLOVÝ**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	130 725,32
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	130 725,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	130 725,32 CZK
Základní DPH	21 %	27 452,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 158 177,64 CZK



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	ODPOČTY	PSV			-115 257,21	-88
	PŘÍPOČTY	PSV			245 982,53	188
Cena celkem					130 725,32	100

Položkový rozpočet

S:	1906_2	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně
O:	01	Objekt
R:	ZL 10	Tesařské kce_ROZDÍLOVÝ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ODPOČTY

Díl: 762		Konstrukce tesařské			-75 739,97	
134	762342204RT4	Bednění a laťování montáž kontralátí přibitím, , s dodávkou latí 40x60 mm	m2	-866,15875	85,10	-73 710,11
148	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	-1,26000	1 611,00	-2 029,86

Díl: 766		Konstrukce truhlářské			-39 517,24	
198	766420020RAB	Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva dřevovláknitými deskami,	m2	-79,80300	485,00	-38 704,46
201	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	-387,04	2,10	-812,78

PŘÍPOČTY

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			19 006,02	
1	622412311R00	Nátěr stěn vnějších, akrylátový	m2	132,40000	143,55	19 006,02
Díl: 762		Konstrukce tesařské			221 030,43	
2	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	132,40000	327,60	43 374,24
3	762342203RT4	Montáž laťování, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	132,40000	165,00	21 846,00
4	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	132,40000	14,49	1 918,48
5	59590604R	Deska fasádní CETRIS FINISH tl. 16 mm	m2	145,64000	1 013,40	147 591,58
148	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,91070	1 611,00	6 300,14
Díl: 765		Krytiny tvrdé			5 946,08	
6	765311723R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	132,40000	44,91	5 946,08

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1906_2 **ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně**
Objekt: 01 **Objekt**
Rozpočet: ZL 10 **Tesařské kce_ODPOČTY**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-115 257,21
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-115 257,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-115 257,21 CZK
Základní DPH	21 %	-24 204,01 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -139 461,22 CZK



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	ODPOČTY	PSV			-115 257,21	100
Cena celkem					-115 257,21	100

Položkový rozpočet

S:	1906_2	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně
O:	01	Objekt
R:	ZL 10	Tesařské kce_ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ODPOČTY

Díl: 762		Konstrukce tesařské				-75 739,97
134	762342204RT4	Bednění a laťování montáž kontralátí přibitím, , s dodávkou latí 40x60 mm	m2	-866,15875	85,10	-73 710,11
Položka pořadí 151 : 866,15875				866,15875		
148	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	-1,26000	1 611,00	-2 029,86
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-39 517,24
198	766420020RAB	Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva dřevovláknitými deskami,	m2	-79,80300	485,00	-38 704,46
201	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	-387,04	2,10	-812,78

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1906_2 **ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně**
Objekt: 01 **Objekt**
Rozpočet: ZL 10 **Tesařské kce_PŘÍPOČTY**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	245 982,53
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	245 982,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	245 982,53 CZK
Základní DPH	21 %	51 656,33 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **297 638,87 CZK**



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	PŘÍPOČTY	PSV			245 982,53	100
Cena celkem					245 982,53	100

Položkový rozpočet

S:	1906_2	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně
O:		
R:	ZL 10	Tesařské kce_PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				19 006,02
1	622412311R00	Nátěr stěn vnějších, akrylátový	m2	132,40000	143,55	19 006,02
Díl: 762		Konstrukce tesařské				221 030,43
2	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	132,40000	327,60	43 374,24
135	762342203RT4	Montáž laťování, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	132,40000	165,00	21 846,00
4	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	132,40000	14,49	1 918,48
5	59590604R	Deska fasádní CETRIS FINISH tl. 16 mm	m2	145,64000	1 013,40	147 591,58
148	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,91070	1 611,00	6 300,14
Díl: 765		Krytiny tvrdé				5 946,08
6	765311723R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	132,40000	44,91	5 946,08