



## **Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: *E618-S-2046/2017*

ISPROFOND: 5113520008

a

společnosti sdružené pod názvem „**Společnost Negrelliho viadukt**“

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

V souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 30.11.2016 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

Správce společnosti

**HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Jörgem Mathewem, členem představenstva



## Spolufinancováno Evropskou unií Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Společník1

### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník2

### **EVERS, spol. s r.o.**

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem

(dále společně jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně jen „Smluvní strana“.

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 13 (dále jen „dodatek č. 13“) jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2046/2017, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002, uzavřené dne 30.3.2017 ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 12 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se, v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 75, č. 88 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele.

Změnové listy č. 75, č. 88 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu. Jedná se o stavební práce na celkem 2 stavebních objektech. U všech stavebních objektů bylo postupováno v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 zákona.



# Spolufinancováno Evropskou unií

## Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Celkem vícepráce ze ZL č. 75, č. 88 činí [redacted] bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 75, č. 88 méněpráce ve výši [redacted] bez DPH.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 zákona je cca 23,35% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 13. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12. Smlouvy.

- Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 13, který zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

### I.

#### PŘEDMĚT DODATKU Č. 13

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy takto:

#### 1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) - ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- „3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 – č. 12: 1 372 803 755,50 Kč

Cena prací, obsažených v dodatku č. 13, celkem: [redacted]

**Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 13 Smlouvy, celkem: 1 379 150 693,08 Kč**

slovy: jedna miliarda tři sta sedmdesát devět milionů jedno sto padesát tisíc šest set devadesát tři korun českých a osm haléřů.

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 13 Smlouvy.“

#### 2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- „5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/12/16

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)



## Spolufinancováno Evropskou unií Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby –  
VTP/R/07/16

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla  
- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 13*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

Příloha č. 9: Nezpůsobilé náklady“

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 13, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 13 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 13 zůstávají beze změny.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění dodatku č. 13 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 13 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 13 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 13 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 13 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 13 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 13 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je



## Spolufinancováno Evropskou unií Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 13 naplňovat znaky obchodního tajemství.

- Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 13 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 13, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
- Tento dodatek č. 13 je vyhotoven **v sedmi (7) stejnopisech**, z nichž Objednatel obdrží **tři (3) vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **čtyři (4) vyhotovení**.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 13 a tím pádem i součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 13

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 13 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují zástupci Smluvních stran své podpisy.**

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele „**Společnost Negrelliho viadukt**“

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. Tomáš Koranda**  
Předseda představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.

.....  
**Jörg Mathew**  
Člen představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.



**Spolufinancováno Evropskou unií**  
**Nástroj pro propojení Evropy**

Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

---

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
Předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
Člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
**Jan Koška**  
jednatel  
AVERS, spol. s r.o.

**Příloha č. 4**  
**Rozpis Ceny Díla**

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

stavba:		Dle SOD	Cena po dodatku č. 1 k SOD	Cena po dodatku č. 2 k SOD	Cena po dodatku č. 3 k SoD	Cena po dodatku č. 5 k SoD	
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu							
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]
<b>E Stavební část - stavební objekty</b>							
číslo	název						
<b>E.1 Inženýrské objekty</b>							
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>							
SO 11-01.1	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční svršek - část 1						
SO 11-01.2	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční svršek - část 2						
SO 11-02.1	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční spodek - část 1						
SO 11-02.2	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční spodek - část 2						
SO 11-03.1	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, vstrojení trati - část 1						
SO 11-03.2	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, vstrojení trati - část 2						
<b>E.1.4 Mosty, návěstní krakorce</b>							
SO 14-01	Železniční most v ev. km 0,311 (N 101)						
SO 14-02	Železniční most v ev. km 0,370 (N 102)						
SO 14-03	Železniční most v ev. km 0,426 (N 103)						
SO 14-04	Železniční most v ev. km 0,495 (N 104)						
SO 14-05	Železniční most v ev. km 410,568 (N 1)						
SO 14-06	Železniční most v ev. km 410,700 (N 2)						
SO 14-07	Železniční most v ev. km 410,800 (N 3)						
SO 14-08	Železniční most v ev. km 410,884 (N 4)						
SO 14-09	Železniční most v ev. km 410,963 (N 5)						
SO 14-10	Železniční most v ev. km 411,010 (N 6)						
SO 14-11	Železniční most v ev. km 411,136 (N 7)						
SO 14-12	Železniční most v ev. km 411,273 (N8)						
SO 14-13	Železniční most v ev. km 411,419 (N 9)						
SO 14-14	Železniční most v ev. km 411,594 (N 10)						
SO 14-15	Železniční most v ev. km 411,688 (N 11)						
SO 14-17	Návěstní lávka v km 410,805						
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (ochrana inženýrských sítí)</b>							
15-01.1	Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 1						
15-01.2	Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 2						
15-02.1	Ochrana sdělovací kabelizace Telefonica O2 - část 1						
15-02.2	Ochrana sdělovací kabelizace Telefonica O2 - část 2						
15-03	Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom, Telekom Austria						
15-04	Ochrana sdělovací kabelizace UPC						
15-05	Úprava sdělovací kabelizace ČSAD Praha Holding						
15-06	Ochrana sdělovací kabelizace GTS Novera						
15-07.1	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systems Pragonet - část 1						
15-07.2	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systems Pragonet - část 2						
15-08	Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom, Telekom Austria						
15-09	Ochrana kamerového systému HI města Prahy						
SO 15-10.1	Odstranění vestavěb oblouku a přilehlých objektů - část 1						
SO 15-10.2	Odstranění vestavěb oblouku a přilehlých objektů - část 2						
<b>E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)</b>							
SO 18-01.1	Odvodnění Negrelliho viaduktu						
SO 18-01.2	Odvodnění Negrelliho viaduktu						
SO 18-02.1	obnova vodovodní přípojky pro stavědlo						
SO 18-03	splásková přípojka pro stavědlo						
<b>E.1.8 Pozemní komunikace</b>							
SO 18-01.1	Úpravy povrchu - část 1						
SO 18-01.2	Úpravy povrchu - část 2						
SO 18-02.1	Dopravní opatření - část 1						
SO 18-02.2	Dopravní opatření - část 2						
<b>E.1.9 Kabelovody, kolektory</b>							
SO 19-01.1	Kabelovod - 1. část						
SO 19-01.2	SO 19-01.2 Kabelovod						
<b>E.2 Pozemní stavební objekty</b>							
<b>E.2.1 Pozemní stavební objekty</b>							
SO 21-01	Dostavba přístřešku ANF						
SO 21-02	Stavební úpravy vodárny						
SO 21-03	Stavební úpravy hradla č. 4						
SO 25-01	Demolice hořelince						
SO 25-02	Demolice přístřešku ANF						
<b>E.3 Trakční a energetická zařízení</b>							
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>							
SO 31-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, úpravy TV - část 1						
SO 31-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, úpravy TV - část 2						
<b>E.3.4 Ohřev výměn</b>							
SO 34-01.1	Masarykovo n., úprava EOv - část 1						
SO 34-01.2	Masarykovo n., úprava EOv - část 2						
<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>							
SO 36-01.1	Masarykovo n., úprava DOUO - část 1						
SO 36-01.2	Masarykovo n., úprava DOUO - část 2						
SO 36-02.1	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 1						
SO 36-02.2	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 2						
SO 36-03	Bubny, úprava rozvodu nn a osvětlení						
SO 36-04.1	Úprava kabelového vedení 22 kv PRE distribuce - část 1						
SO 36-04.2	Úprava kabelového vedení 22 kv PRE distribuce - část 2						
SO 36-05.1	Úprava kabelového vedení nn, vn PRE distribuce - Karlín - část 1						
SO 36-05.2	Úprava kabelového vedení nn, vn PRE distribuce - Karlín - část 2						
SO 36-06	Úprava kabelového vedení nn ČSAD holding						
SO 36-07	Úprava kabelového vedení ELTODD						
<b>E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí</b>							
SO 37-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, ukolejnění vodivých konstrukcí						
SO 37-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, ukolejnění vodivých konstrukcí - část 2						



dotatku č.6 k SoD	Cena po dodatku č.7 k SoD	Cena po dodatku č.9 k SoD	Cena po dodatku č.10 k SoD	Cena po dodatku č.11 k SoD	Cena po dodatku č.12 k SoD	Změna ceny dle ZL č. 75, č. 88	Cena po dodatku č.13 k SoD	Cena stavby
-------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------

								1 379 150 693,08
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>D</b>	<b>Technologická část - provozní soubory</b>
----------	--

číslo	název
-------	-------

<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>	
--	--

<b>D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení</b>	
--	--

PS 1101.1	ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ část 1
PS 1101.2	ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ část 2

<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>	
--	--

<b>D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových s</b>	
--	--

PS 21-01.1	ÚPRAVA SĎELOVACÍ KABELIZACE SŽDC - ČÁST 1
PS 21-01.2	ÚPRAVA SĎELOVACÍ KABELIZACE SŽDC - ČÁST 2

<b>D.2.2 Rozhlasové zařízení</b>	
----------------------------------	--

PS 22-01.1	PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZARIZENÍ ŽST PRAHA-BUBNY - ZŘÍZENÍ
PS 22-01.2	PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZARIZENÍ ŽST PRAHA-BUBNY - ODSTRANĚNÍ

<b>D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)</b>	
---	--

PS 23-01.1	ÚPRAVA SĎELOVACÍHO ZARIZENÍ - ČÁST 1
PS 23-01.2	ÚPRAVA SĎELOVACÍHO ZARIZENÍ - ČÁST 2

<b>Dělení majetku:</b>	
------------------------	--

<b>SŽDC</b>	<b>Budoucí majitel SŽDC [Kč]</b>
-------------	----------------------------------


<b>OSTATNÍ</b>	<b>Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]</b>
----------------	-------------------------------------

	<b>Kontrolní součet [Kč]</b>
--	------------------------------

<b>SO</b>	<b>Stavební část - stavební objekty</b>
-----------	---

<b>PS</b>	<b>Technologická část - provozní soubory</b>
-----------	--

	<b>Kontrolní součet [Kč]</b>
--	------------------------------




	1 352 515 198,54
	26 635 494,54
	1 379 150 693,08

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 535561

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 10d93664-eed5-4b7c-b7e1-1ab90af00929

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.12.2019 12:37:02



8cd63e25-e156-4cb8-b2e1-893f561015dc