

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

číslo smlouvy Objednatele: 1654/00066001/2019

číslo smlouvy Poskytovatele: 016/19/AP

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001d
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6
IČO: 26080273
DIČ: CZ26080273
Jednající: Ing. Petr Macek, jednatel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Petr Macek, jednatel
(dále jen „**Poskytovatel**“)
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.06.2019 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s čl. 5.1. Smlouvy byl Objednatel povinen poskytnout dílčí plnění Služeb v termínech uvedených v čl. 5.1.1. až 5.1.3. za Ceny uvedené v příloze č. 2 Smlouvy - oceněný soupis služeb.
3. Při podrobném technickém řešení výjezdové větve okružní křižovatky na silnici II/106 ve směru na Týnec n.S. a kolize se se stávajícím podzemním sdělovacím vedením společnosti CETIN byl zjištěn nevyhovující stav nezpevněné krajnice a násypového svahu silnice II/106. Současný stav území v dotčeném úseku je značně nepřehledný s velmi složitou terénní konfigurací a zcela zarostlý těžko prostupnou vegetací. Bylo zjištěno, že výškový rozdíl koruny silnice a přilehlého pozemku č. parc. 303/1 k.ú. Krhanice chráněného ZPF ve vlastnictví fyzických osob je tak velký, že neumožňuje standardní řešení se svahem v normových parametrech. Jako nejvýhodnější varianta řešení problému s úplnou eliminací zásahu do tohoto cizího pozemku, se navrhuje realizovat

opěrnou pilotovou stěnu v nejnutnější délce spolu s přeložkou stávajícího sdělovacího vedení. Dále bylo zjištěno, že výtok stávajícího trubního propustku je v naprosto havarijním stavu a propustek je nutné kompletně vyměnit společně s přeřešením výtoku z něj a úpravou navazujícího příkopu v podstatně větším rozsahu, než bylo možné předpokládat. Upravený návrh stavby nově vyvolává také potřebu kácení mimolesní vegetace a zajištění příslušného povolení ke kácení.

4. Rozšíření stavby proto vyvolává nutnost rozšířit průzkumné práce o rozšíření polohopisného a výškopisného zaměření, zpracování IGP pro pilotovou stěnu v JZ kvadrantu křižovatky, dendrologický průzkum a dále je tedy nezbytné zpracovat nový koncept a čistopis DÚSP.
5. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a proto uzavírají tento Dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 4.2. písm. b), c) a d) a s čl. 5.2 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění poskytnutých Služeb uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Čl. 5.1 Smlouvy se proto mění následujícím způsobem:

5.1.1 aktualizace DÚSP - koncept

- nejpozději do 12 týdnů od nabytí účinnosti dodatku

5.1.2 aktualizace DÚSP - čistopis

- nejpozději do 4 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP od Objednatele

5.1.3 projektová dokumentace pro provedení stavby – koncept

- nejpozději do 6 týdnů od nabytí právní moci stavebního nebo společného povolení

5.1.4 projektová dokumentace pro provedení stavby - čistopis

- nejpozději do 4 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu PDPS od Objednatele.

5.1.5 výkon autorského dozoru

- na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

3. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Oceněný soupis služeb, který zohledňuje uvedené změny a nahrazuje tak přílohu č. 2 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Oceněný soupis služeb

V Říčanech dne
Objednatel:

V Praze dne
Poskytovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Atelier PROMIKA s.r.o.
Ing. Petr Macek, jednatel

Příloha č. 2 - Oceněný soupis

**Projektová dokumentace : Okružní křižovatka silnic
II/106 × III/1065 × III/1066 - Krhanice, PD**

Rozpočet:

Popis	Cena bez DPH
Geodetické zaměření, zajištění mapových podkladů	55 000,00 Kč
Diagnostika vozovky	65 000,00 Kč
Zjištění a zakres stávajících inženýrských sítí	35 000,00 Kč
Projektová dokumentace ve stupni DUSP	335 000,00 Kč
Záborový elaborát	35 000,00 Kč
Inženýrská činnost vč. poplatků	60 000,00 Kč
Zajištění pravomocného ÚR/SP	25 000,00 Kč
Projektová dokumentace PDPS vč. DIO	210 000,00 Kč
Položkový rozpočet vč. vyhotovení soupisu prací	45 000,00 Kč
Reprografie	12 000,00 Kč
Celkem Smlouva	877 000,00 Kč

	Předpokládaný počet hodin	Kč bez DPH	Cena celkem (AD*)
Výkon autorského dozoru	60	600	36000

*) Pozn. Výkon autorského dozoru bude fakturován podle skutečnosti

Cena dle Smlouvy celkem	913 000,00 Kč
DPH 21%	191 730,00 Kč
Cena dle Smlouvy celkem s DPH	1 104 730,00 Kč

Navýšení v rámci Dodatku č. 1:

Geodetické doměření	10 000,00 Kč
Podrobný IGP	60 000,00 Kč
Dendrologický průzkum	15 000,00 Kč
Aktualizace projektové dokumentace ve stupni DUSP	55 000,00 Kč
Rozšíření projektové dokumentace PDPS	45 000,00 Kč
Celkem Dodatek č. 1	185 000,00 Kč
Celkem Smlouva vč. Dodatku č. 1	1 098 000,00 Kč
21 % DPH	230 580,00 Kč
Celkem vč. DPH	1 328 580,00 Kč