

Cyklostezka za Agrostavem

Méně práce

			JC	Množství	Celkem
02.59.	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2			
02.60.	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2			
02.103.	Montáž žlabu betonového bez víka	m			
02.104.	žlab kabelový betonový k ochraně	m			
02.105.	Montáž betonového víka na žlab	m			
02.106.	poklop kabelového žlabu betonový	kus			
03.23.	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v	m2			
03.26.	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11	m2			
03.4.	Odstranění podkladu z kameniva	m2			
03.5.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v	m3			
03.6.	Příplatek za lepidlost u odkopávek v	m3			
03.13.	Vodorovné přemístění do 10000 m	m3			
03.14.	Příplatek k vodorovnému přemístění	m3			
03.39.	Poplatek za uložení na skládce	t			
					-166 254,19

Více práce

Drenáže	130mb
Odsekání patek	komplet
Položka se skládá:zařezání patek 35ks,odsekání patek bagr + kladivo,likvidace sutě, zaměření plotu geodety	
Čerpání vody	19d*9h
Odstranění pažeráku	komplet
Položka se skládá:odbourání pažeráku bagr + kladivo,likvidace sutě, ucpávka potrubí betonem	
Odtěžení rybníka	79 toček*11m3
Zákrytová deska	komplet
Položka se skládá:nákup+dovoz	

268 887,00 Kč

rozdíl méně-více

102 632,81 Kč