


## **DODATEK Č. 1**

### **KE SMLouvĚ O DíLO č. d201900699 ze dne 25. 9. 2019**



mezi účastníky:

#### **STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu:   
(dále jen "objednatel")

a


#### **SILNICE GROUP a.s.**

sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1  
adresa pro doručování: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČ: 62242105  
DIČ: CZ62242105  
zastupuje:   
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu:   
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12069  
(dále jen „zhotovitel“)

#### **I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2019 smlouvu o dílo č. d201900699 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla rekonstrukce ulice Tomáše ze Štítného v úseku Mostecká – Přemyslova, Chomutov, k.ú. Chomutov I.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací nad rámec předmětu díla (dále jen vícepráce). Jedná se o částečnou sanaci zvodnělých míst pod úrovní pláně. V souvislosti s těmito vícepracemi se mění též cena díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 4.11. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet D1.

#### **II. Změna díla**

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce dle Změnového listu č. 1 ze dne 4.11.2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
  2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:  
*d) Změnovým listem č. 1 ze dne 4.11.2019, který je přílohou č. 2 této Smlouvy*
- 

3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:  
„a Změnový položkový rozpočet D1, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 4.11. 2019 tvořící přílohu č. 2 této smlouvy“
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2 - Změnový list č.1 ze dne 4.11.2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet D1.

### III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:  
1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>cena bez DPH:</i>	<i>5 272 063,33 Kč</i>
<i>sazba DPH:</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>1 107 133,30 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>6 379 196,63 Kč</i>

### V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č.1 ze dne 4.11.2019, jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet D1.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 1071/19 ze dne 25.11.2019.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne ..... 13. 12. 2019

V Chomutově dne ..... 05. 12. 2019



za zhotovitele  
SILNICE GROUP a.s.



## Změnový list

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d201900699 ze dne 25.9.2019

### Změnový list č. 1 ze dne 4.11.2019


Název stavby:	Rekonstrukce ulice Tomáše ze Štítného v úseku Mostecká – Přemyslova, Chomutov, k.ú. Chomutov I
Číslo smluvního vztahu:	d201900699
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. IX. Změna závazku, bod 3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>  - nové konstrukční vrstvy od úrovně zhutněné a únosné pláně.	
<u>Nové řešení:</u>  - zjištěn lokální výskyt zvodnělých míst pod předepsanou úrovní pláně (niveleta terénu pro nové konstrukční vrstvy). Sanace aktivní zóny a to lokálním odtěžením na úroveň – 0,45 m pod úroveň předepsané pláně.	
<u>Zdůvodnění změny:</u>  - zajištění předepsané únosnosti zemní pláně	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	5 983 451,05 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	395 745,57,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	6 379 196,63 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele:



Vyčíslení variace - sanace na základě geotechnického doporučení (plošné sanace - levý pruh a lokální sanace)

Kód	Název	Mn./dl.	M.j.	Odbyt j.c.	Odbyt	Popis
122302202	ODKOP. A PROKOP. PRO SILNICE DO 1000m3 HOR. IV.	199,500	m3	129,90	25 915,05	SANACE PL. č. 1,2,3,4,5,6,lokální
122302209	PŘÍPL. K ODKOP. PRO SILNICE HOR. IV: ZA LEPIVOST	99,750	m3	22,40	2 234,40	SANACE PL. č. 1,2,3,4,5,6,lokální
162701105	VODOR. PŘEMÍSTĚNÍ DO 1000m HOR. I-IV.	199,500	m3	254,50	50 772,75	SANACE PL. č. 1,2,3,4,5,6,lokální
162701109	PŘÍPL. K VODOR. PŘEMÍSTĚNÍ HOR: I-IV. ZKD 1000M PŘES 10000m	997,700	m3	10,80	10 775,16	SANACE PL. č. 1,2,3,4,5,6,lokální
171201211	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ODPADU(SKLÁDKOVNÉ)	399,000	t	076,10	30 363,90	SANACE PL. č. 1,2,3,4,5,6,lokální, 2x199,5m3=399,0 t
564851111	PODKLAD ZE ŠD TL: 150 MM	1 330,000	m2	117,30	156 009,00	SANACE PL. č. 1,2,3,4,5,6,lokální, tl. 0,15m rozpočet, 2 x 0,15m sanace=665 m2x2=1330 m2
693110100	GEOTEXILIE TKANÁ SEPARAČNÍ 600g/m2	665,000	m2	44,82	29 805,30	SANACE PL. č. 1,2,3,4,5,6,lokální
457971111	ZŘÍZENÍ VRS VY Z GEOTEXILIE Š. DO 3M	665,000	m2	031,86	21 186,90	SANACE PL. č. 1,2,3,4,5,6,lokální

Celkem:

327 062,46

Výměra

1330 m2  
199,5 m3

Zpracoval:

