

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Provedení průvrtů stávající konstrukce, nové trasy instalací

Pořadové číslo změnového listu:

16

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Provedení průvrtů stávající konstrukce, nové trasy instalací
Popis změny: Bude provedeno jádrové vrtání skrz monolitické konstrukce pro umožnění realizace rozvodů TZB (vodovod, kanalizace, chlazení, VZT apod.).	
Zdůvodnění změny: Jelikož DPS neobsahovala prostupy pro některé rozvody TZB a nebo bylo z prostorových důvodů (koordinace tras instalačních rozvodů) nutné doplnit prostupy monolitickými konstrukcemi, je nutné realizovat prostupy dodatečně jádrovým vrtáním. Pozice a průměry jsou vyznačeny v grafické příloze technické a změnového listu.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	257.928,92	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Souhlasím Podpis:	Souhlasím Podpis:
--------------------------	--------------------------

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--------------------------------------	-------------------------------

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Kabelové rozvody pro EKV 5-8.NP

Pořadové číslo změnového listu:

47

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.7	Název: Kabelové rozvody pro EKV 5-8.NP
<p>Popis změny:</p> <p>Budou doplněny kabelové rozvody a příprava pro budoucí koncové prvky elektronické kontroly vstupu v 5.NP až 8.NP</p>	
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>Na žádost Investora bude doplněna příprava pro plánované koncové prvky elektronické kontroly vstupu v 5.NP až 8.NP.</p>	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <p>AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelské změny nad rámec DPS.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	84.969,04	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora: I	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Výztuhy OSB desek pro zavěšení interiéru

Pořadové číslo změnového listu:

48

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Výztuhy OSB desek pro zavěšení interiéru
<p>Popis změny:</p> <p>Výztuhy v SDK pro osazení interiérového vybavení budou provedeny z SDK pevných desek Habito.</p>	
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>Pro umožnění dodatečného doplňování výztuh do druhé vrstvy záklopu SDK příček a sjednocení technologie provádění SDK příček, budou realizovány výztuhy místo deskami OSB pevnými deskami SDK Habito.</p>	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <p>AD s navrženým řešením souhlasí.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	0,00	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna ocelových konstrukcí pro VZT

Pořadové číslo změnového listu:

58

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Změna ocelových konstrukcí pro VZT
<p>Popis změny:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bude realizován jiný tvar ocelové nosné konstrukce pro opláštění VZT na střeše nad 8.NP (obdobné řešení jako nad 5.NP obsažené v ZL č. 37) Opláštění bude provedeno z C-kazet vyplněných minerální vatou a trapézovým plechem. Ve výkazu výměr chybí položka pro nosnou ocelovou konstrukci – rozpor mezi výkazem výměr a výkresovou částí DPS2) Tímto změnovým listem dochází k narovnání rozdílů hmotností ocelových konstrukcí mezi výkazem výměr, výkresovou částí DPS a skutečnými hmotnostmi vycházejícími z reálně prováděných OK dle výrobní dokumentace.3) Bude doplněn nosný ocelový rám pro ventilátor VZT na střeše 5.NP	
<p>Zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Při přípravě výrobní dokumentace bylo zjištěno, že navržená nosná ocelová konstrukce opláštění VZT nad 8. NP je v kolizi se vzduchotechnickými jednotkami a rozvody VZT. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit tvar a rozměry ocelové nosné konstrukce. Dále byla skladba opláštění zaměněna z důvodu sjednocení vzhledu a konstrukce s opláštěním VZT na střeše 5.NP (ZL č. 37).2) Při kontrole výrobní dokumentace bylo zjištěno, že ocelové rámy mají rozdílné hmotnosti oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu je požadavek Investora na narovnání výkazu výměr, výkresové části DPS a skutečně realizovaným konstrukcím.3) V DPS chybí nosný ocelový rám pro ventilátor VZT na střeše 5.NP, který je nutné realizovat.	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <p>AD souhlasí se změnou technického řešení. Úpravy tvaru konstrukce opláštění v rámci zpracování dílenské dokumentace dodavatelem jsou v souladu s DPS, kde je přímo uvedeno, že dílenská dokumentace bude zohledňovat skutečné provedení všech technologických zařízení na střeše. Nosná konstrukce je součástí položky č. 611.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	ANO		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	645.530,84	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora: I	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Nesouhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Zrušení provedení nátěrů

Pořadové číslo změnového listu:

66

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Zrušení provedení nátěrů
<p>Popis změny:</p> <p>Ocelové konstrukce (rámy VZT, nosné ocelové konstrukce opláštění zástěn VZT) budou mít finální povrchovou úpravu pouze zinkováním. Nebude realizován nátěr v RAL.</p>	
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>Na žádost Investora, z důvodu optimalizace nákladů, nebudou nosné ocelové konstrukce pro VZT na střeších s ochranou proti korozi žárovým zinkováním opatřeny nátěrem RAL. Toto řešení nemá dopad do kvality a životnosti realizovaného díla.</p>	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <p>AD s navrženým řešením souhlasí.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE	
Do časového plánu stavby:	NE	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	Kč
	snížení o:	-69.072,46 Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Odvětrání KPS-09.08.19-a**

Pořadové číslo změnového listu:

68

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 3500	Název: Odvětrání KPS-09.08.19-a
Popis změny: Bude provedeno odvětrání kondenzátu (potrubí včetně armatur) z předávací stanice v 1.PP na střechu objektu. Nebude realizován zvedač kondenzátu. Bude realizován by-pass na parní přípojce za účelem přímého odvodnění přípojky, tj. bezpečnějším najíždění předávací stanice ze studeného stavu. Bude realizován odvaděč kondenzátu a armatura „difusor“.	
Zdůvodnění změny: Bude provedeno odvětrání kondenzátu z předávací stanice v 1.PP na střechu objektu z důvodu požadavku poskytovatele páry a dále z důvodu možného úniku páry v místnosti předávací stanice, která by mohla mít za následek nežádoucí zvýšení prostorové vlhkosti, tj. potenciální vznik plísní a možnému poškození technologie. Na žádost Investora nebude realizován zvedač kondenzátu, který byl provozovatelem předávací stanice vyhodnocen, jako velmi poruchový a tato armatura bude vyměněna za „odvaděč kondenzátu“, což je zařízení plnící stejnou funkci při menších pořizovacích nákladech a s menší poruchovostí. Z důvodu možných rázů v potrubí z důvodu míchání kondenzátů rozdílných teplot bude doplněn by-pass. Tímto dojde k eliminaci rázů a možnému poškození technologie.	
Vyjádření Investora:	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelské změny nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE	
Do časového plánu stavby:	NE	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	18.238,91 Kč
	snížení o:	Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis: I

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění podtlakového odvodnění

Pořadové číslo změnového listu:

72

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.ZTI	Název: Doplnění podtlakového odvodnění
Popis změny: Bude doplněn rozvod podtlakového odvodnění střechy 5.NP a 8.NP. Dále bude doplněna jedna revizní šachta DN 600 před objektem a napojení do šachty dešťové kanalizace RŠD5.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu úpravy skladeb střech 5.NP a 8.NP (obsažené v ZL č 46) bylo nutné přeposoudit podtlakové rozvody odvodnění střech. Bylo zjištěno, že je nutné doplnit rozvody o dva svody a revizní šachtu z důvodu menší schopnosti akumulace dešťové vody v menších vrstvách kačírku.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	96.823,37	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna ceny skladby S9

Pořadové číslo změnového listu:

73

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Změna ceny skladby S9
Popis změny: Dojde k realizaci dle výkresové části DPS. Jedná se o narovnání výkazu výměr a výkresové části.	
Zdůvodnění změny: Byla zjištěna nesrovnalost výkazu výměr a výkresové části. Ve výkazu výměr byla uvedena chybně položka natavení asfaltového pásu v jedné vrstvě, ale ve výkresové části jsou vrstvy dvě. Jde tedy o přitavení pásu ve dvou vrstvách.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	14.629,28	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Rozšíření stropní konstrukce ve VZT stoupací šachtě pro rozvaděče za výtahem B

Pořadové číslo změnového listu:

75

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Rozšíření stropní konstrukce ve VZT stoupací šachtě pro rozvaděče za výtahem B
Popis změny: Bude realizováno dobetonování (rozšíření) stropní desky v místě stoupačky pro VZT, pro osazení rozvaděčů a montáž protipožární SDK příčky. Osa 7/E-F, strop 1.NP až 4.NP.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu nesouladu DPS – Stavebně-konstrukční část a architektonická část bude nutné rozšířit stropní desku v místě umístění rozvaděčů a protipožární SDK příčky (oddělení stoupací šachty VZT a výklenku pro rozvaděče). Viz. příloha k změnovému listu 75.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	27.146,49	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Revize délky parapetu

Pořadové číslo změnového listu:

76

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Revize délky parapetu
Popis změny: Dojde k realizaci menšího rozsahu metrů parapetních desek, než je uvedeno ve výkazu výměr.	
Zdůvodnění změny: Při kontrole skutečného stavu metráže parapetů bylo zjištěno, že bude realizován menší rozsah, než je vykázan ve výkazu výměr.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:		Kč
	snížení o:	- 27.221,09	Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna rozměru montáže obkladů

Pořadové číslo změnového listu:

77

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Změna rozměru montáže obkladů
<p>Popis změny:</p> <p>Bude realizován rozměr keramických obkladů 600x200 mm oproti výkazu výměr, kde je položka na obklad 200x200 mm.</p>	
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>Při vzorkování keramických obkladů v rámci kontrolního dne byl zjištěn nesoulad výkazu výměr a výkresové části DPS.</p>	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <p>Výkaz výměr DPS byl zpracovaný v systému RTS, který rozměr obkladu 600x200 mm nezná. Obklad byl podrobně specifikovaný ve stavební části DPS včetně formátu.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	161.930,28	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění hromosvodu na střeše 5.NP

Pořadové číslo změnového listu:

81

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.6	Název: Doplnění hromosvodu na střeše 5.NP
Popis změny: Bude realizováno doplnění hromosvodu o jímací tyče na střeše opláštění technologie nad 5.NP.	
Zdůvodnění změny: Jelikož došlo ke změně výšky opláštění a ocelové konstrukce technologie na střeše nad 5.NP, je nutné z důvodů splnění ČSN doplnit jímací tyče hromosvodu.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o zpřesnění DPS na základě úpravy konstrukce protihlukové stěny (dílenské dokumentace).	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	6.005,18	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění polopříčky v kuchyni u meziokenního pilíře 1.NP gastro

Pořadové číslo změnového listu:

82

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2

Název: Doplnění polopříčky v kuchyni u meziokenního pilíře 1.NP gastro

Popis změny:

Bude realizována polopříčka v místnosti kuchyně oddělující přípravu masa od míchače těsta.

Zdůvodnění změny:

Dle požadavku KHS je nutné oddělit, v místnosti kuchyně, přípravu masa od míchače těsta.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

AD s navrženým řešením souhlasí.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	18.193,67	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Stavební úpravy velína 1.PP**

Pořadové číslo změnového listu:

83

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Stavební úpravy velína 1.PP
Popis změny: V místnosti -1.16 bude doplněna dělicí SDK příčka včetně zárubně a dveří. Příčka bude pro osazení interiéru z jedné strany vyztužena tuhými SDK deskami Habito. Dále budou upraveny pozice a vývody rozvodů dle revize DPS.	
Zdůvodnění změny: Jedná se o požadavek Investora.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	38.268,60	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--------------------------------------	-------------------------------

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--------------------------------------	-------------------------------

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění pozinkovaného kastlíku okolo VZT v gastru

Pořadové číslo změnového listu:

84

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Doplnění pozinkovaného kastlíku okolo VZT v gastru
<p>Popis změny:</p> <p>Bude realizováno klempířské opláštění izolovaných rozvodů VZT a velkoformátové požární ucpávky v 1.NP místnost 1.07 Menza.</p>	
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>Jedná se o požadavek Investora. Opláštění je požadováno z důvodu zakrytí, do provozu menzy nereprezentativní, velkoformátové požární ucpávky a do rozvodu VZT u stropu.</p>	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <p>AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	23.182,59	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Revizní dvířka do SDK

Pořadové číslo změnového listu:

85.1

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Revizní dvířka do SDK
Popis změny: Do příček a SDK podhledů budou osazeny revizní dvířka pro přístup k armaturám, čistícím kusům kanalizace, koncovým prvkům elektro a požárním ucpávkám.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu přístupu k regulačním a uzavíracím armaturám ventilů, čistícím kusům kanalizace, koncovým prvkům elektro a pro revidovatelnost požárních ucpávek bude nutné do příček a sádrokartonových podhledů doplnit revizní dvířka, a to s ohledem na požární odolnosti konstrukcí a požadovanému rozměru pro přístup.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	194.792,60	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: I Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:	
---------	--

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění SDK kastlíků

Pořadové číslo změnového listu:

85.2

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Doplnění SDK kastlíků
Popis změny: Bude realizováno zakrytí rozvodů kanalizace pod stropem a další zakrývání instalací a konstrukcí v objektu.	
Zdůvodnění změny: Jelikož bylo nutné, v rámci chybně navržených kanalizačních rozvodů v podlahách v 1.NP (nebylo možné dodržet minimální spád potrubí v podlahové skladbě), umístit kanalizační potrubí (odpadní vody z provozu gastru) až pod stropem 1.PP, požaduje Investor toto potrubí zakrýt sádkokartonovou konstrukcí. Obdobně se to týká i dalších instalací a zakrývání konstrukcí v jednotlivých podlažích objektu.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí. Jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	532.420,00	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <input type="checkbox"/> Souhlasím Podpis:	TDS: <input type="checkbox"/> Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <input type="checkbox"/> Souhlasím Podpis:	TDS: <input type="checkbox"/> Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatel: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatel: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatel: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění minerálních podhledů gastro

Pořadové číslo změnového listu:

85.3

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1.-2	Název: Doplnění minerálních podhledů gastro
<p>Popis změny:</p> <p>V místnostech 1.PP - -1.28c, -1.28d a 1NP – 1.08b, 1.08d, 1.08g, 1.08i budou realizovány minerální kazetové podhledy s rastroem 600x600 mm.</p>	
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>Dle požadavku KHS musí být v provozu gastro – suchý provoz doplněny podhledy. Tyto postačují omyvatelné bez nakaširované folie.</p>	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <p>Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí. Jedná se o dodatečný požadavek KHS nad rámec DPS i nad rámec dokumentace pro stavební povolení, které byla KHS schválena.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	ANO		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	38.460,96	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Doplnění SDK omyvatelných kazet. pohledů v gastro 1.NP**

Pořadové číslo změnového listu:

85.4

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Doplnění SDK omyvatelných kazet. pohledů v gastro 1.NP
Popis změny: V místnostech 1.PP – 1.28a, -1.28b a 1.NP - 1.08a, 1.08c, 1.08j, 1.08k budou realizovány kazetové omyvatelné pohledy RIGIPS GYPREX BIO/ASEPTA.	
Zdůvodnění změny: Dle požadavků KHS musí být v provozech Gastro, v místnostech s manipulací s jídlem, instalovány hladké omyvatelné pohledy s nakaširovanou folií. Dle čl. 4, odstavce 2, příloha II., kapitola I. Bod 2a – Nařízení (ES) 852/2014.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí. Jedná se o dodatečný požadavek KHS nad rámec DPS i nad rámec dokumentace pro stavební povolení, které byla KHS schválena.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE	
Do časového plánu stavby:	ANO	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	333.549,56 KČ
	snížení o:	KČ

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění SDK šachtových stěn VZT

Pořadové číslo změnového listu:

85.5

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Doplnění SDK šachtových stěn VZT
Popis změny: <p>Nebudou realizovány standartní oboustranně zaklopené SDK příčky kolem stoupacího potrubí VZT, ale budou realizovány takzvané šachtové SKD stěny se stejnou požární odolností. Tyto stěny mají záklop pouze z jedné strany a jsou vyplněny „tvrdou“ minerální vatou.</p>	
Zdůvodnění změny: <p>Dle DPS měly být kolem stoupacího potrubí VZT realizovány klasické SDK příčky s oboustranným záklopem. Toto řešení, ale není technicky reálné, jelikož po instalaci rozvodů VZT není možné z prostorových a technologických důvodů příčky ze strany rozvodů VZT zaklopit sádkartonovými deskami. Z tohoto důvodu je nutná záměna v provedení požárně dělící konstrukce stěny za „šachtové stěny“, které se zaklápí SDK deskami pouze z jedné strany při zachování požadovaných parametrů.</p>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <p>Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí. Jedná se o změnu technického řešení dodavatelem, umožňující snadnější provádění části šachtových stěn, skutečný rozsah této úpravy není AD v době posouzení této změny známý.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	147.578,20	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím	TDS: Souhlasím
Podpis:	Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím	TDS: I Souhlasím
Podpis:	Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Zesílení AKU příčky 71 dB místnost 4.42 a 4.47**

Pořadové číslo změnového listu:

85.6

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Zesílení AKU příčky 71 dB místnost 4.42 a 4.47
Popis změny: Bude realizováno dodatečné zesílení SDK příčky mezi místnostmi 4.42 a 4.47. V místnosti 4.42 se na stávající stěnu osadí dvě vrstvy akustického SDK včetně začištění a úpravy rozvodů.	
Zdůvodnění změny: Investor požaduje zvýšení neprůzvučnosti příčky mezi místnostmi 4.42 a 4.47. Projektant navrhl dodatečné přidání dvou vrstev akustických SDK desek na stávající SDK příčku.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí. Jedná se o dodatečné zlepšení parametrů konstrukce.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	55.053,56	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Pohledy- chybná výměra VV

Pořadové číslo změnového listu:

85.7

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Pohledy- chybná výměra VV
Popis změny: Bude realizován větší rozsah podhledů než je specifikováno ve výkazu výměr v SoD.	
Zdůvodnění změny: Byl zjištěn nesoulad výkazu výměr a výkresové části DPS. Podle výkresové části má být realizován větší rozsah podhledů. Tímto ZL dochází k narovnání VV a výkresové části DPS.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:		Kč
	snížení o: - 28.792,21		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna SDK příčky v 1.PP mezi m.č.-1.57 a -1.61

Pořadové číslo změnového listu:

85.8

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Změna SDK příčky v 1.PP mezi m.č.1.57 a 1.61
Popis změny: <p>Nebude realizována v plném rozsahu SDK příčka mezi předávací stanicí a strojovnou chlazení, která je v kolizi s technologickými rozvody. V části, kde nebude realizována, bude proveden sokl ze ztraceného bednění.</p>	
Zdůvodnění změny: <p>Příčku mezi místnostmi -1.57 a -1.61 není možné realizovat v plném rozsahu z důvodu prostorového rozmístění technologie. Z tohoto důvodu se Investor rozhodl, že příčka nebude realizována v plném rozsahu. Místo, kde nebude provedena realizace příčky, bude proveden sokl ze ztraceného bednění z důvodu vypouštění vody z technologie v místnosti -1.57.</p>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <p>AD s navrženým řešením souhlasí.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE	
Do časového plánu stavby:	NE	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	Kč
	snížení o: - 2.456,30	Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna SDK příčky za betonové zdivo v m.č.1.16 u schodiště

Pořadové číslo změnového listu:

85.9

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Změna SDK příčky za betonové zdivo v m.č.1.16 u schodiště
Popis změny: V místnosti 1.16 bude realizována příčka ze ztraceného bednění včetně armování místo SDK dle DPS.	
Zdůvodnění změny: V rámci kontrolního dne byla diskutována stabilita SDK příčky v místnosti 1.16. Tato příčka odděluje část se schodištěm a část, kde probíhá výuka a je do ní ukotveno zábradelní madlo. Z důvodu vyšší stability a únosnosti příčky požaduje Investor záměnu z SDK konstrukce na konstrukci provedenou ze ztraceného bednění včetně proarmování do podlahové železobetonové desky	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	12.366,40	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Revizní otvory do zdvojených podlah pro revizi PB čidel

Pořadové číslo změnového listu:

86

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000	Název: Revizní otvory do zdvojených podlah pro revizi PB čidel
Popis změny: Budou realizovány revizní otvory ve zdvojených podlahách pro revizi a kalibraci čidel kontrolujících únik propan-butanu pod podlahou.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu kalibrace a revize podpodlahových čidel hlídajících únik propan-butanu do vzduchové mezery pod zdvojenou podlahou, musí být doplněny revizní otvory k těmto čidlům.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	4.753,89	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: I Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Dveře 2.NP požární do šachty VZT (č.410)

Pořadové číslo změnového listu:

87

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Dveře 2.NP požární do šachty VZT (č.410)
Popis změny: Do technologické šachty ŠN2.01/N9-III budou ve 2.NP nově osazeny protipožární dveře stejné jako jsou v DPS (prvek 410).	
Zdůvodnění změny: Z důvodu zajištění přístupu pro provozní revize požárních klapek VZT a kontroly stoupací technologické šachty ŠN2.01/N9-III musí být, oproti DPS, ve 2.NP nově osazeny protipožární dveře stejné jako jsou v DPS (prvek 410).	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE	
Do časového plánu stavby:	NE	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	22.319,42 KČ
	snížení o:	KČ

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna oběhového čerpadla chlazení

Pořadové číslo změnového listu:

88.1

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.3	Název: Změna oběhového čerpadla chlazení
Popis změny: <p>Stávající oběhové čerpadlo OČ 13 (6 m vodního sloupce) dle DPS, bude vyměněno za silnější oběhové čerpadlo (min 8,5 m vodního sloupce). Již osazené čerpadlo OČ 13 (slabé) bude předáno investorovi.</p>	
Zdůvodnění změny: <p>Při realizaci přesné klimatizace (Multi-DENCO) a rozvodu potrubí chlazení k přesné klimatizaci, bylo zjištěno, že skutečné tlakové ztráty jsou vyšší, než bylo uvažováno v DPS (6 m vodního sloupce). Z tohoto důvodu je nutná výměna oběhového čerpadla OČ 13 za silnější oběhové čerpadlo (min 8,5 m vodního sloupce).</p>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <p>AD s navrženým řešením souhlasí. Jedná se o upřesnění parametrů dle realizované technologie.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	58.125,40	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora: I	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Nové zapojení chladících jednotek a suchých chladičů**

Pořadové číslo změnového listu:

88.2

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.3	Název: Nové zapojení chladících jednotek a suchých chladičů
Popis změny: Bude provedena úprava na rozvodu chlazení: <ul style="list-style-type: none">• Zrušení napojení free coolingu (FC) na stroj 2• Propojení bypassem FC okruhu s okruhem CHJ 2 (nikoliv strojem CHJ2) pro zajištění 2. stavu• Přesun dvou kusů klapky + osazení nové klapky DN200• Zrušení pohonů na klapce K1 a K2	
Zdůvodnění změny: Z důvodu prostorové koordinace trasy chlazení je nutná revize trasy, polohy armatur a doplnění.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	42.231,58	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Záhon, vodní prvek, fasáda

Pořadové číslo změnového listu:

90

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2, SO 6000	Název: Záhon, vodní prvek, fasáda
Popis změny: <p>Nebudou realizovány prefabrikované konstrukce pro vodní prvek (chrlič a bazén) a zábradlí kolem těchto konstrukcí. Dále nebude realizována tepelná izolace a hydroizolace pro tento prvek.</p> <p>V místě vypuštěného chrliče vodního prvku bude realizována předsazená fasáda. V místě nerealizovaného bazénu bude realizován záhon vymezený obrubníky, pod substrátem se provede izolace a záhon bude osazen trvalkami.</p> <p>Viz revize DPS.</p>	
Zdůvodnění změny: <p>Tento změnový list navazuje na změnový list č. 34 - Technologie vodního prvku</p> <p><i>„Investor se rozhodl z důvodů snížení finanční a technické náročnosti budoucího provozu pro vypuštění technologie vodního prvku.“</i></p> <p>Jelikož byla vypuštěna technologie vodního prvku generální projektant na žádost Investora, provedl revizi DPS a dořešil stavební úpravy, kdy bude zaměněna stavební část vodního prvku za záhon s trvalkami, který bude „ochlazovat“ exponovanou prosklenou část fasády.</p> <p>Viz revize DPS.</p>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:		Kč
	snížení o:		-532.035,48 Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: I Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění rozvaděčů a vývodů v gastro dle SBT

Pořadové číslo změnového listu:

93

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.6	Název: Doplnění rozvaděčů a vývodů v gastro dle SBT
Popis změny: V rozvaděči R1.2 dojde k doplnění vývodů a jejich jištění, dále ke změnám jištění a kabeláže dle požadavků vyvzorkovaných spotřebičů Viz revize DPS.	
Zdůvodnění změny: Po vyvzorkování a odsouhlasení vybavení spotřebičů provozu gastru bylo zjištěno, že jsou nutné úpravy v rozvaděči R1.2 z důvodu rozdílných požadavků kabeláží, příkonů a jištění než byl předpoklad DPS. Z tohoto důvodu je nutné převystrojit rozvaděč R1.2.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD nemá k navržené úpravě technického řešení připomínky, jedná se o přizpůsobení rozvaděče dodávce konkrétních výrobků vybavení gastroprovozu.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	117.611,29	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna konstrukčního a technického řešení recepce 1.NP

Pořadové číslo změnového listu:

94

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Změna konstrukčního a technického řešení recepce 1.NP
Popis změny: Budou realizovány svíslé konstrukce pod a nad pultem recepce (1.NP místnost 1.06). Konstrukce nesoucí pult bude vyzděna z YTONG tl. 125 mm z důvodu stability a únosnosti. Nad zasklením recepce bude realizována SDK příčka, 2x opláštěná z každé strany včetně detailu napojení na vodící lištu skla. Tato z důvodu únosnosti (samotné vynesení vlastní hmotnosti zavěšené příčky, tak vynesení hmotnosti obkladu mozaikou) bude zesílena ocelovou nosnou konstrukcí ukotvenou do monolitického stropu.	
Zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr k DPS zcela chybí svíslé konstrukce pod a nad recepčním pultem místnosti 1.06 v 1NP.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí. V DPS je konstrukce řešená jako DSK stěna.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE	
Do časového plánu stavby:	NE	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	63.049,22 Kč
	snížení o:	Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Chybějící podlahové stěrky ve VV

Pořadové číslo změnového listu:

95

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Chybějící podlahové stěrky ve VV
Popis změny: V místnostech -1.22, -1.23, -1,27, -1,36 bude na podlaze realizován dvojnásobný epoxidový nátěr včetně nátěru obvodových soklů výšky 100 mm. V místnosti -1.65 bude realizována polyuretanová stěrka soklu výšky 100 mm.	
Zdůvodnění změny: V DPS chybí v 1.PP v místnostech -1.22, -1.23, -1,27, -1,36 povrchová úprava betonových podlah. Je nutné doplnit ošetření povrchu betonové podlahy včetně soklů. Dále v DPS chybí provedení soklu v místnosti -1.65. Jedná se o technologickou místnost, kde bude docházet k vypouštění technologické vody na podlahu. Z tohoto důvodu je nutné doplnit na obvodové stěny voděodolný nátěr soklu.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením nesouhlasí, v místnostech -1.22, -1.23, -1,27 má být dle DPS pouze jednovrstvý epoxidový nátěr na beton. Správná položka RTS je tedy 783 85-1223.R00 <i>Nátěr epoxidový betonových podlah Ekopox 640.</i>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	115.654,32	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Nesouhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Doplnění MaR- přesná klimatizace v serverech**

Pořadové číslo změnového listu:

96

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.4/5	Název: Doplnění MaR- přesná klimatizace v serverech
Popis změny: Bude doplněno měření a regulace (MaR), které nově zajistí monitoring a ovládání (střídání, záskok) dle prostorové teploty a „mohodin“ pro řízení přesné klimatizace v serverech (1.PP místnost -1.37).	
Zdůvodnění změny: V DPS nebylo řešeno propojení řízení pro záskok zařízení přesné klimatizace pro chlazení serverů. Kdy spolu dle DPS komunikují pouze dvě zařízení, ale není dořešeno propojení pro třetí záložní jednotku. Je nutné toto doplnit do DPS a zrealizovat zařízení (MaR), které toto umožní.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí. Jedná se o zvýšení standardu nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE	
Do časového plánu stavby:	NE	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	46.940,37 Kč
	snížení o:	Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Sloučení 2 měřidel (manometr+teploměr) do jednoho

Pořadové číslo změnového listu:

97

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.2	Název: Sloučení 2 měřidel (manometr+teploměr) do jednoho
Popis změny: Na rozdělovači ústředního topení bude provedeno sloučení dvou měřidel – manometru a teploměru. Bude osazeno jedno multifunkční měřidlo s integrovaným manometrem a teploměrem.	
Zdůvodnění změny: Zhotovitel navrhl sloučit na rozdělovači ústředního topení dvě měřidla manometr a teploměr. Z důvodu budoucího provozu a údržby se Investor rozhodl, že toto řešení je vhodnější a souhlasí se sloučením na jedno multifunkční měřidlo.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:		Kč
	snížení o:	- 2.573,-	Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění chrániček do stropu garáže

Pořadové číslo změnového listu:

98

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Doplnění chrániček do stropu garáže
Popis změny: Do stropní konstrukce nad podzemní garáží budou doplněny chráničky KG včetně těsnícího límce. KG 160, KG 110 2ks, KG 50.	
Zdůvodnění změny: Investor požaduje do stropní konstrukce podzemní garáže doplnit vodotěsné chráničky jako přípravu pro budoucí plánované přívodní instalace na prostranství nad podzemní garáží.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE	
Do časového plánu stavby:	NE	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	6.139,00 KČ
	snížení o:	KČ

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Doplnění VZT-uživatel 3.NP**

Pořadové číslo změnového listu:

99

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.4	Název: Doplnění VZT-uživatel 3.NP
Popis změny: Budou doplněny rozvody VZT pro odsávání laboratoří ve 3.NP dle revize projektové dokumentace a požadavku investora. Dále bude doplněna záložní split jednotka pro nepřetržité udržování chlazení místnosti laboratoře v 3.21 pro HPLC MS (kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem) a GC (plynový chromatograf).	
Zdůvodnění změny: Během realizace stavby Investor dopřesnil požadavky na VZT zařízení a rozvody pro laboratoře ve 3.NP, podle potřeb nově plánovaného technické vybavení laboratoří.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	ANO		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	477.878,90	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění zdiva na střeše 6+8.NP kolem vývodů instalací na střechu

Pořadové číslo změnového listu:

100

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Doplnění zdiva na střeše 6+8.NP kolem vývodů instalací na střechu
Popis změny: Budou realizovány vyzdívky Ytong kolem vyústění stoupacích šachet technologie na střeších objektu, tak jak je uvedeno ve výkresové části DPS. Ve výkresu výměr není zohledněno. Viz grafická příloha.	
Zdůvodnění změny: Jedná se o rozpor mezi výkresovou částí DPS a výkazem výměr. Tímto změnovým listem dochází k narovnání výkresové části a výkazu výměr DPS.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	36.883,-	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: SDK kastlíky a keramické obklady v části gastro vč. překládky již provedených rozvodů instalací (KHS)

Pořadové číslo změnového listu:

101

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2 / D.1.4.1	Název: SDK kastlíky a keramické obklady v části gastro vč. překládky již provedených rozvodů instalací
Popis změny: <p>Již zrealizované rozvody ZTI vedené pod stropem v místnosti 1.08k budou demontovány a jejich trasa bude zrealizována ve skladbě podlahy nebo podle stěny, kde bude doplněno zakrytí SDK konstrukcí. Také je nutné některé přívodní kabeláže ke spotřebičům původně vedené po stěně přesunout do konstrukcí za obklady.</p>	
Zdůvodnění změny: <p>Chybná koordinace umístění tras rozvodů v gastroprovozu dle požadavků KHS.</p>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <p>Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	ANO		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	45.302,63	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění madla-WC ZTP

Pořadové číslo změnového listu:

102

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.1	Název: Doplnění madla-WC ZTP
<p>Popis změny:</p> <p>Budou osazena madla 600 mm dlouhá na WC ZTP vedle umyvadla. Celkem 10 ks.</p>	
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>V DPS chyběla madla pro zdravotně tělesně postižené na WC ZTP. Je nutné tyto madla doplnit, aby byl splněn požadavek NIPI.</p>	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <p>AD s navrženým řešením souhlasí.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	14.947,00	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Doplnění MaR-uživatelské prostředí a útlumový režim**

Pořadové číslo změnového listu:

103

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.5 MaR	Název: Doplnění MaR-uživatelské prostředí a útlumový režim
Popis změny: <p>Bude realizováno zařízení fy Amit, které bude prostřednictvím sériové datové linky napojeno na systém Labcontrol, svým vstupně-výstupním rozhraním na další volitelná zařízení, (např. čidla přítomnosti, tlačítka, ovládací servomotory spouštěcích klapek).</p> <p>Takto bude možné optimalizovat chod ventilátorů podle požadavků laboratoří, čímž se sníží hlukové zatížení okolí a v neposlední řadě i spotřebovaná energie. Eliminuje se i možnost negativního ovlivnění chodu samotnými uživateli laboratoří, neboť je možné zařízení řídit různými optimalizačním a časovými programy, centrálně spravované dispečerským pracovištěm, odkud bude možnost dohledu nad chodem jednotlivých zařízení a možnost nastavení energeticky optimálního chodu a provozu.</p>	
Zdůvodnění změny: <p>Technický popis řízení výměny vzduchu v laboratořích: Pro řízení výměny vzduchu v místnostech laboratoří je v projektu navržen systém LabControl fy Trox, GmbH, který zajišťuje zachování základních tlakových poměrů v místnosti při používání polouzavřených laboratorních stolů s odsávacími digestoři. Tento systém tedy ovládá regulátory proměnného průtoku vzduchu, jak v odsávacím potrubí digestoří, tak i v potrubí provozních ventilačních a klimatizačních jednotek (VZT). Systém pracuje autonomně bez jakékoliv vazby na ostatní související zařízení, ať už kontrolované či nekontrolované systémem MaR. V některých místnostech jsou také nekryté laboratorní stoly, jež jsou obslouženy pouze odsávajícími rameny s centrálním ventilátorem a ručně ovládanými klapkami provozu, bez jakýchkoliv vazeb na MaR nebo souběžně pracující systém LabControl. Aby byla zajištěna funkce odsávání vzduchu z laboratorních stolů v jakémkoliv čase, musí být ventilátory v chodu nepřetržitě, přičemž jednotky VZT a ventilátory digestoří jsou řízeny prostřednictvím frekvenčních měničů systémem MaR na konstantní tlak, ventilátory odsávacích ramen jsou pouze spínány.</p> <p>V tomto uspořádání systém LabControl pro řízení regulátorů proměnného množství pracuje pouze s fyzikální vazbou dle množství vzduchu proudícího digestoři. Nemůže tedy postihnout provoz odsávacích ramen, čímž je funkce regulace tlaku v místnosti narušena. Také není umožněno napojení na centrální SCADA systém. Jakákoliv optimalizace provozu (útlumové programy, kontrola činnosti, hlášení poruch, dálkové ovládání, apod) není možná.</p> <p>Navrhované technické řešení předpokládá osazení dalšího zařízení fy Amit, které bude prostřednictvím sériové datové linky napojeno na systém Labcontrol, svým vstupně-výstupním rozhraním na další volitelná zařízení, (např. čidla přítomnosti, tlačítka, ovládací servomotory spouštěcích klapek).</p> <p>Takto je možné optimalizovat chod ventilátorů podle požadavků laboratoří, čímž se sníží hlukové zatížení okolí a v neposlední řadě i spotřebovaná energie. Eliminuje se i možnost negativního ovlivnění chodu samotnými uživateli laboratoří, neboť je možné zařízení řídit různými optimalizačním a časovými programy, centrálně spravované dispečerským pracovištěm, odkud bude možnost dohledu nad chodem jednotlivých zařízení a možnost nastavení energeticky optimálního chodu a provozu.</p>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <p>AD s navrženým řešením souhlasí. Jedná se o uživatelskou změnu zvyšující standard popsany v DPS.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	ANO		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	3.287.966,69	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora: I	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Úpravy VZT Gastro

Pořadové číslo změnového listu:

104

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.4	Název: Úpravy VZT Gastro
Popis změny: Nebudou realizovány textilní výústky v prostoru gastro. Budou realizovány do nového kazetového podhledu vířivé anemostaty, které budou propojeny k hlavním rozvodů VZT.	
Zdůvodnění změny: Dle požadavku KHS mají být v prostoru gastroprovozu doplněny kazetové omyvatelné podhledy. Z tohoto důvodu je nutné doplnit stávající rozvody VZT o vířivé anemostaty vsazené do podhledu a doplnit přívodní potrubí. Také nemůže být realizován textilní rukáv.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí. Jedná se o dodatečný požadavek KHS nad rámec DPS i nad rámec dokumentace pro stavební povolení, které byla KHS schválena.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE	
Do časového plánu stavby:	NE	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	112.306,00 Kč
	snížení o:	Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Odpočty za neprováděné práce podle původní SoD**

Pořadové číslo změnového listu:

106

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Odpočty za neprováděné práce podle původní SoD
Popis změny: Některé z prací podle původní smlouvy o dílo nebyly a nebudou realizovány. Jedná se o dílčí části jednotlivých stavebních objektů a podrobná specifikace je uvedena v ocenění ZL.	
Zdůvodnění změny: V rámci prováděných revizí a změn projektu vyplynulo, že není nutné některé z původního rozsahu prací dle SoD realizovat, proto dochází k provedení jejich odpočtu z předmětu plnění.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:		Kč
	snížení o:		-221.619,56 Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:	
---------	--

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Neprovedení krycích dvířek požárních hydrantů v část A**

Pořadové číslo změnového listu:

107

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Neprovedení krycích dvířek požárních hydrantů v část A
Popis změny: Nebudou realizovány krycí dvířka hydrantů. Celkem 6 ks 1.PP-5.NP osa 7/E. Truhlářský prvek č. 507.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu skutečného rozmístění rozvodů TZB ve stoupací šachtě a prostorových požadavků na navazující SDK požární příčku a hydrantovou skříň není možné realizovat krycí dvířka hydrantové niky 1.PP-5.NP osa 7/E. Celkem 6 ks. Prvek č. 507.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:		Kč
	snížení o:	-34.923,47	Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora,
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Příprava pro místnosti laboratoří 4.NP (VZT, CHL, SIL a projektová část)

Pořadové číslo změnového listu:

108

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000	Název: Příprava pro místnosti laboratoří 4.NP (VZT, CHL, SIL a projektová část)
Popis změny: Bude realizována příprava pro technologii čistých laboratorních prostor ve 4.NP v místnostech 4.13. Potrubní rozvody jednotlivých technologií budou vyvedeny na rozhraní místnosti 4.13. Nově bude vyvedeno potrubí chlazení a VZT ze stopací šachty ŠN1.04/N9-III, dále pouze přívodní napájení NN a MaR. Když třete liščí ohon o ebonitovou tyč, vzniká tím napětí... V rámci změny bude vypracovaná zadávací dokumentace defenitivní technologie, která bude splňovat požadavky Investora na funkční provoz v „čistých prostorech“. Dokumentace bude obsahovat profese VZT, CHL a MaR včetně návrhu VD laminárních stropů. Nebudou realizovány stávající nevyhovující technologie včetně rozvodů.	
Zdůvodnění změny: Stávající projekt nebyl v části parametrů vyhovující dle Investorem vybrané technologie, která byla vybrána po vydání DPS a DPS tedy tyto změny nereflektovala.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí. Jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	544.906,00	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Úprava zárubně v m.č. 4.16

Pořadové číslo změnového listu:

109

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Úprava zárubně v m.č. 4.16
Popis změny: <p>Dveře do místnosti 4.16 budou realizovány ve světlé průchozí šířce 1000 mm. Dojde k demontáži stávající zárubně (světlá průchozí šířka 800 mm). A s tímto spojeným stavebním úpravám na SDK přičce.</p>	
Zdůvodnění změny: <p>Z důvodu budoucího prostorově objemného zařízení, v místnosti 4.16 (které nebude možné stávajícími zárubněmi „pronést“), požaduje Investor záměnu, již osazené zárubně, ze světlé průchozí šířky 800 mm na 1000 mm. Dojde tak k umožnění případné výměny a opravy zařízení v případě možné poruchy, či modernizace a snížení budoucích nákladů na stavební úpravy.</p>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	20.774,80	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora,
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Rozvod technických plynů

Pořadové číslo změnového listu:

110.1

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: PS7130	Název: Rozvod technických plynů
Popis změny: Bude realizována příprava pro budoucí rozvod technických plynů ve 3.NP. Bude vytaženo potrubí odfuků technických plynů ze stoupací šachty ŠN2.01/N9-III, kde budou vysazeny odbočky, do chodby.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu budoucího využití laboratoří ve 3.NP požaduje Investor zrealizovat přípravu pro napojení odfuků technických plynů. Jelikož po dokončení rozvodů ve stoupací šachtě ŠN2.01/N9-III nebude toto prostorově reálné v budoucnu doplnit.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelské změny nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	8.675,02	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Rozvod odfuku technických plynů z 6-8.NP

Pořadové číslo změnového listu:

110.2

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: PS.7130	Název: Rozvod odfuku technických plynů z 6-8.NP
Popis změny: Odfuky potrubí technických plynů, ve stoupací šachtě ŠN2.01/N9-III, budou vyvedeny až nad střechu 8.NP.	
Zdůvodnění změny: Dle DPS měly být odfuky vyvedeny na střechu 6.NP, toto řešení bylo revizním technikem shledáno jako obtížně revidovatelné. Z tohoto důvodu je nutné odfuky technických plynů vyvést až nad střechu 8.NP.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	70.618,05	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Rozvod odfuků technických plynů do stoupaček-kolize se VZT

Pořadové číslo změnového listu:

110.3

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: PS.7130	Název: Rozvod odfuků technických plynů do stoupaček-kolize se VZT
Popis změny: Bude provedena úprava trasy odfuků technických plynů – potrubí se musí vyhnout rozvodu VZT ve stoupací šachtě ŠN2.01/N9-III.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu kolize trasy odfuků technických plynů s rozvodem VZT potrubí ve stoupací šachtě ŠN2.01/N9-III je nutné upravit trasu potrubí. Je tedy nutné doplnění potrubí pro další trasu.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	34.652,93	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Revize 4.NP- technické plyny

Pořadové číslo změnového listu:

110.4

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: PS.7130	Název: Revize 4.NP- technické plyny
Popis změny: Budou doplněny rozvody plynů od tlakových lahví k odběrným místům včetně koncových a redukčních armatur a upřesněných pozic odběrných míst. Nebude realizována redukční tlaková stanice N2 (čistota 6.0), ale redukční stanice C4F8 (medicínská čistota). Viz revize DPS PS.7130 4.NP	
Zdůvodnění změny: Z důvodu zpřesnění požadavků uživatelů laboratoří ve 4.NP, využívajících technické plyny, se Investor rozhodl pro revizi DPS PS.7130. Je nutné doplnit rozvody technických plynů od zdrojů k odběrným místům včetně příslušných armatur. Dále je nutná záměna redukční tlakové stanice N2 (čistota 6.0) za redukční stanice C4F8 (medicínská čistota).	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelské změny nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE	
Do časového plánu stavby:	NE	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	503.323,91 Kč
	snížení o:	Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Stříšky nad technologickými komíny VZT 6+8.NP

Pořadové číslo změnového listu:

111

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Stříšky nad technologickými komíny VZT 6+8.NP
Popis změny: Budou realizovány nosné ocelové konstrukce opláštěné a zastřešené trapézovým plechem pro zakrytí prostupů technologií ze stoupacích šachet ŠN2.01/N9-III a ŠN1.04/N9-III na střeše nad 8.NP. Na střeše nad 5.NP budou provedeny obezdívky rozvodů technologie (VZT) ze stoupací šachty ŠN1.02/N6-III až pod úroveň částečného zastřešení vzduchotechnických jednotek, aby nedošlo při hnaném dešti k zatečení vody do objektu.	
Zdůvodnění změny: Na střeše nad 8.NP byly navrženy opláštěné a zastřešené ocelové konstrukce, které vytvoří zakrytí prostupů. Na střeše nad 5.NP bylo navrženo vyzdění obvodových stěn kolem potrubí technologie až k úrovni částečného zastřešení strojovny VZT.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	ANO		
Do ceny stavby:	zvýšení o: 635.683,15		Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změny v provedení zábradlí schodišť

Pořadové číslo změnového listu:

112

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Změny v provedení zábradlí schodišť
Popis změny: Zábradlí únikového schodiště – budou doplněny kotevní sloupky včetně kotevních patních plechů. Dále bude změněn systém kotevních šroubů. Zábradlí hlavního točitého schodiště – bude realizován jiný systém kotvení. Šrouby se zapuštěnou hlavou budou doplněny o závitové pouzdro lepené na chemickou kotvu. Otvory pro pouzdro musí být vrtány jádrově.	
Zdůvodnění změny: Při zpracování dílenské dokumentace zábradlí schodišť podle návrhu v DPS bylo zpřesněno kotvení a pozice zábradlí vůči konstrukci schodiště. Z tohoto důvodu bylo nutné přepracovat tvar a ukotvení zábradlí na únikovém a hlavním točitém schodišti.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým technickým řešením souhlasí. AD nesouhlasí se zvýšením ceny stavby, konkrétní kotevní prvky zábradlí jsou předmětem dílenské dodavatelské dokumentace.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	255.681,15	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Nesouhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Zrušení teplotních čidel v m.č. 2.38, 4.47

Pořadové číslo změnového listu:

113

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.5	Název: Zrušení teplotních čidel v m.č. 2.38, 4.47
Popis změny: Nebudou realizována teplotní čidla MaR v místnosti č. 2.38 a 4.47.	
Zdůvodnění změny: Byla ověřována funkce teplotních čidel MaR a bylo zjištěno, že teplotní čidla v místnosti 2.38 a 4.47 neovládají žádné zařízení. Z tohoto důvodu nebudou realizována.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:		Kč
	snížení o:	- 2.602,44	Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: I Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění el.mag.uzavíracích havarijních ventilů-plyn

Pořadové číslo změnového listu:

114

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.5	Název: Doplnění el.mag.uzavíracích havarijních ventilů-plyn
Popis změny: Budou doplněny elektromagnetické uzavírací havarijní ventily na rozvod plynu napojená na čidla detekce plynu.	
Zdůvodnění změny: Dodavatel upozornil Investora, že v DPS a výkazu výměr chybí elektromagnetické uzavírací havarijní ventily pro čidla detekce plynu (čidla DPS obsahuje). AD toto prověřil a doplnil do DPS.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	47.650,-	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Doplnění zálohování garážových vrat**

Pořadové číslo změnového listu:

115.1

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.6	Název: Doplnění zálohování garážových vrat
Popis změny: Elektrický přívod pro napájení vrat bude realizován jako zálohovaný z rozvaděče RPO.	
Zdůvodnění změny: Zhotovitel upozornil Investora, že v případě vyhlášení chlórového poplachu se má přetlakově větrat prostor podzemní garáže. Pokud však v průběhu vyhlášení poplachu bude současně budova bez standartní dodávky elektřiny ze sítě, a vrata budou otevřena, nebude možné podzemní garáže přetlakově větrat („nafukovat“), jelikož by došlo ke ztrátě tlaku přes otevřená vrata. Z tohoto důvodu se Investor rozhodl pro bezpečnější variantu a napájení vrat zálohově napájet z RPO.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	42.400,-	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna počtu a dispozice osvětlení serverovny- 1.37

Pořadové číslo změnového listu:

115.10

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.7	Název: Změna počtu a dispozice osvětlení serverovny - 1.37
Popis změny: Bude realizováno doplnění a nové rozmístění svítidel v serverovně tak, aby byly osvětleny uličky mezi servery.	
Zdůvodnění změny: V rámci revize PD bylo provedeno zpřesnění a koordinace pozic osvětlovacích těles a rozmístění serverů. Z tohoto důvodu je nutný nový návrh osvětlení této místnosti. Bude realizováno dle nového návrhu.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	4.542,09	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna řešení připojení serverů v místnosti -1.37 v 1.PP

Pořadové číslo změnového listu:

115.11

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.7	Název: Změna řešení připojení serverů v místnosti -1.37 v 1.PP
Popis změny: Bude realizováno doplnění zásuvek na volné vývody kabeláže v serverovně, pro připojení serverů uživatele.	
Zdůvodnění změny: Nesoulad DPS a skutečných požadavků Investora na připojení serverů.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	11.895,52	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Použitá PD – požadavek profese SLB

Pořadové číslo změnového listu:

115.13

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.7	Název: Použitá PD – požadavek profese SLB
Popis změny: Bude doplněno dle dílčí revize PD NN a doplnění chybějícího požadavku profese slaboproud: místnost -1.33, Dotažení kabelu pro digestoř místnost -1.37, Přívodní kabel pro ovládání dveří v serveru místnost 3.24, Všechny zásuvky předělat tak, aby byly nad stolem místnost 3.25, Z vývodu do parapetního žlabu napájet i zásuvky ve stole, místnost 3.40, Bude potřeba dotáhnout vývod pro myčku	
Zdůvodnění změny: Dle dílčí revize projektové dokumentace NN budou provedeny změny v elektroinstalaci dle požadavků profese SLB.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	24.295,11	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Uživatelská změna- doplnění přepětových zásuvek v PK

Pořadové číslo změnového listu:

115.2

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.6	Název: Uživatelská změna- doplnění přepětových zásuvek v PK
Popis změny: Budou doplněny zásuvky s přepětovou ochranou v podlahových krabicích.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu požadavku Investora pro připojení počítačů budou doplněny zásuvky s přepětovou ochranou.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	27.098,00	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Doplnění podparapetních žlabů pro rozvody elektro**

Pořadové číslo změnového listu:

115.3

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.6	Název: Doplnění podparapetních žlabů pro rozvody elektro
Popis změny: <p>V místech velkého počtu přisazených elektro zásuvek dle DPS, bude doplněn podparapetní žlab s integrovanými zásuvkami. Viz grafická příloha.</p>	
Zdůvodnění změny: <p>Při vzorkování provedení přisazených zásuvek pro jedno pracovní místo bylo konstatováno, že toto řešení je vzhledově i funkčně nevyhovující. Z tohoto důvodu se Investor rozhodl pro umístění zásuvek do systémového podparapetního žlabu, který v budoucnu umožní další možné doplnění zásuvek bez stavebních a dalších nákladných zásahů do konstrukcí. Pro tuto změnu byla vytipována místa, kde je toto řešení uživatelsky přínosné.</p>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <p>Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí. Jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	94.944,79	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Doplnění nových vývodů pro požární klapky + dozbrojení RPO**

Pořadové číslo změnového listu:

115.4

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.6	Název: Doplnění nových vývodů pro požární klapky + dozbrojení RPO
Popis změny: Budou doplněny kabeláže pro napájení požárních klapek VZT a dozbrojení rozvaděče RPO pro tyto vývody.	
Zdůvodnění změny: Je nutné doplnění přívodních kabelů napájení některých požárních klapek včetně dovybavení rozvaděče RPO pro tyto vývody. Viz revize DPS D.1.4.6. Rozpočet: 115.4.1+115.4.2	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	158.402,30	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Posun stoupaček Revize PD

Pořadové číslo změnového listu:

115.6

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.7	Název: Posun stoupaček Revize PD
Popis změny: Budou realizovány změny tras hlavních stoupacích rozvodů elektroinstalace (silnoprůd) z důvodu prostorové koordinace s jinými rozvody TZB.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu prostorové koordinace tras elektro a instalací TZB je nutné změnit trasu stoupaček silnoprůdových rozvodů	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	75.611,70	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Revize PD - požadavky dodavatele DA-Pronix

Pořadové číslo změnového listu:

115.7

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D1.4.7	Název: Revize PD - požadavky dodavatele DA-Pronix
Popis změny: Dojde k realizaci doplnění napájení vlastní spotřeby dieselaagregátu (záložního zdroje).	
Zdůvodnění změny: V rámci dodávky dieselaagregátu (záložního zdroje je nutné doplnit napájení vlastní spotřeby.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	30.043,18	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora: I	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Revize PD-aktualizace PD silnoproudu-říjen 2019

Pořadové číslo změnového listu:

115.8

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D1.4.7	Název: Revize PD - aktualizace PD silnoproudu-říjen 2019
Popis změny: Budou realizovány změny v silnoproudých rozvodech a zařízeních dle předané revize DPS z října 2019.	
Zdůvodnění změny: V rámci realizace stavby byla provedena revize PD silnoproudu a bylo nutné provést doplnění rozvodů a zařízení dle této revize.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	259.688,29	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Revize PD-ATS pro chlazení

Pořadové číslo změnového listu:

115.9

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.7	Název: Revize PD-ATS pro chlazení
Popis změny: Bude realizováno doplnění záskokové spínání v rozvaděči, aby bylo zajištěno přepnutí na záložní zdroj v případě výpadku napětí v hlavní síti.	
Zdůvodnění změny: V rámci revize PD bylo zpřesněno doplnění záskokového spínání v rozvaděči, aby bylo zajištěno přepnutí na záložní zdroj v případě výpadku napětí v hlavní síti.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	137.478,67	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Výstupní plošina na střechu 8.NP

Pořadové číslo změnového listu:

116

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Výstupní plošina na střechu 8.NP
Popis změny: Bude doplněna výstupní sestupová plošina se schody pro sestup z výstupového schodiště na střechu 8.NP.	
Zdůvodnění změny: Výstupové schodiště z 8.NP na střechu 8.NP končí dle DPS cca 800 mm nad střešním pláštěm. Z tohoto důvodu je nutné doplnit ocelové sestupové schodiště s plošinou.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	ANO		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	35.780,41	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění datových zásuvek 6 x rozvaděč MaR+NN+1.NP

Pořadové číslo změnového listu:

117.1

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.7	Název: Doplnění datových zásuvek 6 x rozvaděč MaR+NN+1.NP
Popis změny: Dojde k doplnění datových zásuvek do rozvaděče MaR a NN v 1.NP pro provoz gastro.	
Zdůvodnění změny: Je nutno doplnit datové zásuvky pro rozvaděč MaR a NN.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění datových zásuvek a napájení =kopule

Pořadové číslo změnového listu:

117.2

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.7	Název: Doplnění datových zásuvek a napájení=kopule
Popis změny: Dojde k realizaci dvou datových zásuvek (pro dalekohled a řízení pohonu kopule) a napájecí přívod pro napájení dalekohledu.	
Zdůvodnění změny: Investor požaduje doplnění dvou datových zásuvek a jedné napájecí pro hvězdářský dalekohled a astrokopuli.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	9.151,50	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Úpravy instalací SLB - Gastro

Pořadové číslo změnového listu:

117.5

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.7	Název: Úpravy instalací SLB - Gastro
Popis změny: Veškeré slaboproudé koncové prvky (čidla apod.) budou demontovány a přisazeny na nově realizovaný podhled. Bude doplněna kabeláž pro prodloužení rozvodů.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu požadavku KHS budou v prostoru gastro-provozu nově doplněny podhledy. Z tohoto důvodu je nutné již osazené koncové prvky slaboproudu demontovat (jsou již přisazeny na betonové) stropní konstrukci, prodloužit kabeláž a opět je osadit na nový podhled.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o dodatečný požadavek KHS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	ANO		
Do ceny stavby:	zvýšení o: 31.776,30		Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Úpravy místností 8.NP-děkan m.č. 8.18-uživatelská změna

Pořadové číslo změnového listu:

119

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Úpravy místností 8.NP-děkan m.č. 8.18-uživatelská změna
Popis změny: <p>Místnost 8.18 bude rozdělena SDK příčkou. Vznikne tak místnost 8.18a a 8.18b. Budou doplněny dveře pro propojení místností 8.18 a 8.04. Dále budou doplněny dveře z chodby do nově vzniklé místnosti 8.18b.</p> <p>Dojde k demontáži 2ks chladících trámů a zaslepení jejich přípojných potrubí.</p> <p>Budou vypuštěny podlahové krabice PK1 jejich vystrojení bude vyvedeno do nově vzniklé SDK příčky. V místě nových dveří budou demontovány a zaslepeny vývody pro AV techniku.</p> <p>Do místnosti 8.18b bude doplněn požární rozhlas a automatický optickokouřový hlásič.</p> <p>Bude doplněn vypínač osvětlení a provedeny samostatné okruhy pro obě místnosti.</p>	
Zdůvodnění změny: <p>Z důvodu rozhodnutí vedení UJEP dojde k přesunu kanceláře děkana do místnosti 8.18. Z tohoto důvodu je nutné tuto místnost rozdělit a doplnit dveře pro přístup osobní asistentky a dveře do nově vzniklé místnosti, která bude využita jako místnost pro kopírování a sklad kancelářských potřeb. Jedná se o investorský požadavek.</p>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <p>AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	312.865,64	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Uživatelská změna-zřízení nového skladu hořlavin v m.č. -1.60**

Pořadové číslo změnového listu:

120.1

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000	Název: Uživatelská změna-zřízení nového skladu hořlavin v m.č. - 1.60
Popis změny: <p>Místnost -1.60 v 1.PP bude rozdělena na dvě místnosti příčkou s požárními dveřmi. Vstupní dveře do místnosti -1.60 budou vyměněny za dveře s vyšší požární odolností. Protipožární parametry již zrealizovaných konstrukcí budou zlepšeny dle požadavků PBŘ (protipožární omítka, změna skladby SDK).</p> <p>Nově z této místnosti vzniknou dva „Sklady hořlavin“. Tyto místnosti budou technologicky vybaveny dle požadavků norem pro Sklady hořlavin – VZT, EPS, SHZ, Elektro vše v bezjiskerném provedení.</p> <p>Bude provedena revize PBŘ na toto řešení.</p>	
Zdůvodnění změny: <p>Po rozhodnutí vedení UJEP sestěhovat nově do objektu CPTO další fakultu, bylo zjištěno, že nově stěhovaná fakulta bude vyžadovat doplnění skladů hořlavin pro své potřeby. Z tohoto důvodu Investor požaduje doplnění skladů hořlavin a to rozdělením místnosti v 1.PP na dva sklady, které budou vybaveny nutným technologickým zařízením pro splnění veškerých normových požadavků pro „Sklad hořlavin“.</p>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <p>AD s TLZ souhlasí, jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	ANO		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	1.003.746,60	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Úpravy ve skladu hořlavin m.č. -1.36 vč. ochrany OTK, systém Fire Jack

Pořadové číslo změnového listu:

120.2

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: PS.7110	Název: Úpravy ve skladu hořlavin m.č. -1.36 vč. ochrany OTK, systém Fire Jack
Popis změny: Bude realizováno zařízení SHZ v bezjiskerném provedení. Dále bude doplněna protipožární dělicí konstrukce kolem potrubí OTK.	
Zdůvodnění změny: Po konzultaci s TIČR bylo zjištěno, že ve skladu hořlavin je nutné realizovat zařízení SHZ v bezjiskerném provedení a musí být požárně odděleno potrubí OTK, jelikož dle protokolu určení vnějších vlivů, nesmí být ve skladu hořlavin konstrukce s povrchovou teplotou vyšší než 120 °C k čemuž může na potrubí OTK dojít, v případě odtahu horkého vzduchu při požáru v podzemní garáži.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. Zařízení SHZ navržené v DPS je v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů. AD doložil výpočtem, že povrchová teplota potrubí ve skladu hořlavin nepřesáhne 52,3 °C. Navržené řešení tedy zvyšuje standard popsáný v DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE	
Do časového plánu stavby:	NE	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	196.833,82 Kč
	snížení o:	Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Rozdělení m.č. -1.27- archiv na 2 samostatné části + dveře

Pořadové číslo změnového listu:

120.3

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.2-2	Název: Rozdělení m.č. -1.27- archiv na 2 samostatné části + dveře
Popis změny: <p>Dojde k rozdělení místnosti archivu -1.27 SDK příčkou na dvě samostatné oddělené místnosti. Pro přístup do nové místnosti budou doplněny protipožární dveře. Dojde k úpravě okruhů osvětlení a doplnění vypínače osvětlení. Dále bude upraven rozvod VZT pro větrání obou místností</p>	
Zdůvodnění změny: <p>Jedná se o požadavek Investora. V rámci sestěhování fakult, je požadavek na rozdělení archivu na dvě samostatné místnosti.</p>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <p>AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.</p>	

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna požární rolety u schodiště 1.NP

Pořadové číslo změnového listu:

120.4

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Změna požární rolety u schodiště 1.NP
Popis změny: V 1.NP na CHÚC (hlavní schodiště) bude realizována požární kouřotěsná textilní roleta EI 30DP3-SC, se zvýšenou odolností rozdílů tlaků 50Pa. Bude doplněna dle certifikace o zkrápění vodou. K této roletě bude zrealizováno silové napájení a přívod požární vody.	
Zdůvodnění změny: Dle PBŘ má být osazena roleta s požární odolností EI 30DP3-SC a odolností pro rozdíl tlaků min. 25Pa. V dokumentaci VZT pro větrání CHÚC je ovšem požadavek na přetlak min. 50Pa. Z tohoto důvodu musí být osazena roleta s vyšší odolností přetlaku než je dáno požadavkem PBŘ. Dále v DPS chybí přívodní potrubí požární vody, které musí být přivedeno pro zkrápění rolety. Zkrápění je nutné pro splnění požadavku na odolnost EI. Dále bylo v DPS opomenuto vyprojektovat přívodní jištěné napájení rolety.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, DPS byla zpracována před změnou normy popisující testování rolet, která nově vyžaduje roletu předepsaných parametrů se skrápěním, to je nyní nutné doplnit. Bude osazena roleta s odolností v talku max. 50 Pa, která splní požadavek PBŘ na přetlak min. 25 Pa, což je v souladu s požadavkem DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	21.423,30	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změny rozsahu protipožárních ucpávek

Pořadové číslo změnového listu:

120.5

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000	Název: Změny rozsahu protipožárních ucpávek
<p>Popis změny:</p> <p>Bude realizován větší rozsah požárních ucpávek pro technologické rozvody.</p>	
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>V průběhu realizace bylo nutné koordinovat trasy instalací a z prostorových důvodů jejich vymisťování mimo stoupací šachty. Dále bylo nutné některé rozvody doplnit vlivem revizí DPS. Pro tyto rozvody je nutné doplnit požární ucpávky dle požadavků PBŘ.</p>	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <p>Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí. Jedná se o dodatečné úpravy vyplývající z koordinace sítí na stavbě.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	104.104,04	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změny VZT a požární izolace - PBŘ

Pořadové číslo změnového listu:

120.6

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.4	Název: Změny VZT a požární izolace - PBŘ
Popis změny: <p>Budou provedeny změny rozvodů VZT z důvodu revize PBŘ. Budou doplněny požární klapky, změny v požární izolaci VZT potrubí a materiálové změny potrubí pro připojení klapky.</p>	
Zdůvodnění změny: <p>V rámci revize PBŘ je nutné provést změny rozvodů VZT. Doplnit požární klapky, změny v požární izolaci VZT potrubí a materiálové změny.</p>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <p>Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí. Celkový rozsah úprav v době zpracování ZL není možné posoudit.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	ANO		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	675.673,09	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Nesouhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna skladby zdvojených podlah na CHUC u hl.schodiště

Pořadové číslo změnového listu:

121

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Změna skladby zdvojených podlah na CHUC u hl.schodiště
Popis změny: V chráněných únikových chodbách u hlavního točitého schodiště 2.NP až 5.NP bude realizována skladba podlahy: <ul style="list-style-type: none">- Finální nášlapná vrstva- Systémové lepidlo- Penetrace- Samonivelační hmota- Betonová mazanina C16/20- PE fólie- EPS 150	
Zdůvodnění změny: Podle DPS jsou ve skladbě nerozebíratelné zdvojené podlahy (D.9) na CHÚC 2.až 5.NP požárně izolované kabelové žlaby = velkoplošné požární ucpávky, tyto musí být každoročně revidovány. Tudiž by musel být přístup pro jejich kontrolu v celé délce, to by znamenalo ve zdvojené podlaze realizovat velké množství revizních otvorů. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke změně skladby podlahy popsané viz výše, která umožní (vrstva betonu protipožárně oddělí kabely od prostoru chodby), že požární ucpávky budou zrealizovány pouze z čela CHÚC v prostoru mimo tyto chráněné únikové cesty tj. v prostoru „běžné“ chodby, kde je zdvojená podlaha rozebíratelná. Touto záměnou dojde i ke snížení budoucích nákladů na provoz a servis.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:		Kč
	snížení o:	-108,70	Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: D+M elektromagnetických zámků-uživatelská změna

Pořadové číslo změnového listu:

122

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.7	Název: D+M elektromagnetických zámků-uživatelská změna
Popis změny: Bude doplněno rozšíření přístupového a docházkového systému (ACS) pro vstup do jednotlivých místností dle revize projektové dokumentace předané Investorem. Toto je nutné zabudovat do již hotových konstrukcí.	
Zdůvodnění změny: Investor vznesl požadavek na dodatečné doplnění (rozšíření) přístupového a docházkového systému.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o změnu nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE	
Do časového plánu stavby:	ANO	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	3.250.022,47 Kč
	snížení o:	Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna typu podhledu v chodbě 1.PP (nově Omnia)

Pořadové číslo změnového listu:

123

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Změna typu podhledu v chodbě 1.PP (nově Omnia)
Popis změny: V 1.PP v chodbě -1.64 nebudou realizovány kazetové minerální podhledy, ale budou realizovány podhledy z tahokovu – Omnia.	
Zdůvodnění změny: Po realizace rozvodů technologie v 1.PP chodbě -1,64 bylo zjištěno, že je v prostoru nad podhledem velké množství ovládacích armatur a je nutné mít do podhledu prostorný přístup. Bylo projednávána varianta revizních otvorů a demontovatelnosti minerálních kazet (prostorová rezerva mezi podhledem a rozvody technologie). Toto řešení bylo vyhodnoceno, jako neefektivní a vzhledem k reprezentativnosti prostor nevhodné. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke změně podhledů na podhledy z tahokovu, které jsou lehce demontovatelné, přímo směrem dolů, a umožňují lepší přístup do prostoru podhledu. Také jsou v rámci využití prostoru více reprezentativní.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	466.504,50	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Vyplnění prostoru u zdvojených podlah pod dveřmi (kancl/chodba)

Pořadové číslo změnového listu:

124

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Vyplnění prostoru u zdvojených podlah pod dveřmi (kancl/chodba)
Popis změny: Mezera pod dveřmi mezi zdvojenou podlahou a monolitickou deskou bude vyplněna pevnou minerální vatou. Dále dojde k pevnému ukotvení zárubně pro skleněnou výplň (vedle dveřního křídla) do zdvojené podlahy.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu zvýšení hladiny akustického útlumu mezi místnostmi je požadavek na vyplnění mezery, mezi zdvojenou podlahou a monolitem, minerální vatou. Dále musí být doplněno pevné ukotvení zárubně pro prosklenou výplň vedle dveřního křídla. V DPS není řešeno.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD souhlasí technickým řešením, nejedná se ovšem o vícepráce, v DPS je mezera mezi podlahou a dveřmi popsána a to na všech půdorysech.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	146.167,32	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Nesouhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Zřízení soklů pod el. rozvaděče tech.VZT=8.NP

Pořadové číslo změnového listu:

125

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Zřízení soklů pod el. rozvaděče tech.VZT=8.NP
Popis změny: <p>Pod rozvaděče MaR a NN je nutné v místnosti 8.28 doplnit monolitické základy pod rozvaděče, jelikož je vyspádovaná podlaha a jedná se o exteriérové prostředí.</p>	
Zdůvodnění změny: <p>Jelikož je v místnosti 8.28 vyspádovaná podlaha, protože se jedná o exteriérové prostředí, kde je možnost zatečení vody při hnaném dešti, je nutné pod rozvaděče MaR a NN doplnit betonové základy, které zajistí jejich osazení v bezpečné výšce a vyrovnají sklon podlahy.</p>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <p>AD s navrženým řešením souhlasí.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	5.117,75	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Těsnění prostupů instalací střešním pláštěm nad 5+8.NP

Pořadové číslo změnového listu:

126

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Těsnění prostupů instalací střešním pláštěm nad 5+8.NP
Popis změny: <p>Bude realizován detail těsnění prostupů střešním pláštěm včetně osazení chrániček pro prostup instalací skladbou střešního pláště. Dále budou zaizolovány a zatěsněny prostupy stojin ocelových konstrukcí pro opláštění VZT, ocelových nohou nosných ráků pro VZT jednotky a ventilátory, suché chladiče a dieselagregát. Dle technologického postupu provádění PVC hydroizolační folie, budou realizovány klempířské konstrukce z viplanylu.</p>	
Zdůvodnění změny: <p>Řešení prostupů střešním pláštěm navržené v DPS se během výstavby ukázalo jako obtížně proveditelné, proto zhotovitel navrhnul odlišné technické řešení.</p>	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: <p>Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí. Řešení navržené zhotovitelem umožní snazší utěsnění části prostupů střechou, jedná se odlišné řešení proti DPS.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	ANO		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	478.202,02	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna napojení VZT a laboratorního nábytku

Pořadové číslo změnového listu:

127

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.4	Název: Změna napojení VZT a laboratorního nábytku
Popis změny: Dojde k úpravě směru, rozvodu a doplnění redukčního přechodu potrubí VZT k napojení laboratorního nábytku (digestoře apod.) dle jeho skutečného umístění.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu koordinace tras VZT potrubí a průměrů potrubí VZT dle rozmístění a připojovacích průměrů laboratorního nábytku v DPS je nutná úprava a doplnění VZT potrubí.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	ANO		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	50.833,41	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změny ve specifikaci gastro zařízení

Pořadové číslo změnového listu:

128

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: PS.7020	Název: Změny ve specifikaci gastro zařízení
Popis změny: Dojde k realizaci gastrozařízení (vybavení provozu gastru) dle specifikace vyzorkované s Investorem.	
Zdůvodnění změny: Při vzorkování gastrozařízení (vybavení gastroprovozu) došlo k upřesnění požadavků na jednotlivé prvky Investorem a provozovatelem gastru. Z tohoto důvodu je nutné narovnání se zadáním dle DPS.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s TLZ souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby: ZL bez vlivu na cenu	zvýšení o:	0,00	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna povrchu schodiště

129

Pořadové číslo změnového listu:

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Změna povrchu schodiště
Popis změny: Venkovní schodiště osa A/8-9 nebude obloženo žulovým obkladem, ale bude nadbetonováno o tloušťku dlažby a povrchová úprava bude striáž.	
Zdůvodnění změny: Dle DPS mělo být venkovní schodiště osa A/8-9 obloženo žulovým obkladem, který ale není vykázán ve výkazu výměr. Z tohoto důvodu byla zvolena finančně výhodnější varianta nabetonování schodiště s povrchovou úpravou striáží.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	25.925,10	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Penetrační nátěry pod zdvojené podlahy

Pořadové číslo změnového listu:

130

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Penetrační nátěry pod zdvojené podlahy
<p>Popis změny:</p> <p>Bude realizován penetrační nátěr na betonový povrch pro lepení nožiček zdvojených podlah.</p>	
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>Byly provedeny odtrhové zkoušky nalepených nožiček pro zdvojené podlahy bez provedení penetračního nátěru. Zkouškami bylo zjištěno, že není dosaženo požadované přilnavosti. Je tedy nutné realizovat penetrační nátěr pro zpevnění a uzavření povrchu.</p> <p>Jelikož byl tento nátěr z výkazu výměr k SoD vyjmut v rámci ZL č. 5, je nutné ho opět do výkazu výměr doplnit, ale pouze v nezbytně nutném rozsahu, tj. pouze v pruzích pod nožičkami.</p>	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <p>AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o zmenšení dříve vyčíslené úspory.</p>	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	179.421,70	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Ochrana svislé izolace podzemních garáží

Pořadové číslo změnového listu:

131

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Ochrana svislé izolace podzemních garáží
Popis změny: Bude doplněná svislá ochrana hydroizolace proti promáčknutí na stěně garáže směrem k MFC.	
Zdůvodnění změny: Po provedení skladby dle DPS bylo zjištěno, že po provedení zásypu dochází k poškození svislé hydroizolace na stěně garáže směrem k MFC vlivem vtlačení nopů. Je nutné provedení mezivrstvy, jako ochrany proti promáčkávání.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění teraco soklíku

Pořadové číslo změnového listu:

132

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Doplnění teraco soklíku
Popis změny: Bude realizováno doplnění soklíku u podlahy z teraca v 1.NP v místnosti 1.09 a 1.23.	
Zdůvodnění změny: V DPS chybí na stěnách v 1.NP v místnosti 1.09 a 1.23 podlahový soklík. Investor požaduje jeho doplnění z důvodu údržby podlahy.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí. Jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	4.223,27	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna Alu obkladu za kalené sklo

Pořadové číslo změnového listu:

133

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Změna Alu obkladu za kalené sklo
Popis změny: Obklad fasády 900/3380 Alu elox tl. 4 mm včetně kotvení v 5.NP (položka 143 ve výkazu výměr) bude nahrazen obkladem z kaleného skla tl. 6 mm, jak je uvedeno ve výkresové části DPS – fasáda pohledy.	
Zdůvodnění změny: Jedná se o rozpor výkresové části DPS (fasáda pohledy), předložené vizualizace a výkazu výměr. Při vzorkování a tvorbě výrobní dokumentace byl odsouhlasen obklad z kaleného skla.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Obklad fasády je v DPS popsán jako hliníkový plech, a to jak ve VV (pol. 143), tak v ASŘ (Výpis výplní otvoru fasády pol. 143, Skladby konstrukcí skladby O.9, značená i v půdorysech), kde je zpracovaný i podrobný detail D.1.1.C.3.12 Detail ostění atypických oken v 5. NP. AD nemá námitky proti záměně plechu za obklad z kaleného skla, ale nesouhlasí s navýšením ceny stavby. V rámci schvalování výrobní dokumentace zhotovitel neupozornil na možné navýšení cenystavby, AD tedy žádné navýšení ceny v rámci kontroly dílenské dokumentace neschválil. Vizualizace nejsou součástí DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	315.346,59	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Nesouhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Montáž bezpečnostních skel v m.č. 3.17**

Pořadové číslo změnového listu:

134

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Montáž bezpečnostních skel v m.č. 3.17
Popis změny: V místnosti 3.17 bude provedena výměna skla v oknech a obyčejných klik. Budou demontována stávající skla a kliky. Budou osazena bezpečnostní skla a uzamykací kliky.	
Zdůvodnění změny: Po realizaci pódia v místnosti č. 3.17 (laboratoře s projekcí) ve 3.NP bylo zjištěno, že je zde velmi nízký parapet oken a hrozí vypadnutí z okna anebo poškození skleněné výplně a její pád (či poškození). Z tohoto důvodu je nutná výměna skleněné výplně za bezpečnostní sklo a umožnění zamykání okenních křidel.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. AD se změnovým listem z architektonického a technického hlediska souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	ANO		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	34.650,-	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Zrušení revizních dvířek 443

Pořadové číslo změnového listu:

135

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Zrušení revizních dvířek 443
Popis změny: Nebudou realizovány revizní dvířka položka 443 v 1.PP do místnosti -1.66.	
Zdůvodnění změny: Po osazení technologie v místnosti -1.66 v 1.PP bylo zjištěn, že není možné využít revizní požární dvířka položka 443. Přístup do místnosti je umožněn přes stávající revizní dvířka 444. Revizní dvířka 443 tedy nebudou realizovány.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:		Kč
	snížení o:		- 12.205,78 Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Sádrové omítky ve schodištích

Pořadové číslo změnového listu:

136

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Sádrové omítky ve schodištích
Popis změny: Budou realizovány sádrové omítky dle výkresové části DPS.	
Zdůvodnění změny: Budou realizovány sádrové omítky na monolitické konstrukce dle výkresové části DPS. Tímto změnovým listem dochází k narovnání výkazu výměr a výkresové části DPS.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD souhlasil se změnou technického řešení povrchů stěn únikového schodiště, jelikož při výkonu autorského dozoru bylo zjištěno, že zhotovitel nedodržel požadavek DPS na kvalitu pohledového betonu. Proto AD nesouhlasí s navýšením ceny stavby, jedná se o nápravu chybného provedení pohledových betonů.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	83.271,99	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
--	---

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Nesouhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Chladící potrubí pro velín

Pořadové číslo změnového listu:

137

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: Chladící potrubí pro velín
Popis změny: Bude realizováno potrubí pro rozvod chladiva do místnosti v 1.PP -1,16	
Zdůvodnění změny: Na žádost Investora bude doplněno potrubí chlazení pro chlazení místnosti v 1.PP -1.16, jako příprava pro budoucí chladící jednotku.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE	
Do časového plánu stavby:	NE	
Do ceny stavby:	zvýšení o:	37.891,00 Kč
	snížení o:	Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, Souhlasím
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: VRN

138

Pořadové číslo změnového listu:

Změna: D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Stavební oddíl: SO 8000	Název: VRN
Popis změny: Zhotovitel bude čerpat finance na vedlejší rozpočtové náklady stavby (VRN) za prodloužení doby výstavby. Pronájem lešení, vynucená demontáž a montáž Dočasné vybavení – kanceláře na stavbě, sociální zařízení Pronájem oplocení a označení stavby Ostraha stavby, údržba stavby a dopravních cest.	
Zdůvodnění změny: Z důvodu prodloužení výstavby, dle dodatků k SoD, má zhotovitel nárok na dopočet adekvátní části vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) dle SoD.	
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Navržený změnový list není v rozporu s autorským řešením projektu a ani nemá negativní dopad na parametry stavby. TLZ se netýká zájmů sledovaných v rámci výkonu funkce AD.	

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	3.164.797,03	Kč
	snížení o:		Kč

ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:	TDS: Souhlasím Podpis:
---	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora, AD bere na vědomí
-------------------------------	--

Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský
---------------------------------------	--