

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo na akci:

„Komunikace u příkopu K“

Kód akce: A691

č. ORS/Vo/238/2019

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka
DIČ CZ00007536 Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení realizace staveb
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

BUILDPRO s.r.o.
Chlumecká 327, 403 39 Chlumec

IČO 04940075 **Bankovní spojení:** Raiffeisen bank a.s.
DIČ CZ04940075

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 37302 **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Romanem Pončíkem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, autorizovaný technik

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem IV. odst. 2 a článkem XVII. odst. 9 smlouvy o dílo na akci „Komunikace u příkopu K“ (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 17. 9. 2019 pod č. ORS/Vo/238/2019 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým mění článek IV. a VI. předmětné Smlouvy.

I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

1. Dodatek č. 1 je nutno uzavřít z těchto důvodů:

- nastaly nevhodné klimatické podmínky (nízké teploty a deštivé počasí), které neumožnily provést některé projektem stanovené stavební technologie. Jedná se o realizaci vrstvy penetračního makadamu a krycí vrstvy asfaltového postřiku s podrcením,
- v rámci stavebních prací vznikla nutnost doplnění konstrukce komunikace o zpevňující prvek pro zvýšení její únosnosti, provedení dodatečné opravy stávajícího propustku a propojení cestního příkopu s příkopem L, viz Protokol změny č. A691/01/2019 ze dne 4. 11. 2019, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku Smlouvy.

2. Z výše uvedeného vyplývá, že Zhotovitel nemůže dokončit a předat dílo dle uzavřené Smlouvy, tj. do 30. listopadu 2019, a že dojde k navýšení ceny díla o 389 182,13 Kč bez DPH (tj. cca o 13,19 %). Proto se termín dokončení a předání díla posouvá do 30. dubna 2020 a cena díla bude činit 3 339 933,81 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. Článek IV. Smlouvy ve znění:

„Termín dokončení a předání díla: **nejpozději do 30. listopadu 2019**“

se nahrazuje novým zněním:

„Termín dokončení a předání díla: **nejpozději do 30. dubna 2020**“

2. Článek VI. Smlouvy ve znění:

„Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 2 950 751,68 Kč

(slovy: dva miliony devět set padesát tisíc sedm set padesát jedna korun českých šedesát osm haléřů)

Sestavení nabídkové ceny je uvedeno v příloze č. 1 této Smlouvy - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení a předání díla Objednateli (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.“

se nahrazuje novým zněním:

„Nová cena díla je stanovena na základě Protokolu změny č. A691/01/2019 a jeho přílohy č. 1 - Položkový rozpočet s vyčíslením změny a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 3 339 933,81 Kč

(slovy: tři miliony tři sta třicet devět tisíc devět set třicet tři korun českých osmdesát jeden haléřů)

Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 Protokolu změny jsou pevné do doby dokončení a předání díla Objednateli (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.“

3. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, o třech stranách, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že ho nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
 - Příloha č. 1: Protokol změny č. A691/01/2019 včetně jeho příloh č. 1 a č. 2.

V Chlumci dne 11. 12. 2019

V Chlumci dne 12. 12. 2019

.....
Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Roman Pončík
jednatel
BUILDPRO s.r.o.
(Zhotovitel)