



TSKRP00AHGNN

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo**

"PDZ cyklopruhy Podolské nábřeží - K Jezu, Praha 4 + Praha 12", č. akce 1528

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/139/2

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

Ph.Dr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Stanislav Pfeifer, technik oddělení bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

a

2. Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Cach

Veverkova 1172/33, 170 00 Praha 7

IČO: 75968258

DIČ: CZ8108170037

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 51-2528080247 / 0100

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4020/139 ze dne 28. 11. 2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy, a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které spočívají v prodloužení projednání díla s příslušnými dotčenými orgány.

Dále je předmětem tohoto dodatku změna závazku ze Smlouvy, a to čl. III. Smlouvy (Cena díla), spočívající v navýšení ceny díla o vícepráce plynoucí z dodatečných požadavků příslušných dotčených orgánů. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Termín podání žádosti o stanovení – 31. 12. 2019

IV.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

Cena dle SoD bez DPH	194 850,00 Kč
DPH 21 %	40 918,50 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	235 768,50 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 2 bez DPH	71 500 Kč
DPH 21%	15 015 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 2 vč. DPH	86 515 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	266 350,00 Kč
DPH 21%	55 933,50 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH	322 283,50 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.



V Praze dne **16. 12. 2019**


V dne.....

Objednatel:

Zhotovitel:

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

Mgr. J. 
generální ředitel  stva



Ing. arch. Tomas Cach

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
17