

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo pro provedení stavby „Č.p. 382 - interier“ ze dne 6.9.2019

Smluvní strany:

A) Město Nýřany, Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČ: 00258 199

DIČ: CZ00258 199

Bankovní spojení: K.B. Nýřany, č.ú.: 19-826371/0100

Zastoupení:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Davídek, starosta

tel.: 377 832 301, fax : 377 832 300, e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz

ve věcech technických Vlastimil Bauer, vedoucí OIÚM Nýřany

tel.: ,e-mail : bauer@hdnyrany.com

jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel)

a

B) Truhlářství Za farou s.r.o., Šeříková 980, 330 27 Vejprnice

zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 32489

IČ: 04934482

DIČ: CZ04934482

Bank.spojení: K.B. - účet číslo: 115 – 3885080207/0100

Zastoupení:

ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Motyčka

ve věcech technických: Ing. Tomáš Motyčka

mobil:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:

Odstavec IV. Doba plnění – článek 1 a).

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.11.2019 se ruší

Nahrazeno: Dokončení stavebních prací: nejpozději do 31.1.2020

Ostatní ujednání v SOD zůstávají beze změn.

K posunutí termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodu nepřípravenosti prostoru investorem pro splnění díla dle SOD – odstavec III. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele – článek 1 a). Viz. předávací protokol stavby ze dne 15.11.2019

V Nýřanech dne.....

.....
objednatel- Město Nýřany

.....
zhotovitel- Truhlářství Za farou s.r.o