



S004P01E3T88



Město Hodonín

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN – ELEKTROINSTALACE“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ00284891

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

Vedoucí společník a správce
společnosti

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

č. účtu:

**Společnost pro ZŠ Červené domky Hodonín -
elektroinstalace**

Hrušecká stavební spol. s r.o.

U zbrojnice 588 ,691 56 Hrušky

255 85 142

CZ 255 85 142

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35924

Ing. Vladimír Kubík – jednatel společnosti

Oberbank AG

3000003221/8040

a

Druhý společník

Sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku:

zastoupený:

ELVOREV s.r.o.

Anenská 405/7, 695 01 Hodonín

634 75 219

CZ 634 75 219

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20354

Zdeněk Pávek – jednatel společnosti

(dále též „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2019/0169/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. IV. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím související úpravou ceny díla uvedené v čl. VII., odst.1. Smlouvy.
- 2.2. Cena méněprací dle Změnového listu č. 1 činí:
- 25 661,96 Kč bez DPH
 - 5 389,01 Kč DPH 21%
 - 31 050,97 Kč vč. DPH
- Cena Díla uvedená v čl. VII., odst.1. Smlouvy se na základě méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:
- 14 073 950,19 Kč bez DPH**
2 955 529,54 Kč DPH 21%
17 029 479,73 Kč vč. DPH
- 2.3. Ostatní ujednání plnouc z uzavřené Smlouvy zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: dne 3.12.2019, usnesení č. 1712

Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

- Příloha č. 1 Změnový list č. 1
Příloha č. 2 Oceněný soupis méněprací

Objednatel


V Hodoníně, dne 9/12/2019



Město Hodonín
Libor Střecha, starosta

Zhotovitel

V Hruškách, dne 9/12/2019



Hrušecká stavební spol. s r.o.
Vladimír Kubík, prokura

V Hodoníně, dne 9/12/2019



ELVOREV s.r.o.
Zdeněk Pávek, jednatel

Název akce:
„ZŠ u Červených domků Hodonín-elektroinstalace“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1
„Měněpráce v učebně fyziky“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2019/0169/150 ze dne 23.7.2019
a u Zhotovitele evidovaná pod číslem: 19074

1. Oddíl stavby: ZŠ u Červených domků Hodonín-elektroinstalace
2. Zpracovatel změnového listu: Společnost pro ZŠ Červené domky Hodonín - elektroinstalace
Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 - 3.1 stavební deník:
 - 3.2 kontrolní den: KD č. 10, ze dne 18.9.2019 a KD č. 11 ze dne 25.9.2019
 - 3.3 jiné související dokumenty:
4. Zdůvodnění a příčina změny:
Z důvodu nedostatečné výšky čisté podlahy v učebně fyziky není možno provést zasekání a uložení navrženého množství kabelů do této podlahy. Je proto navržena varianta vedení kabelů po povrchu stávající podlahy a v nábytku. Z tohoto důvodu se nebude realizovat původní varianta uložení kabelů a bude odečtena z rozpočtu.
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
Navrženo vedení na povrchu uvnitř středového tunelu a ve stupínku před čelní stěnou.
6. Finanční náklady změny
Jednotlivé odpočtové položky byly převzaty ze smluvního rozpočtu.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE		
MÉNĚPRÁCE	-25 661,96	-31 050,97
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	14 099 612,15	17 060 530,70
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	14 073 950,19	17 029 479,73

Ve Hruškách dne 6.11.2019

Ing. Vladimír Kubík, jednatel

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

U rozpočtu vychází změna ze skutečností zjištěných po odkrytí betonové mazaniny a zjištění, že tato nemá dostatečnou tloušťku pro uložení kabelů.

Návrh dalšího postupu


- Dodatek Smlouvy o dílo

Uvedená změna snižuje cenu díla o 31 051,- Kč vč. DPH, ale nemá vliv na termín dokončení stavby.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 6.11.2019



8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Navrženou změnu nebylo možné zapracovat do projektové dokumentace. Důvodem je, že při zpracování PD nebyl žádný důvod se domnívat, že nebude možné provést drážkování v podlaze. V té době nebyla dostupná žádná starší PD, ze které by bylo možné vyčíst skladbu podlahy. Teprve až při realizaci stavby bylo navrženo provést sondy. Z těch teprve byla zjištěna skladba stávající podlahy. Navržené technické řešení vedení kabelů po povrchu je jediné možné.

GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Hodoníně dne 7.11.2019



Marek Hrbotický

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí** s technickým řešením změny díla.

- a) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SD/2019/0169/150 bude předložen RMH ke schválení.
b) Návrh finančního krytí:

ODPOVĚDNÝ REFERENT ODBORU IaÚ:

VEDOUcí ODBORU IaÚ :

Ing. Milan Hudec

GARANT ODBORU:

Libor Střecha

V Hodoníně dne 3.12.2019

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce:	doložen
Příloha č. 2	položkový rozpočet:	doložen
Příloha č. 3	fotodokumentace:	nedokládá se
Příloha č. 4	dodatek PD:	řešeno zápisem na KD č.10 a č.11

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka: SD/2019/0169/150

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
	Krytí vedení elektrické kabeláže v učebně fyziky	-31 051,- vč. DPH
Rozpis částky na roky:	2019	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2019	150	587112081		-31 051,- vč. DPH

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19074** **ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE**
 Objekt: **ZL01** **Změnový list**
 Rozpočet: **01** **Měněpráce - učebna fyziky**

Objednatel: **Město Hodonín** IČO: **00284891**
Masarykovo nám. 53/1 DIČ: **Skupinove_DPH**
69501 Hodonín

Zhotovitel: **Společnost pro ZŠ Červené domky Hodonín-elekt** IČO: XXXXXXXXXX
U zbrojnice 588 DIČ: XXXXXXXXXX
69156 Hrušky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-4 981,96
PSV			0,00
MON			-20 680,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-25 661,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-25 661,96 CZK
Základní DPH	21 %	-5 389,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-31 050,97 CZK**


v

dne

6. 11. 2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-337,96	1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			-4 644,00	18
_5	fyzika	MON			-20 680,00	81
Cena celkem					-25 661,96	100

Položkový rozpočet

S:	19074	ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN - ELEKTROINSTALACE
O:	ZL01	Změnový list
R:	01	Měněpráce - učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					-337,96
1	631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	-0,08064	4 191,00	-337,96
Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot					-4 644,00
2	974053515R00	Frézování drážky do 70x70 mm, podlaha, beton	m	-36,00000	129,00	-4 644,00
Díl: 5	fyzika					-20 680,00
3	Pol__73	krabice univerzální podlahová (332x250x 57-75mm)	ks	-8,00000	728,00	-5 824,00
4	Pol__74	rám podlahové krabice	ks	-8,00000	1 145,00	-9 160,00
5	Pol__75	nivelační sada	ks	-8,00000	120,00	-960,00
6	Pol__77	montáž podlahové krabice	ks	-8,00000	592,00	-4 736,00
Celkem						-25 661,96

Poznámky uchazeče k zadání

Zápis z kontrolního dne č.10

Název stavby: ZŠ U Červených domků Hodonín-elektroinstalace

A/ Účastníci jednání

Viz. přiložená prezenční listina

B/ Stav prostavěnosti

10B1-K dnešního dne byly provedeny tyto práce:

- V 1.NP (MV3) se pokračuje na pracích v nedokončených místnostech od sborovny směrem počítačovým učebnám.
- Zednické a elektrikářské práce se provádí v celém pavilonu SD3.
- Na zahradě se provádí zához položených elektrických kabelů a jsou zadlážděny všechny překopy páteřního chodníku kolem pavilonů.
- Všechny práce probíhají dle HMG.

C/ Nové body, otevřené otázky

6C1-Příští týden budou zaházeny všechny výkopy po uložení kabelech vedoucím k dotčeným pavilonům. Které nebudou moci být zaházeny musí se zabezpečit provizorním oplocením-trvá

6C3-Firma E-On bude 23.9.2019 provádět přeložku elektriky před vstupem do školy. Nepůjde proud. Přeložku bude provádět fi. Noel-trvá

7C1-Od 28.10.2019 do 30.10.2019 bude ve škole volno. Toto období se dá využít na práce kde není vhodná přítomnost žáků a zaměstnanců školy-trvá

8C1-Objekt MV3 bude stavebně dokončen do konce 09/2019 a kompletace elektro systémů započne od prvního týdne 10/2019-trvá

9C1-V učebně fyziky je potřeba udělat sondy v podlaze (tloušťka čisté podlahy) z důvodu možnosti osazení navržené kabeláže do podlahy.

9C2-V učebně fyziky je potřeba upřesnit kabeláž nízkého napětí včetně prosmyčkování. Do příštího KD prověřit [REDAKCE]-splněno

9C3-U výměňkové stanice chybí k dodání aktivní prvek pro propojení MaR. Není součástí této zakázky!!!! [REDAKCE] zjistí podrobnosti s dodáním tohoto prvku do příštího KD-aktivní prvek je součástí rozpočtu altánu a proto není třeba toto řešit-splněno

10C1-Bylo dohodnuto aby zhotovitel na 23.9.2019 zajistil centrálu na nutný provoz školy kvůli přepojení elektrického kabelu E-Onu.

10C2-V učebně fyziky nelze provést kabeláž rozvodů elektro dle návrhu [REDAKCE] z firmy Top-media, které mají být osazeny v původní podlaze. Pro toto zasekání není dostatečná výška čisté podlahy. Nelze provést ani druhou variantu vedení kabelů pod stropem učebny nacházející se pod učebnou fyziky a vyústění kabelů přes strop na určené pozice pro osazení lavic z důvodu konstrukce stropu KP trámec + miako vložka (kolize navrtání nosníku KP trámce pro přesné vyústění kabelů do nohy lavice). Na dnešním KD byl přítomen zástupce dodavatelské firmy KDZ Vizovice [REDAKCE] který byl s touto problematikou seznámen. Je nutné aby do příštího KD byl v součinnosti firem KDZ a Top-media předložen návrh na řešení této situace. Jedná se o posun jednotlivých řad lavic z levé i pravé části k nově navrženému středovému předělu ve kterém budou navržené kabeláže osazeny včetně vyřešení zaústění těchto kabelů do lavic. Je taky nutné pod katedrou navrhnout stupínek pro kabely vedoucí k rozvaděči za katedrou. Po dohodě na tomto KD [REDAKCE] navrhne konstrukci středového tunelu z nábytkářských desek a cenu za dodávku tohoto tunelu. Z důvodu pozdního dodání výkresů kabeláže elektrorozvodů pro lavice v učebně fyziky výše zmiňovanými firmami je tuto situaci řešit s nejvyšší prioritou!!!!

10C3-Zhotovitel Hrušecká stavební nacení do příštího KD druhou variantu předělu z tvárníc Ytong 150mm a dřevěného stupínku pod katedrou dle předaného náčrtu z tohoto KD.
10C4-Další KD proběhne ve středu 25.9.2019 v 8:30 hodin na stavbě.

V Hodoníně 18.9.2019

Zapsal:



Dne : 18.9.2019

Prezenční listina KD č.10

Název stavby : ZŠ U Červených domků Hodonín - elektroinstalace

[illegible]

Zápis z kontrolního dne č.11

Název stavby: ZŠ U Červených domků Hodonín-elektroinstalace

A/ Účastníci jednání

Viz. přiložená prezenční listina

B/ Stav prostavěnosti

11B1-K dnešnímu dni byly provedeny tyto práce:

- V 1.NP (MV3) se dokončují práce od sborovny směrem počítačovým učebnám (sádkokartony, zednické zapravení, malby místností a pokládka PVC). Tyto práce budou dokončeny do konce tohoto měsíce.
- Zednické a elektrikářské práce se provádí na celém pavilonu SD3 (přízemí a 1.NP).
- Všechny práce probíhají dle HMG.

C/ Nové body, otevřené otázky

6C1-Příští týden budou zaházeny všechny výkopy po uložených kabelech vedoucím k dotčeným pavilonům. Které nebudou moci být zaházeny musí se zabezpečit provizorním oplocením-trvá

7C1-Od 28.10.2019 do 30.10.2019 bude ve škole volno. Toto období se dá využít na práce kde není vhodná přítomnost žáků a zaměstnanců školy-trvá

8C1-Objekt MV3 bude stavebně dokončen do konce 09/2019 a kompletace elektro systémů započne od prvního týdne 10/2019-trvá

10C2-V učebně fyziky nelze provést kabeláž rozvodů elektro dle návrhu [redacted] z firmy Top-media, které mají být osazeny v původní podlaze. Pro toto zasekání není dostatečná výška čisté podlahy. Nelze provést ani druhou variantu vedení kabelů pod stropem učebny nacházející se pod učebnou fyziky a vyústění kabelů přes strop na určené pozice pro osazení lavic z důvodu konstrukce stropu KP trámec + miako vložka (kolize navrtání nosníku KP trámce pro přesné vyústění kabelů do nohy lavice). Na dnešním KD byl přítomen zástupce dodavatelské firmy KDZ Vizovice [redacted] který byl s touto problematikou seznámen. Je nutné aby do příštího KD byl v součinnosti firem KDZ a Top-media předložen návrh na řešení této situace. Jedná se o posun jednotlivých řad lavic z levé i pravé části k nově navrženému středovému předělu ve kterém budou navržené kabeláže osazeny včetně vyřešení zaústění těchto kabelů do lavic. Je taky nutné pod katedrou navrhnout stupínek pro kabely vedoucí k rozvaděči za katedrou. Po dohodě na tomto KD [redacted] navrhne konstrukci středového tunelu z nábytkářských desek a cenu za dodávku tohoto tunelu. Z důvodu pozdního dodání výkresů kabeláže elektrorozvodů pro lavice v učebně fyziky výše zmiňovanými firmami je tuto situaci řešit s nejvyšší prioritou-splněno

10C3-Zhotovitel Hrušecká stavební nacení do příštího KD druhou variantu předělu z tvárnice Ytong 150mm a dřevěného stupínku pod katedrou dle předaného náčrtu z tohoto KD-splněno

11C1-Na dnešním KD bylo rozhodnuto o dodavateli středového tunelu a stupínku do učebny fyziky. Bude to dodavatel nábytku do učebny fyziky firma KDZ Vizovice. Jedná se o vícepráci, která se musí zapracovat do změnového listu. Zhotovitel stavby do 27.9.2019 dodá rozpočet méněprací spojených s učebnou fyziky.

11C2-Na objektu tělocvičny chybí v rozpočtu nový obklad stěn v tělocvičně. Bude řešeno na KD 9.10.2019 se zástupci města.

11C3-Od 1.10.2019 proběhne nástup pracovníků Unis comp do počítačových učeben a sborovny na objektu MV3.

11C4-Na dnešním KD byl požádán [REDACTED] o nacenění výměny pojistkových skříní a trubkování pro chystanou klimatizaci v pavilonech 2,3,4,5. Termín do 9.10.2019

11C5-Od 9.10.2019 se budou začínat KD od 9:30 hodin.

11C6-Další KD proběhne ve středu 2.10.2019 v 8:30 hodin na stavbě.

V Hodoníně 25.9.2019

Zapsal: [REDACTED]

Dne : 25.9.2019

Prezenční listina KD č.11

Název stavby : ZŠ U Červených domků Hodonín - elektroinstalace

[illegible]