

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: SML/0411/19

č. smlouvy dodavatele: S20-035-0018

na provedení díla – stavební práce na stavbě

### **„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI GENERÁLA KlapÁlKA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen ZZVZ)

---

## **Článek I. Smluvní strany**

### **Objednatel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Zhotovitel:**

#### **Odštěpný závod:**

Adresa:

Korespondenční adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

**SWIETELSKY stavební s. r. o.**

**SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod**

**Dopravní stavby MORAVA**

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032

480 35 599

CZ48035599

XXXXXXXXXXXX

K jednání o smluvních věcech oprávněn:

XXXXXXXXXXXX na základě plné moci ze dne 25. 2.  
2019

XXXXXXXXXXXX

na základě plné moci ze dne 25. 2. 2019

K jednání o technických věcech pověřen:

XXXXXXXXXXXX

Stavbyvedoucí:

XXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXX

E-mail:

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

## Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 5. 6. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0411/19, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI GENERÁLA KLAPÁLKA (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI GENERÁLA KLAPÁLKA“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
  - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
  - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 7 795 024,19 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 21 078,96 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu méněprací ve výši 966 049,15 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 6 850 054,00 Kč bez DPH.

## Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce  
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

### **SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady**

Smluvní strany vč. autorského dozoru se dohodly, že dopracování realizační dokumentace stavby není nutné. Na základě uvedené skutečnosti nebylo provedeno doměření stavby pro účely zpracování této dokumentace.

Doklady nezbytné k vydání kolaudačního souhlasu nebudou zajišťovány zhotovitelem, tyto doklady (stanoviska dotčených orgánů a správců sítí) zajistí z důvodu urychlení vydání kolaudačního souhlasu technický dozor objednatele (viz zápis z KD č. 15).

### **SO 101 – Okružní křižovatka na ulici Generála Klapálka**

Silniční správní úřad požaduje dodatečně vyznačení místa pro přecházení, které nahradí přechod pro chodce. Tato změna vyžaduje i změnu trvalého dopravního značení. Přechod pro chodce před okružní křižovatkou nebude realizován, trvalé dopravní značení bude provedeno v souladu se stanovením místní úpravy provozu.

Po odstranění původní konstrukce vozovky bylo zjištěno, že zemní pláň je částečně tvořena pražcovým podložím v minulosti zrušených železničních vleček, jehož únosnost byla

potvrzena statickými zatěžovacími zkouškami. Sanace zemní pláně budou provedeny v rozsahu o 348,821 m<sup>3</sup> méně, než bylo uvažováno v projektové dokumentaci.

#### **SO 171 - Přejídné dopravní značení a dopravní opatření během výstavby**

Předpokládaná organizace dopravy v dopravní špičce zhotovitelem není nutná v plánovaném rozsahu, protože doprava byla organizována přejídným dopravním značením bez výraznějších problémů v dopravních špičkách. Rozsah organizace dopravy v dopravní špičce zhotovitelem bude oproti předpokladu o 324 hodin snížen.

#### 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	6 850 054,00 Kč
DPH 21 %	1 438 511,34 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>8 288 565,34 Kč</b>
<b>(slovy osmmilionůdvěstaosmdesátosmtisícpětšedesátpět korun českých, 34/100)</b>	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 18. 11. 2019

Ve Valašském Meziříčí, dne 15. 11. 2019

.....

.....

.....