

**Dodatek č.1 příkazní smlouvy
k výkonu činnosti technického dozoru stavebníka
při realizaci stavební akce na SZ Konopiště – ohrazení býv. hradního příkopu
uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012Sb,
občanského zákoníku v platném znění.**

Smluvní strany

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 200002-60039011/0710,
zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze
správce objektu: Mgr. Jana Sedláčková, kastelánka SZ Konopiště

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3,

(dále jen „příkazce“)

a

Jméno (název): Ing. Miroslav Běhoun

Adresa sídla příkazníka: Žižkova č.p.276, 262 23 Jince

IČ: 16939646

DIČ: CZ5508050196

evidován v živnostenském rejstříku podle §71 odst.2 Živnostenského zákona u MÚ v Příbrami

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Příbram

číslo účtu: 1019694/0300

(dále jen „zhotovitel“ či „příkazník“)

Čl. I.

Předmět dodatku č.1

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby pro výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností (technický dozor stavebníka) pro příkazce, pro stavební akci „SZ Konopiště – ohrazení býv. hradního příkopu“ v areálu národní kulturní památky státní zámek Konopiště v souvislosti s prodloužením její realizace. K prodloužení doby realizace stavební akce dochází z důvodu nedostatku disponibilních prostředků na straně Objednatele pro dokončení díla v termínu definovaném smlouvou se Zhotovitelem.

Objednatel přerušil provádění díla od 19. 8. 2019 do 21. 10. 2019 (9 týdnů) z důvodu vyčerpání disponibilních prostředků. Po zajištění nových disponibilních prostředků v rozpočtu NPÚ-ÚPS Praha, dne 21. 10. 2019 Objednatel vyzval Zhotovitele k pokračování provádění díla. Zhotovitel přislíbil pokračování stavby po podpisu Dodatku č. 3. Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu

období spojenému s nevhodnými klimatickými podmínkami pro provádění díla lze předpokládat, že bude provádění díla opět přerušeno po dobu od konce 11/2019 do poloviny 03/2020 (cca na 3,5 měsíce), proto musí dojít k adekvátnímu posunu termínů pro dokončení díla i pro kolaudaci stavby, případně souhlasu SÚ s provedenou stavbou.

Předpokládané období pro realizaci zakázky bylo prodlouženo v Dodatku č.3 NPÚ-ÚPS Praha/2004H1170020_3/2019 se Zhotovitelem stavby do 30. 4. 2020 a do 29. 5. 2020 bude stavební akce zkolaudována.

Dodatkem č. 1 se mění se v čl. III. odst. 3.2 Příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS Praha/2004H1170014/277/2017, dále jen PS. Ostatní ujednání PS zůstávají v platnosti.

Čl. II. Termín plnění

Mění se v čl.III. odst. 3.2 PS.

3.2 Ukončení výkonu činnosti TDS do **30.6. 2020**

Čl. III. Závěrečná ustanovení


Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu a každá smluvní strana obdržela po 1 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. S jeho textem souhlasí, uzavřely ho podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit Objednatel.

Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany Národního památkového ústavu uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze dne: 27. 11. 2019



V Jincích dne 28. 11. 2019

