

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Stavba:** Cyklostezka Do Prahy na Kole – úsek Mnichovice - Kolovraty

**Číslo smlouvy:** SOD/00646/2018/OIÚ

**Číslo projektu:** Cyklostezka do Prahy na kole úsek Mnichovice - Kolovraty - část 3.  
Všestary - CZ.06.1.37/0.0/0.0/16\_045/0006831

**Etapa:** IV.a.1

**Katastrální území obce:** Otice u Svojšovic, Svojšovice

**Objednatel dle smlouvy:**

<b>Město Říčany</b> Masarykovo náměstí 53/40 251 01 Říčany IČ: 00240702	<b>Městská část Praha - Kolovraty</b> Mírová 364/34 103 00 Praha 10 -Kolovraty IČ: 00240346
<b>Obec Světice</b> U Hřiště 151 251 01 Světice IČ: 00240826	<b>Obec Všestary</b> Jaroslava Bačchy 141 251 63 Všestary IČ: 00241016
<b>Obec Strančice</b> Revoluční 383 251 63 Strančice IČ: 00240788	<b>Město Mnichovice</b> Masarykovo nám. 83 251 64Mnichovice IČ: 00240478

**Příjemce dotace:** Všestary

**Technický dozor investora (TDI)** NDCON s.r.o.  
Zlatnická 10/1582  
110 00 Praha 1  
IČ: 64939511

**Zhotovitel:** OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/17  
602 00 Brno - Veverří  
IČ: 46342796

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě/části/etapě:** .....**3.1**.....

<b>VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:</b>	<b>ODSOUHLASENO</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU</b>	<input type="checkbox"/>
	<b>ZAMÍTNUTO</b>	<input type="checkbox"/>

**Změna se týká těchto stavebních objektů (SO) PS:**

SO 807.1

**Změnu požaduje:** Objednatel – Obec Všešary, Obec Strančice

**Důvod změny:**

**Podetapa: IV.a.1**

Důvodem změny A – záměna a snížení počtu stromů určených k výsadbě.

**Popis změny:**

**Podetapa: IV.a.1**

katastr: Otice u Svojšovic, Svojšovice

**A) Snížení počtu stromů určených k výsadbě**

Na základě provedené přeložky kabelového vedení Cetin v úseku cyklostezky km 7,390 – 7,510 do prostoru navržené budoucí výsadby je nutné redukovat počet stromů určených k výsadbě, aby nebylo zasaženo ochranné pásmo přeložených kabelových vedení. Dále zde bude provedena záměna výsadeb ve stejné kvalitě i ceně a to původně navržená jabloň nízká (*malus pumila*) bude zaměněna za jabloň (*Malus Madonna*). Důvodem záměny jsou lepší stanovištní podmínky druhu

Požadavek na změnu PDPS byl vyvolán investorem Obec Strančice.

Změna si nevyžádala změnu PD. Došlo k změnám v soupisu prací a v ceně stavby.

změna SO 807.1 - Byla snížena položka vysazování stromů listnatých s balem obvod kmene do 16 cm o 13 ks stromů (konkrétně malus Madonna). Nový počet stromů určených k výsadbě je celkem 30 kusů (z toho 10 ks ořešáku a 20 ks jabloní).

**Vyžaduje projednání se stavebním úřadem :**

ANO  NE

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:**

ANO  NE

**Časový vliv na stavbu :**

ANO  NE

**Cena části stavby dle smlouvy o dílo bez DPH :**

20.904.299,79 Kč

**Cena části stavby dle posledního dodatku bez DPH:**

17.234.017,55 Kč

**Cenový nárůst/pokles vyvolaný změnou bez DPH :**

-67.080.91 Kč

**Cena části stavby po změně bez DPH:**

17.166.936,64 Kč



**Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :**

Etapa	Označení položky SO,PS	Cena dle SOD	Cena podle dodatku	Hodnota vícepráce	Hodnota méněpráce	Cena položky po změně	(cenový nárůst/pokles)
IV.a1	SO 807.1 (Z)	552 368,28	231 888,17	0,00	67 080,91	164 807,26	-67 080,91
<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	<b>67 080,91</b>	<b>164 807,26</b>	<b>-67 080,91</b>

**1/ Stanovisko příjemce dotace – Objednatel obec Všeštery:**


Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: JAROMÍR VECH Datum: 2.12.19 Podpis (razítko) 



**2/ Stanovisko objednatele dle příslušné katastrální části - Obce Strančice :**

Doporučuji  Nedoporučuji


Jméno: OLDŘICH TRFJBAK Datum: 2.12.19 Podpis (razítko) 



**3/ Stanovisko administrátora dotace – Město Říčany:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Mgr. Jana Kuvírková Datum: 2.12.19 Podpis (razítko) 



**4/ Stanovisko TDI:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: ING. NĚMEČEK Datum: 2.12.19 Podpis (razítko) 



**5/ Stanovisko Projektanta (AD):**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: Gabriel Datum: 2.12.19 Podpis (razítko) 



**6/ Stanovisko Zhotovitele:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: *Ing. Vladimír Zemaník*

Datum: *2.12.19*

Podpis (razítko) .....

**OHL ŽS**

OHL ŽS, a.s.  
Burešova 938/47, CZ: 602 00 Brno, Veverří  
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

111

**Přílohy:** Změnový rozpočet



# ROZPOČET

Stavba:

Objekt: IROP 3 - IROP MMR - 3. část

Část: IV.a.1 - K.ú. Otice u Svojšovic, Svojšovice

**Úroveň 3: 807.1 (Z) - Vegetační úpravy**

Místo:

Datum: 27.11.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-67 080,91**

### 0 - Všeobecné konstrukce a práce

**0,00**

1	K	02841.A	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	KPL	0,000	2 744,72	0,00
---	---	---------	--	-----	-------	----------	------

A1 "etapa IV.1.1: "1" kpl" kpl 0,000

### 1 - Zemní práce

**-67 080,91**

2	K	18242.A	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	0,000	42,82	0,00
---	---	---------	---	----	-------	-------	------

A2 "plochy k ozelenění: "3086"m2 (celková plocha záboru) -0"m2 (plochy zahrnuté v SO řady 700)" - 1435.9"m2 (plochy nových úseků vč. krajinic)"m2 0,000

3	K	18247.A	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	0,000	4,39	0,00
---	---	---------	---------------------	----	-------	------	------

A3 "viz pol. 18242: "1650.1"m2\*(5+6)/2" (prům. počet ošetření za veget. období)"\*3"roky"m2 0,000

4	K	18331.A	SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY	M2	0,000	2,20	0,00
---	---	---------	--------------------------	----	-------	------	------

A4 "viz pol. 18242: "1650.1"m2"m2 0,000

5	K	18351.A	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	0,000	2,20	0,00
---	---	---------	--------------------	----	-------	------	------

A5 "viz pol. 18242: "1650.1"m2"m2 0,000

6	K	18472.A	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	0,000	109,79	0,00
---	---	---------	-----------------------------	-----	-------	--------	------

A6 "viz pol. 184B15: "43"ks"\*2" (počet ošetření za veget. období)"\*3"roky"ks 0,000

7	K	184B15.A	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	-13,000	5 160,07	-67 080,91
---	---	----------	---	-----	---------	----------	------------

A7 43"ks"ks -13,000

8	K	18600.A	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,000	1 097,89	0,00
---	---	---------	----------------	----	-------	----------	------

A8 "viz pol. 184B15: 43 ks \* 0.02 m3 \* (2+4)/2 (prům. počet zalití 1 ks/měs)"\*12"měs"\*3"rok"m3 0,000