

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník

Dodatek č. 2

„Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice – dokumentace pro územní rozhodnutí“

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupená:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Město Sušice

náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

Bc. Petrem Mottlem, starostou města

Bc. Petr Mottl, starosta města

Ing. Kateřina Ronová, investiční technik

00256129

CZ00256129

Česká spořitelna a.s.

AF-CITYPLAN s.r.o.

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25005

ing. Petr Košan, jednatel

ing. Adéla Krenková, vedoucí ateliéru koncepce a urbanismu

47307218

CZ47307218

ČSOB a.s., Václavské nám. 32, Praha 1

uzavřely podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na akci: „Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice - dokumentace pro územní rozhodnutí“ (č. smlouvy objednatele A-002782-00, zhotovitele 16-42-140) - dále jen „smlouva“ - a Dodatek č. 1.

Smluvní strany se v souladu s články č. 4.4 a č. 8.2. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“):

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna v rozsahu projekčních prací a změna finančního ohodnocení (navýšení sjednané a dodatkové ceny o **39 220,00 Kč bez DPH**). Dodatek č. 2 stanovuje rozsah všech méněprací a víceprací na akci, které zpracovatel na pokyn objednatele evidoval.

2.1. Důvodem navýšení ceny projekčních prací je rozšíření předmětu plnění o zhotovení projektové dokumentace demoličních prací stávajících staveb v řešeném území – zpevněných ploch, oplocení, čerpací stanice pohonných hmot, veřejného osvětlení a související inženýrská činnost. Požadavek na zpracování této projektové dokumentace vznikl v rámci projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí a je nutným předpokladem pro získání územního rozhodnutí na tuto akci. Dále je cena navýšena o opakovanou inženýrskou činnost z důvodu časové prodlevy při získání zbylých pozemků od Ministerstva obrany do majetku investora. Celková cena za tyto vícepráce je 39 600,00 Kč bez DPH.

2.2. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí byla sjednána následující změna v rozsahu projekčních prací: zúžení rozsahu o činnosti „Retenční nádrže“ a „Úprava koryta potoka v lesoparku“ a rozšíření rozsahu o projektovou dokumentaci spojovací rampy mezi řešenou rozvojovou plochou a přilehlým lesoparkem. Rozdíl v nákladech na tyto činnosti činí 380 Kč bez DPH ve prospěch objednatele.

Článek 4.1. a 4.2. smlouvy se mění takto:

Původní znění (ve znění dle Dodatku č. 1)

4.1. Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celé dílo) se sjednává jako *cena nejvýše přípustná, a to ve výši 608 000,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 127 680,- Kč a cena celkem ve výši 735 680,-Kč včetně DPH.*

4.2. Členění ceny díla:

Kalkulace ceny je provedena následovně:

- | | | |
|---|------------------------------------|--------------|
| • | Koncept dokumentace pro projednání | 409 500,- Kč |
| • | Podání žádosti o územní rozhodnutí | 148 500,- Kč |
| • | Vydání územního rozhodnutí | 50 000,- Kč |

Nové znění

4.1. Cena za dílo (tj. celková cena za celou dobu plnění a za celé dílo) se sjednává jako *cena nejvýše přípustná, a to ve výši 647 220,- Kč bez DPH, DPH 21% ve výši 135 916,20 Kč a cena celkem ve výši 783 136,20 Kč včetně DPH.*

4.2. Členění ceny díla:

Kalkulace ceny je provedena následovně:

- | | | |
|---|------------------------------------|--------------|
| • | Koncept dokumentace pro projednání | 409 500,- Kč |
| • | Podání žádosti o územní rozhodnutí | 148 500,- Kč |
| • | Vydání územního rozhodnutí | 89 220,- Kč |

3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. A-002782-00 (16-42-140).

3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy řádně přečetly, že jeho obsah je jim znám, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

3.4 Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

3.5 Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 9.12.2019, usnesením č. 815.

V Sušici dne 12.12.2019

Město Sušice

Bc. Petr Mottl
Starosta města

V Praze dne 13.12.2019

AF-CITYPLAN s.r.o.

ing. Petr Košan
jednatel