

Dodatek č.1**ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce místní komunikace a chodníku na ul. Příčná a Pionýrů v Mohelnici“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| | |
| 2. Zhotovitel: | Skanska a.s. , Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 |
| Zastoupený: | |
| — | ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer |
| — | Ing. Lukáš Koláček, obchodní manažer |
| — | ve věcech technických: [REDAKCE] |
| IČ: | 26271303 |
| Bankovní spojení: | [REDAKCE] |
| číslo účtu: | [REDAKCE] |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 14. 1. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Rekonstrukce místní komunikace a chodníku na ul. Příčná a Pionýrů v Mohelnici**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změn provedených při realizaci zakázky (realizace opravy přiléhající vozovky a chodníku na ulici Květná, neprovedení rekonstrukce vozovky na ulici Příčná z důvodu sedání rýhy po rekonstrukci splaškové kanalizace). Dodatek se dále uzavírá z důvodu prodloužení termínu provádění díla, kdy zhotovitel nemohl provádět práce na opravě chodníku na ulici Příčná. Důvodem k prodlení byla realizace přípojek na splaškové kanalizaci jiným zhotovitelem, který staveniště zpřístupnil až od 18. 10. 2019.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět smlouvy, článku III. Termín plnění a článku IV. Cena díla takto:

- a) *článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku,*

b) *článek III. Termín plnění nově zní:*

Zhotovitel provede dílo následovně:

Termín ukončení, předání a převzetí díla:

29. 11. 2019

Počátek běhu záruční lhůty:

29. 11. 2019

c) *článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní:*

Celková cena se skládá:


Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	4 777 167,02Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	-194 164,95Kč
Celková cena díla	bez DPH	4 583 002,07Kč
	DPH 21 %	962 430,43Kč
	Celkem s DPH	5 545 432,50Kč

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 02. 12. 2019 usnesením č. 830/33...../RM/2019.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za uveřejnění odpovídá objednatel.

V Mohelnici dne 09-12-2019

Objednatel
Ing. Pavel Kuba
Starosta



V Olomouci dne 5.12.2019

Zhotovitel
Ing. Zdeněk Luža, oblastní manažer
Ing. Lukáš Koláček, obchodní manažer
Oba na základě plné moci

OD - PA	POL	ORJ	ORG
2212	5141	002	259
Příkazce operace		Správce rozpočtu	
Schváleno dne: <u>11. 1. 2019</u>			

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

02164

