

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Projektová dokumentace „Mohelnice, Olomoucká, oprava komunikací“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starostou města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č. ú.:27-1905690389/0800 |
| | |
| 2. Zhotovitel: | Dopravní projektování, spol. s r.o. |
| | 28. října 3388/111, 702 00 Moravská Ostrava |
| Zastoupený: | Ing. Miroslav Bezděk, jednatel |
| IČ: | 25361520 |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |

Doložka	
Záměr byl zveřejněn od	do
Schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Mohelnice	
číslo usnesení:	807/321 Rm/2019
ze dne:	26.12.2019
za správnost:	

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 29. 05. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Mohelnice, Olomoucká, oprava komunikací**“.

Při zpracovávání projektové dokumentace byly zjištěny lokální nedostatky na stávající dešťové kanalizace. Z rozhodnutí objednatele bylo nutné kanalizaci vyčistit a následně zmonitorovat včetně zaměření jednotlivých částí kanalizace a posouzení jejího stavebního stavu. Vzhledem ke zdlouhavému průběhu posouzení stavu kanalizace, které mají přímý vliv na zpracování projektové dokumentace, došlo ke zpoždění projekčních prací. Toto prodlžení se považuje za prodlžení na straně objednatele.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly změně článku III. Doba plnění takto:

a) *Článek III. Doba plnění se mění takto:*

Termín dodání DÚR + DSP

včetně podání žádosti o společné územní a stavební řízení do: **28. 02. 2020**


Termín dodání DPS do: **45dní od nabytí právní moci povolení**

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Mohelnici dne 12-12-2019

objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta města



V Ostravě dne 10.12.2019

zhotovitel

Dopravní projektování, spol. s r.o.
28. října 3388/111 -3-
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 253 61 520 DIČ: CZ25361520