

# DODATEK Č. 1.

ke smlouvě o dílo č. 259/2016/ORM ze dne 21.09.2016 na realizaci díla

## PROPOJENÍ CYKLOSTEZKY NA TYRŠOVĚ NÁBŘEŽÍ S LÁVKOU PŘES BEČVU, ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

uzavřený dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),

mezi smluvními stranami

### 1. Město Rožnov pod Radhoštěm

*se sídlem:* Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
*IČ:* 00304271  
*DIČ:* CZ00304271  
*zastoupeno:* Ing. Radim Holiš, starosta města Rožnov pod Radhoštěm  
*za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických:*  
Ing. Marek Moll, Radomír Šnejdrla  
*tel.:* 571 661 108, 739 503 633; 571 661 123  
*e-mail :* [moll.or@roznov.cz](mailto:moll.or@roznov.cz), [snejdrla.or@roznov.cz](mailto:snejdrla.or@roznov.cz)  
*bankovní spojení:* ČSOB, a.s.  
*č. účtu:* 249738406/0300  
*ID datová schránka:* epqbwzr  
(dále jen jako „objednatel“)

### 2. Cobbler s.r.o.

*se sídlem:* " Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová  
*IČ:* 46578463  
*DIČ:* CZ46578463  
*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 3248*  
*zastoupená/jednající:* Ing. Daliborem Švecem, jednatelem společnosti  
*za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických:* Ing. Pavel Plešek, jednatel  
*bankovní spojení:* KB Valašské Meziříčí  
*č. ú. (zveřejněný účet):* 508847851/0100  
*tel.:* 571 751 773  
*e-mail :* [cobbler@cobbler.cz](mailto:cobbler@cobbler.cz)  
(dále jen jako „zhotovitel“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“), a změna termínu ukončení díla uvedeného ve smlouvě o dílo č. 259/2016/ORM (dále také „SOD“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.09.2016 za účelem realizace předmětu veřejné zakázky s názvem **Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm.**

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je realizace víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Vícepráce jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Předmětem dodatku je dále změna původního termínu ukončení díla uvedeného v čl. III., odst. 1, bodu 1.2. z důvodů uvedených v čl. I., odst. 2 tohoto dodatku.

2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany, v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo, dohodly na úpravě termínu sjednaného v čl. III., odst. 1, bodu 1.2 SOD, na úpravě ceny sjednané v čl. IV, odst. 1 SOD a to z důvodu potřeby provedení víceprací vyvolaných v průběhu realizace díla.
3. Smluvní strany se v souladu s čl. XV., odst. 16 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1., jímž se smlouva mění následovně:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce spočívající v provedení sanace podloží z důvodů neúnosného podloží v rozsahu daném změnovým listem ZL 01 v celkové částce navýšení ceny za dílo **46 852,92 Kč bez DPH** uvedené ve změnovém rozpočtu ZR 01.

3.2. Změnou rozsahu prací dle čl. II. odst. 3 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III

odst. 1. smlouvy o dílo ve výši 997.060,- Kč bez DPH zvýší o **46 852,92 Kč.**

3.3. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění v rozsahu dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku (zejm. čl. II. tohoto dodatku č. 1) bude zhotovitelem proveden v termínu do 31.12.2016. V případě klimatických podmínek (zimní období), které budou bránit provádění stavebních prací v souladu s technologickými předpisy pro jejich provádění (např. veškeré „mokrě“ procesy nebo pokládka penetračních a asfaltových vrstev za teplot pod bodem mrazu) bude dílo dokončeno do 30.04.2017.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 čl. IV smlouvy o dílo nově zní:

Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	997.060,- Kč
Cena víceprací bez DPH	46 852,92 Kč
Celková nová cena díla bez DPH	1.043.912,92 Kč
DPH (21%)	219.221,70 Kč
<b>Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH</b>	<b>1.263.134,63 Kč</b>

Podrobnější vymezení změn vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.1. tohoto dodatku je uvedeno ve změnovém listu ZL 01 a ve změnovém rozpočtu ZR 01.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1. bod 1.2 smlouvy o dílo nově zní takto:  
**ukončení díla:** nejpozději do **31.12.2016** (resp. dle odst. 3.3. do **30.04.2017**)

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Rožnova pod Radhoštěm dne **16.11.2016** usnesením č. **898./58.**
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list ZL 01 a změnový rozpočet ZR 01.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Rožnově p. Radhoštěm., dne 18.11.2016




V Zašové, dne 18.11.2016






.....  
za objednatele  
**Ing. Radim Holíš**  
starosta města Rožnov pod Radhoštěm



.....  
za zhotovitele  
**Ing. Dalibor Švec**  
jednatel společnosti COBBLER s.r.o.



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo: 01</b>
Název stavby:	<b>Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm</b>	
Stavební objekt (PS):	<b>SO 101 Propojení cyklostezky</b>	
Zhotovitel:	<b>COBBLER s.r.o., Zašová č.p. 633, 756 51 Zašová</b>	
Objednatel:	<b>Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.</b>	
Změnový list vystavil:	<b>Jiří VAŠEK</b>	
Datum:	<b>31.10.2016</b>	
<p><b>Předmět změny:</b> Provedení sanace podloží z důvodů neúnosného podloží</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po provedení projektovaného odkopu po úroveň pláně, byla nalezena vrstva charakteru údolních sedimentů terasy Rožnovské Bečvy s výrazným obsahem jílovité části. Byly zde provedeny statické zátěžové zkoušky (SZZ) s výsledkem nepřesahujícím hodnotu Edef2 = 20MPa (viz protokoly). Z důvodů požadavku projektové dokumentace na sanaci podloží v případě nižší hodnoty než Edef2 = 45Mpa v místě parkovacích sání byla po dohodě se zástupcem investora dohodnuta opatření, která obsahují: Provedení celoplošné sanační vrstvy z kameniva 0/150 v celkové mocnosti 0,3m.</p>		
Počet připojených listů specifikací: <b>5</b>	Počet připojených výkresů: <b>0</b>	
Cena méněprací bez DPH :  <b>0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH :  <b>46 852,92 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :  <b>46 852,92 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  do <b>31.12.2016</b> (resp. do <b>30.04.2017</b> )	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:   Datum: <b>31.10.2016</b>	Podpis zmocněnce projektanta:   Datum: <b>31.10.2016</b>	Podpis zmocněnce zhotovitele:   Datum: <b>31.10.2016</b>

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: N2016128

**Stavba:** **Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm**

JKSO:

CC-CZ:

Město:

Datum: 31.10.2016

Objednatel:

IČ:

Město Rožnov pod Radhoštěm

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Cobbler s.r.o.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Pavel Plešek

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	46 852,92
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>46 852,92</b>

DPH základní	21,00%	ze	46 852,92		9 839,11
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>56 692,03</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_


**Zhotovitel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: N2016128  
Stavba: **Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm**  
Místo: Datum: 31.10.2016  
Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm Projektant:  
Zhotovitel: Cobbler s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pavel Plešek

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>46 852,92</b>	<b>56 692,03</b>
SO 102	Propojení cyklostezky - Sanace podloží	46 852,92	56 692,03
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>46 852,92</b>	<b>56 692,03</b>



# ROZPOČET

Stavba: Propojení cyklostezky na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu, Rožnov pod Radhoštěm

Objekt: SO 102 - Propojení cyklostezky - Sanace podloží

Místo:

Datum:

31.10.2016

Objednatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Zhotovitel:

Cobbler s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Plešek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

46 852,92

### HSV - Práce a dodávky HSV

46 852,92

#### 1 - Zemní práce

21 566,59

1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	36,33800	263,00	9 556,89
2	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	18,16900	26,40	479,66
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,33800	193,00	7 013,23
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	181,69000	15,10	2 743,52
5	K	199000001	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	36,33800	48,80	1 773,29

#### 5 - Komunikace

23 619,38

6	K	564871116	Podklad ze štěrkokodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	121,12500	195,00	23 619,38
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

#### 99 - Staveništní přesun hmot

1 666,95

7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	66,67800	25,00	1 666,95
---	---	-----------	---	---	----------	-------	----------