



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

č. 19ZA-002821 ze dne 25. 9. 2019

„D0,D5 PHS Oprava PHS po DN – Řeporyje, Sobín, Zdice, Králův dvůr“

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

dále jen „Objednatel“

a

**DURIMONT stavby s.r.o.**

Nivnická 446/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 037 21 671

dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“.

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku.

**I.**

**Mění se část smluvních podmínek v příloze:**

1.1.9 Doba pro dokončení: nejpozději do 31. 12. 2019.

**a nahrazuje se:**

1.1.9 Doba pro dokončení: nejpozději do **29. 2. 2020.**

Důvodem sjednání tohoto dodatku je nařízení ministra dopravy o zastavení všech prací, které vyžadují uzavření jízdního pruhu dálnice, v období od 16. 12. 2019 do 1. 1. 2020 včetně. Zhotovitel předložil a objednatel schválil harmonogram stavebních prací, který počítal s realizací a dokončením stavebních prací v 51. týdnu roku 2019. Vlivem výše uvedeného nařízení (tlumočeného cestou ředitele provozního úseku ŘSD ČR) nemůže zhotovitel dokončit stavební práce v řádném termínu a je nutné sjednat tento dodatek.

**II.**

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.



III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Rudné, dne 17 -12- 2019

.....  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
[redacted]  
vedoucí SSUD 8 Rudná

.....  
DURIMON stavby, s.r.o.  
[redacted]  
jednatel společnosti