

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Smluvní strany

Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem

ID datové schránky: [REDACTED]

Osoba oprávněná
ve věcech technických: [REDACTED] technický náměstek

E-mail / telefon: [REDACTED]

IČ: 00829013

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení: Komerční banka a.s., Ústí nad Labem,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

ZEROSTAV inženýring, a.s.

Sídlo: Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01

Zastoupený: Martinem Krupičkou, předsedou představenstva

ID datové schránky: [REDACTED]

Osoba oprávněná
ve věcech technických: Martin Krupička

E-mail / telefon: [REDACTED]

IČ: 28673042

DIČ: CZ28673042

Bank. spojení: Raiffeisen bank a.s., Pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1, Smlouvy o dílo č. SOD 190007, uzavřené dne 8.11.2019.

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 8.11.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení díla „**Realizace manipulační plochy v areálu ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L.**“.

Vzhledem k změnám provedeným při realizaci díla oproti původně sjednanému rozsahu (zejména vůči projektové dokumentaci), uvedeným ve Změnovém listu č. 1 (který je přílohou č.1, tohoto dodatku), se smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a změně Smlouvy takto:

V Článku III. „Cena díla a platební podmínky“ se mění odstavec 1 takto:

1. Cena díla je stanovena ve výši 852.948,88 Kč (slovy: osmsetpadesátdvatisícdevětsetčtyřicet osmkorun osmdesátosm haléřů českých) bez DPH 1.032.068,14 Kč (slovy jedenmiliontřicetdvatisícešedesátosm korun čtrnáct haléřů českých) s 21% DPH. Cena díla se rovná ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele ve veřejné zakázce „**Realizace manipulační plochy v areálu ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L.**“,

evidovanou pod č. VZ-38211/2019 a ceně ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.


II.

1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které podléhají znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 17. 12. 2019

V Ústí nad Labem, dne 17. 12. 2019

ZDRAVOTN
Ústeckého
Sociální
40



Objednatel

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
MUDr. Ilja Deyl, ředitel

ZEROSTAV Inženýring, a.s.
Na Vantrókách 352/16
Ústí nad Labem 400 01
IČO: 286 73 042 ⑤



Zhotovitel

ZEROSTAV inženýring, a.s.
**Martin Krupička, předseda
představenstva**

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Změnový list č.1

Stavba:

Realizace manipulační plochy v areálu ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L.

Místo realizace stavby:

areál Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o., na adrese: V Lukách 3344/25, 400 11 Ústí nad Labem.

Popis změn:**Vícepráce**

- 1 **Asfaltový beton** - při napojení nové manipulační plochy na stávající asfaltovou komunikaci v areálu, bylo vzhledem ke stavu komunikace nutné vybourat stávající porušený asfaltový povrch a nahradit novým (po celé délce napojení), včetně skladby konstrukce (kamenivo drcené vel. 32-63 mm), řezání asfaltových povrchů, zalití připojovacích spár. PD tyto práce neobsahovala, vzhledem k tomu že se skutečný (nutný) rozsah prací se projevil až při prováděných zemních pracích.
- 2 **Osazení silničního obrubníku** betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - náhrada za Odvodňovací betonový žlab, který nebyl realizován (viz méněpráce).
- 3 **Úprava konstrukčních vrstev manipulační plochy** - na základě zjištění nevyhovující stavu základové spáry (nezhutitelná zemina na úrovni zhutněné pláně) po odtěžení zeminy, byla provedena vrstva zpevňující nevyhovující podloží (150 mm zpevněného kameniva), jako náhrada projektovaného HDK 32-63 mm.
- 4 **Zpětná úprava stávajícího okapového chodníku** - stávající prané kamenivo frakce 16-32 mm, okapového chodníku bylo v rámci zemních prací odtěženo (nutné pro postup prací). Bylo nahrazeno novým. PD ani výkaz výměr tyto práce neobsahovaly.

Méněpráce

- 1 **Zmenšení výměry zřizované manipulační plochy** - provedeno vzhledem k zjištěnému skutečnému stavu svahu na jižní straně manipulační plochy po odtěžení zeminy na základovou spáru. Z důvodu možné nestability svahu při budoucím využití plochy (parkování vozidel) bylo přistoupeno ke zmenšení výměry plochy. Pro dodržení projektovaného stavu (projektované výměry), by byla nutná další opatření (základové konstrukce, nebo opěrné zdi) a tím i vícenáklady.
- 2 **Odvodňovací betonový žlab** - na základě požadavku objednatele bylo upuštěno od realizace odvodňovacího žlabu v plném rozsahu, jedná se o odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním s obrubníkem.

Cena změn (bez DPH) dle cenové nabídky předložené zhotovitelem.

Popis - přípočet	Cena	KP	Cena celkem
1 Asfaltový beton	14 336,00 Kč	1	14 336,00 Kč
2 Osazení silničního obrubníku	18 813,75 Kč	1	18 813,75 Kč
3 Úprava konstrukčních vrstev manipulační plochy	25 412,10 Kč	1	25 412,10 Kč
4 Zpětná úprava stávajícího okapového chodníku	6 802,70 Kč	1	6 802,70 Kč
Celkem přípočet bez DPH			65 364,55 Kč
Popis - odpočet	Cena	KP	Cena celkem
1 Odvodňovací betonový žlab	134 125,00 Kč	1	134 125,00 Kč
2 Zmenšení výměry zřizované manipulační plochy	27 156,94 Kč	1	27 156,94 Kč
Celkem odpočet bez DPH			161 281,94 Kč

Cena změn celkem (s DPH)

Přípočet celkem (bez DPH)		65 364,55 Kč
DPH	21,00%	13 726,56 Kč
Přípočet celkem (s DPH)		79 091,11 Kč

Odpočet celkem (bez DPH)		161 281,94 Kč
DPH	21,00%	33 869,21 Kč
Odpočet celkem (s DPH)		195 151,15 Kč


Cena díla dle SoD ze dne 8.11.2019:

Cena celkem (bez DPH)		948 866,27 Kč
DPH	21,00%	199 261,92 Kč
Cena celkem (s DPH)		1 148 128,19 Kč

Cena díla po změně:

Cena celkem (bez DPH)		852 948,88 Kč
DPH	21,00%	179 119,26 Kč
Cena celkem (s DPH)		1 032 068,14 Kč

Objednatel:



HRANNÁ SLUŽBA
 évková organizace
 Severní Terasa
 nad Labem
 90 13

Zhotovitel:


ZEROSTAV
 Inženýring a.s.

Na Vantrokách 352/16, Ústí nad L.
 IČO: 28673042 DIČ: CZ28
 www.zerostav.cz

Datum a podpis: 11.12.2019

Datum a podpis: 11.12.2019

TDS:



TOMÁŠ KRATINA
 Investorsko inženýrská činnost
 Hlavní 203, Ústí nad Labem-Mojžíř 403 31
 IČO: 650 94 735, DIČ: CZ6908272910

Datum a podpis: 11.12.2019