

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0412/19

na provedení díla – stavební práce na stavbě „SILNICE III/01873: HRACHOVEC U VALAŠSKÉHO MEZIRÍČÍ, MOST EV. Č. 01873-1“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	REPONT s.r.o.
Adresa:	Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 28640
IČ:	26863057
DIČ:	CZ26863057
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 4. 6. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0412/19, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/01873: HRACHOVEC U VALAŠSKÉHO MEZIRÍČÍ, MOST EV. Č. 01873-1“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 V souladu s ustanoveními čl. V. odst. 2 a čl. X. odst. 1., písmeno b) smlouvy o dílo budou z

důvodu zhoršení klimatických podmínek v době od 2. 12. 2019 do 31. 3. 2020 stavební práce přerušeny. V důsledku uvedené skutečnosti se termín dokončení díla prodlužuje do 17. 4. 2020.

2.3 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o změnu,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222, odst. 9, tzn. že celkový cenový nárůst související se změnou závazku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

2.4 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 15 898 932,44 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 190 256,00 Kč bez DPH a zároveň snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 1 928 752,24 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 15 160 436,20 Kč bez DPH.

Článek III.

Změny Smlouvy

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady

Na základě dohody smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace je provedena diagnostika zainjektování předpínací výztuže hlavních a příčných nosníků a diagnostika spínacích tyčí.

V souladu s platnou legislativou je zpracován technologický postup pro údržbu a rektifikaci závěsů, jehož přílohou je náčrt pro výrobu napínacího zařízení.

SO 101 – Dopravně inženýrské opatření

Přechodné dopravní značení stanovené v rozhodnutí silničního správního úřadu nekoresponduje s návrhem přechodného dopravního značení v projektové dokumentaci. Přechodné dopravní značení v místě stavby je osazeno podle stanovení vydaného silničním správním úřadem.

SO 201 – Most

Na základě dohody smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace bude lamelový mostní závěr nahrazen kobercovým mostním závěrem.

Vzhledem k tomu, že skládka pro uložení vytěžené zeminy se nachází ve vzdálenosti menší, než jakou uvažovala projektová dokumentace, bude odvozová vzdálenost vytěžené zeminy fakturována v menším rozsahu dle skutečnosti.

Podkladní beton pod římsami není třeba provádět v rozsahu předpokládaném v projektové dokumentaci. Uvedená položka bude provedena v rozsahu menším o 11,25 m³.

Pronájem silničních panelů není třeba realizovat v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci.

Lešení nad stezkou pro pěší bylo po dohodě smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace prováděno v rozsahu menším o 209,3 m³.

SO 201.1 – Údržba a rektifikace závěsů mostu

Na základě provedené diagnostiky dochází ke změně počtu rektifikovaných závěsů. Bude provedena rektifikace pouze 12 ks závěsů a sanace a konzervace kotev na obou koncích závěsů v celkovém počtu 22 ks. V souladu s výsledky provedené diagnostiky nebude provedena reinjektáž kanálků předpětí.

2) Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text specifikace lhůty provedení díla se vypouští a nahrazuje se:

Lhůta provedení (dokončení a předání) díla: 17. 4. 2020

3) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	15 160 436,20 Kč
DPH 21 %	3 183 691,60 Kč
Cena celkem vč. DPH	18 344 127,80 Kč
(slovy osmnáctmilionůtřistačtyřicetčtyřitisícejednostodvacetsedm korun českých, 80/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 20. 11. 2019

V Hrachovci, dne 19. 11. 2019

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: