

# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel č.1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Lenka Boguschová, pověřená vedením Pobočky Hradec Králové Hana Stříhalková, Pobočka Hradec Králové
<b>Adresa:</b>	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	l.boguschova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č.2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D., ředitelem závodu Praha
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>Adresa:</b>	Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

<b>Zhotovitel :</b>	<b>Geoplan Hradec Králové</b> – společnost geodetů a projektantů
<b>Sídlo:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem společnosti
<b>Účastníci společnosti (sdružení) :</b>	
<b>1.</b>	Ing. Vladimír Dušek Sídlo: xxxxxxxxxxxx Hradec Králové IČO: 18844031 DIČ: xxxxxxxxxxxx
<b>2.</b>	RFprojekt s.r.o. Sídlo: 28. října 517, 534 01 Holice IČO: 05636957 DIČ: CZ05636957
<b>3.</b>	Ing. Magdaléna Hofmanová Sídlo: xxxxxxxxxxxx Hradec Králové  IČO: 73660914 DIČ: xxxxxxxxxxxx
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladimír Dušek
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	yha9ftx
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	18844031
<b>DIČ:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Není zapsána v OR
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 641-2018-514101:**

**Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy.**

**I. Důvod vypracování Dodatku č. 3 pro KoPÚ Holohlavy:**

- 1) **změna termínu plnění bod 3.5.1., 3.5.i.a, 3.5.i.b, 3.5.i.c)**
- 2) **více práce – 5 MJ bod 3.4.3., nový termín plnění**

ad1) 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) – termín dle dodatku č. 2 je 29.2.2020, nově navržený termín **30.4.2020**

ad2) bod 3.4.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. – více práce 5 MJ rozšíření obvodu do k.ú. Habřina, termín plnění **31.1.2020**

Odůvodnění dodatku – KoPÚ Holohlavy:

ad1) žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění, neboť není možné provést podrobné zaměření výškopisu pro cestu VC8 z důvodu navážení ornice na bloku 8001/6 k.ú. Holohlavy

ad2) na základě podnětu sboru zástupců vícepráce na rozšíření obvodu KoPÚ Holohlavy o ucelenou část k.ú. Habřina z důvodu dopravního propojení a návaznosti nově navržených polních cest HC4-R (navrženo v PSZ pro KoPÚ Černožice n/L) a HC7 (navrženo v PSZ pro KoPÚ Holohlavy).

**Hodnota více prací KoPÚ Holohlavy je 15.000,- bez DPH**

**II. Důvod vypracování Dodatku č. 3 pro KoPÚ Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy:**

- 1) **více práce bod 3.5.i.b) potřebné podélné profily, příčné řezy a podobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – navýšení o 10 MJ (původně 42 MJ)**
- 2) **více práce – bod 3.5.i.c) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – navýšení o 4 MJ (původně 7 MJ)**

Odůvodnění dodatku - KoPÚ Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy:

Navýšení počtu MJ bylo domluveno na kontrolním dnu dne 24.10.2019, vzhledem ke složitosti území je nutné řešit protierozní opatření ve větším rozsahu (průleh č. 1,2,3, svodný příkop DC7), dokumentaci technického řešení je nutno vypracovat vzhledem ke složitosti území a členitosti terénu téměř pro všechny polní cesty.

**Hodnota více prací KoPÚ Rodov je 22.000,- bez DPH**

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., v bodě 6.1.:

**Původní cena díla KoPÚ Holohlavy (ve znění Dodatku č. 2):**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	609.900,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	295.500,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	37.000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	64.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1.006.400,- Kč
DPH 21%	211.344,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.217.744,- Kč

Původní cena díla KoPÚ Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy (ve znění Dodatku č. 2):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	705.220,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	395.800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	50.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	8.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1.159.620,- Kč
DPH 21%	243.520,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.403.140,- Kč

Původní cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace ve znění Dodatku č. 2):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1.315.120,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	691.300,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	87.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.166.020,- Kč
DPH 21%	454.864,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.620.884,- Kč

**Nová cena díla KoPÚ Holohlavy (ve znění Dodatku č.3):**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	<b>624.900,- Kč</b>
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	295.500,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	37.000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	64.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>1.021.400,- Kč</b>
DPH 21%	<b>214.494,- Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH	<b>1.235.894,- Kč</b>

**Nová cena díla KoPÚ Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy (ve znění Dodatku č. 3):**

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	705.220,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	<b>417.800,- Kč</b>
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	50.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	8.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>1.181.620,- Kč</b>
DPH 21%	<b>248.140,- Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH	<b>1.429.760,- Kč</b>

Nová cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace ve znění Dodatku č. 3):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	<b>1.330.120,- Kč</b>
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	<b>713.300,- Kč</b>
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	87.600,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72.000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	<b>2.203.020,- Kč</b>
DPH 21%	<b>462.634,- Kč</b>
Celková cena díla včetně DPH	<b>2.665.654,- Kč</b>

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (více práce) upravených tímto dodatkem činí **37.000,- Kč** bez DPH, což je 1,48 % ceny stanovené smlouvou o dílo. Výše uvedené více práce nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 (více práce) činí 20.000,- Kč bez DPH, tj. 0,8 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 (méně práce) činí 360.000,- Kč bez DPH, tj. 14,37 % (řešeno dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.).

## Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva – dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 3 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne 27.11.2019

Za objednatele č. 2:

V Praze dne 17.12.2019

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.  
ředitel Závodu Praha  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Praha

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 27.11.2019

Ing. Vladimír Dušek  
Zástupce společnosti  
Geoplan Hradec Králové

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 3 – Obchodní tajemství