

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

ev. číslo zhotovitele: 11-6387-0100

ev. číslo objednatele: 2/2017

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

I. Účastníci smlouvy

Objednatel: **Město Frýdlant**
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou města
IČ: 002 62 781
DIČ: CZ 002 62 781
Bankovní spojení: 27-2604599359/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Dan Ramzer, starosta města
zástupce ve věcech technických a ve věcech převzetí prací:
XX

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a. s.
PSC, sídlo: Praha 4, Tábořská 31, IČ 140 16
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326
zastoupený: Ing. Milan Moravec, Ph. D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva nebo písemně pověřeným členem
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Technicky oprávněn jednat: Ing. Jiří Miškovský, ředitel divize 141
Ing. Jindřich Šesták (HIP)
Telefonní spojení: +421 261 102 222

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci dodatku“ nebo také jen „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

V rámci realizace akce „DUR – Frýdlant – Bulovka“, „DUR – Frýdlant – Dětrichov“, „DUR – Frýdlant – opatření na stávajících rozváděcích sítích“ je nutné na základě níže uvedených skutečností a žádosti společnosti Sweco Hydroprojekt ze dne 19. 11. 2019 (příloha č. 1 tohoto dodatku) změnit termín dokončení:

- rozsáhlé připomínky Krajské správy silnic Libereckého kraje (viz příloha č. 1)
- komplikované jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou
- komplikovaná jednání s dalšími státními institucemi

Projekt se dotýká katastru několika obcí a není možné tuto akci řádně dokončit v původním termínu.

II. Doba a místo plnění

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat jednotlivé etapy díla v následujících termínech:

Etapa díla	Doba plnění
Dokončení a předání dokumentací pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) pro všechny stavby	nejpozději do 31. 5. 2019 (nemění se – splněno)
Zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí pro všechny stavby	Nejpozději do 31. 12. 2021 (mění se)

XI. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. objednatele 2/2017 ze dne 2. 1. 2017.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou.

Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne usnesením č.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Žádost o změnu termínu plnění.

Ve Frýdlantu dne 16. 12. 2019

V Praze dne 13. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dan Ramzer
starosta města

.....
Ing. Nikola Gorelová Ing. Vladimír Mikule