



DODATEK č. 1



k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka
č.j. HSOL-4583-11/2018 ze dne 6. 9. 2018

(dále jen příkazní smlouva)

č.j. objednatele : HSOL – 4583-14/2018



č.j. zhotovitele:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Se sídlem: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zastoupena: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940, identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Kontaktní osoba: 
E-mail/tel.: 
Datová schránka: u11aa6d
(dále jen příkazce)

a

SAFETY PRO s.r.o.

Se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
Bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s., č.ú. 3882364001/5500.
Zastoupená: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 43822
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Smékal,
E-mail/tel.: 
Dat.schránka : 
(dále jen příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené příkazní smlouvě (dále jen dodatek):

I. Preambule

V průběhu realizace stavby v rámci projektu Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost hasičského záchranného sboru č. CZ.06.1.23/0.0/ 0.0/16_055/0003203 spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v Integrovaném regionálním operačním programu byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce a došlo k prodloužení termínu realizace díla z původních 400 dnů na **567** dnů. Na základě změny podmínek uvedených v zadávací dokumentaci č.j. HSOL-4583-2/2018 se smluvní strany dohodly na navýšení odměny za výkon technického dozoru stavebníka následovně.











II. Předmět dodatku

1. Čl. V odst. 1 příkazní smlouvy se mění odměna takto :

„1. Odměna za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
odměna bez DPH 1 104 062,40 Kč
DPH 231 853,10 Kč
odměna celkem včetně DPH 1 335 915,50 Kč
(milion tři sta třicet pět tisíc devět set patnáct korun českých a 50 haléřů).“

2. Čl. VI odst. 4 příkazní smlouvy nově zní takto :

„4. Strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:

- po prostavění 10 % nákladů na stavbu (včetně prostavěnosti stavby) bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši, tj.  Kč **včetně DPH.**
- po 30 % prostavěnosti stavby bude  vystavena faktura na částku  Kč **včetně DPH,**
- po 50 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku  Kč **včetně DPH,**
- po 70 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku  Kč **včetně DPH,**
- po 80 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku  Kč **včetně DPH**
- po 90 % prostavěnosti stavby bude příkazníkem vystavena faktura na částku  Kč **včetně DPH.**
- zbývajících  Kč včetně DPH bude vyúčtováno fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III. odst. 2 písmenem q) této smlouvy odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků).“

III. Závěrečná ujednání dodatku

- Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od uzavření dodatku.
- Dodatek je vyhotoven pouze v elektronickém originále.

Olomouc

Olomouc

Za příkazce

Za příkazníka



přk. Ing. Karel Kolářík
ředitel



Ing. Jiří Šimčík
jednatel