



KUJIP01EGXP1

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“), s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

pro akci: „II/405 Brtnice – obchvat, PD“

Číslo smlouvy objednatele: 120884

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 050 005 000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: MDS projekt s.r.o.
Adresa: Försterova 175, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Bursa
zástupce pro věci technické: Ing. Jan Bursa
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu: 1212900339/0800
IČO: 27487938
DIČ: CZ27487938
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Hradci králové oddíl C, vložka 21973
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Během posledních měsíců (08-11/2019) došlo ke zdlouhavým jednáním s Městem Brtnice ohledně budoucího převzetí plánovaného (a Městem Brtnice požadovanému) podchodu pro pěší v rámci stavby obchvatu. Přes původní nesouhlasné stanovisko Města Brtnice k PD ve stupni DÚR (právě z důvodu budoucího převzetí podchodu) nakonec po několika jednáních Město Brtnice své stanovisko změnilo a ZM dne 11. 12. 2019 rozhodlo o jeho budoucím převzetí. Na základě tohoto Usnesení ZM bude PD ponechána v původním rozsahu, dokladová část bude doplněna o souhlasné stanovisko Města Brtnice a v 01/2020 bude požádáno o ÚR. Toto zdržení má návaznost

ia časovou posloupnost jednotlivých fází přípravy. Jedná se zejména o posunutí termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí, ostatní lhůty navázané na pravomocné ÚR zůstávají neměnné. Tyto úpravy termínů nemají vliv na smluvní cenu za provedení díla.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 2, odst. 2.7. a s článkem 3, odst. 3.5. smlouvy o provedení veřejné zakázky dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínů plnění díla.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení :	po podpisu smlouvy (předpoklad říjen 2018)
Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)	do 3 měsíců po podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst.2.1.písm.a)	do 31. 8. 2019
Vypracování Oznámení záměru dle odst.2.1.písm.b)	do 31. 7. 2019
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst.2.1.písm.c)	do 31. 12. 2019
Vypracování DSP dle odst.2.1.písm.d)	do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst.2.1.písm.e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst.2.1.písm.f)	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst.2.1.písm.g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů projektové dokumentace a soupis prací v plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.”

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení : po podpisu smlouvy (předpoklad říjen 2018)

Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)	do 3 měsíců po podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst.2.1.písm.a)	do 31. 8. 2019
Vypracování Oznámení záměru dle odst.2.1.písm.b)	do 31. 7. 2019
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst.2.1.písm.c)	do 30. 6. 2020
Vypracování DSP dle odst.2.1.písm.d)	do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst.2.1.písm.e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst.2.1.písm.f)	do 1 měsíce od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst.2.1.písm.g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů projektové dokumentace a soupis prací v plném rozsahu, a to nejpozději dva týdny před předáním čístopisu projektové dokumentace."

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. 120884 ze dne 27. 9. 2018 a Dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2019 (č.123240) tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 120884 ze dne 27. 9. 2018 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.8. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 18. 12. 2019

Objednatel:

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast
dopravy a silničního hospodářství

Ve Vysokém Mýtě dne

Zhotovitel:

.....
Ing. Jan Bursa
jednatel společnosti

.....
MIS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 274 87 938
DIČ: CZ27487938