

**Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: pověřeným řízením ŘSD ČR  
osoba pověřená k uzavření dodatku: ředitel Závodu Brno  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

**Zhotovitel: „Společnost Telematika pro D2“**

**SPEL, a.s.**  
se sídlem Třídvorská 1402, 280 02 Kolín  
zastoupený: statutárním ředitelem  
IČ: 00473057, DIČ: CZ00473057

**ELTODO, a.s.**  
se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha  
zastoupený: předsedou představenstva  
místopředsedou představenstva  
členem představenstva  
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

### **Dodatek č. 2/2019 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-002765 ze dne 14. 6. 2018**

(dále jen „Dodatek č. 2“):

#### **Článek 1.**

##### **Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 6. 2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-002765 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „D2 km 2,000 – 60,000 / modernizace IDS, telematika, a to v rozsahu technické specifikace, jež je nedílnou součástí Smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany současně shodně prohlašují, že dne 7. 11. 2019 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1/20019 ke Smlouvě, jehož předmětem byl zejména posun doby pro uvedení stavby do provozu včetně navazující doby pro dokončení díla a současně i vyjmutí části předmětu díla ve vazbě na zjištěné nevyhovujících předepsané vlastnosti vybraného úseku dálnice D2 km 3,2 – 9,7 vlevo stanovené výrobcem dotčené technologie stavebního objektu SO 499.6 WIM.
- 1.3. Smluvní strany dále pak berou na vědomí skutečnost, že došlo k prověření základních mechanických vlastností dotčeného úseku dálnice D2, ze kterých vyplývá skutečnost, že dotčený úsek splňuje veškeré kvalitativní vlastnosti stanovené TKP a TP.

- 1.4. Smluvní strany, při respektování skutečnosti, specifikované v předchozím odstavci 1.3, shodně konstatují, že lze na základě zjištěných údajů dovozovat možnost instalace části technologie stavebního objektu SO 499.6 WIM v úseku D2 km 3,2 – 9,7 vlevo za podmínky provedení nových měření vozovky metodami FWD a IRI.
- 1.5. Smluvní strany současně shodně konstatují, že dodatečná měření je možné realizovat s ohledem na klimatické podmínky nejdříve v období 03-04/2020.
- 1.6. Smluvní strany berou současně na vědomí, že výsledky získané těmito dodatečnými měřeními mohou vyvolávat technologické úpravy příslušné části technologie stavebního objektu SO 499.6 WIM tak, aby byla zajištěna a garantována plná funkčnost stavebního objektu SO 499.6 WIM, resp. celého Díla.
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny lhůt i věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## Článek 2.

### Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení podčlánku 1.1.3.3 a 1.1.3.10 Přílohy k nabídce, jež je nedílnou součástí Smlouvy, a jež nově zní:

Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	<b>31. 07. 2020</b>
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	<b>30. 06. 2020</b>

- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly, že předmět plnění se upravuje o rozsah stavebních prací specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

## Článek 3.

### Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha č. 1.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – soupis dodatečných prací

Za objednatele:

V Brně dne 16.12.2019

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

Za zhotovitele:

V Kolíně dne

- 4 -12- 2019

statutární ředitel  
SPEL, a.s.

ELTODO a.s.

ELTODO a.s.

člen představenstva