

Změnový list č. 4 (10/2019)

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
PS_02 Armaturní šachta a vedení po lávce

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

Pořadové číslo
ZBV:

4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 4.7.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: ZEMPRA DC s.r.o. se sídlem Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII Boletice nad Labem

Přílohy Změnového listu:

1. návrh ocenění změny včetně dokumentace množství

Paré
č.

Příjemce

1

Objednatel ŘVC ČR

2

Správce stavby

3

Zhotovitel

4

Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1. Realizace montáže potrubí vedení po lávce, byla v projektové dokumentaci uvedena z pronajaté pramice. Vzhledem k vodnímu stavu, bylo možné z pronajaté pramice provádět jen ¼ prací. Pro montáž zbylých ¾ délky potrubí vedeného po lávce, zhotovitel musel zajistit lešení. Ve změnovém listě předkládáme kalkulaci za zajištění lešení.

Změna nemá vliv na termín realizace.

Změna závazků podléhá § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 sb. v aktuálním znění.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0	75 012,00 Kč	75 012,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dní	

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A

B

C

D

E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření

předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Autorský dozor:			datum	2.12.2019	Podpis	
Vyjádření:						
Garant smlouvy objednatele			datum	2.12.2019		
Supervize			datum			
Zástupce Objednatele (Správce stavby)			datum	2.12.2019		
Vyjádření:						

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/ŘVC/151/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady		
týká se bodu č. 7 Přílohy k nabídce „Postup při variacích“	Kč vč. DPH 90 764,52			
Objednatel:	Ing. Lubomír Fojtů	5.12.2019	datum	
vedoucí oddělení garanta smlouvy:		5.12.2019	datum	
příkazce operace:	Ing. Lubomír Fojtů	5.12.2019	datum	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:		5.12.2019	datum	
Statutární orgán – ředitel	Ing. Lubomír Fojtů	5.12.2019	datum	
Zhotovitel		2.12.2019	datum	

Císlo pare:

Ocenění změnového listu č. 4

Stavba: Přípojka E.Beneše

Objekt: PS 02_armaturní šachta a vedení po lávce

Objednatel: Ředitelství vodních cest - Česká republika

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: ZEMPRA DC s.r.o.

Datum: 17. 10. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	003	942111821	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 20 m	m2	168.000	
2	003	942211121	Montáž lešení vysunutého dílcového s podepřením v do 20 m	m2	168.000	
3	003	942211221	Příplatek k lešení vysunutému dílcovému s podepřením v do 20 m za první a ZKD den použití	m2	3 360.000	

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8

Přesun stavebních kapacit

4	000	081002SPC	Doprava lešení na stavbu a zpět + odvoz ze stavby a zpět (4x)	km	428.000	
---	-----	-----------	---	----	---------	--

Celkem