

Změnový list - celkový

| | | | | |
|---|--|--|------------|-------------------------------|
| Předmět díla: | III/11726 <i>opěrná zeď Strašice</i> | | | |
| Objednatel č. 1 | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň | | | |
| Objednatel č. 2 | Obec Strašice, č.p. 276, 338 45 Strašice | | | |
| Zhotovitel: | SANAP společnost s ručením omezeným | | | |
| TDS: | IKA FINAL, spol. s r.o. | | | |
| Projektant: | Ing. Daniela Škubalová - Projekční kancelář | | | |
| Popis změny: | | | | |
| <p>SÚS PK: SO 101 - Komunikace, SO 201 - Opěrná zeď, VON - Vedlejší a ostatní náklady</p> <p>- z důvodu špatných klimatických podmínek, během výstavby, bylo nutné provádět opakovaně některé práce (čerpání vody v zatopeném výkopu, vyčištění výkopu ručně od naplavenin, ruční výkop sesunutého materiálu do výkopu, čištění bednění a výztuže od bahna a naplavenin, drobné opravy bednění, oprava a doplnění těsnících hrázek pro převod vody, přetěsnění potrubí pro převedení vody, čištění nových betonů od bahna a naplavenin tlakovou vodou);</p> <p>- z důvodu umístění potrubí tlakové kanalizace a vody v těsné blízkosti projektované opěrné zdi bylo nutné přijmout následující opatření (hloubení a výkop v prostoru kolem obou potrubí provádět ručně a se zvýšenou opatrností, obě potrubí bylo nutno postupně zajišťovat stabilním podepřením tak, aby zůstala nepoškozena;</p> <p>- bylo provedeno narovnáání množství a výměr dle skutečného provedení stavby;</p> <p>z důvodu havarijního stavu komunikace a dalšího poškození - z důvodu používání jako přístupová trasa stavby, bylo rozhodnuto o prodloužení úpravy asfaltového povrchu;</p> <p>- odečet neprovedených prací - u vedlejších a ostatních nákladů;</p> | | | | |
| údaje o změně | Změnu vyvolal: | <i>objednatel č. 1</i> | | |
| | Jedná se o změnu: | <i>dle § 222 zák. 136/2016 odst. 2 a 4</i> | | |
| | Způsob projekčního řešení změny: | <i>zápisy z KD</i> | | |
| údaje o ceně díla | ocenění změny předložil: Zhotovitel | Cenová změna za dodatek č. 2 bez DPH | | |
| | náklady na změnu bez DPH | -792,50 Kč | | |
| | Výše DPH sazba: 21% | -166,43 Kč | | |
| | náklady na změnu vč. DPH | -958,93 Kč | | |
| | Cena díla bez DPH (dle SOD) | 7 807 390,74 Kč | | |
| | Cena po přechozích dodatcích bez DPH | 7 807 390,74 Kč | | |
| | Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH | 7 806 598,24 Kč | | |
| | Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH | 9 445 983,87 Kč | | |
| Změny | Méněpráce celkem bez DPH | -1 020 241,26 Kč | -792,50 Kč | Celková hodnota změny bez DPH |
| | Vícepráce celkem bez DPH | 1 019 448,76 Kč | | |
| Tremin | Vliv změny na termín dokončení díla: | žádný | | |
| Odsouhlasení změny | Změnu odsouhlasil: | datum | podpis | |
| | Zhotovitel: | | | |
| | TDS: | | | |
| | Projektant: | | | |
| | Objednatel č. 1: | | | |
| | Objednatel č. 2: | | | |
| Přílohy | Přílohy: Změnové listy a rozpočty č. 1 a 2 | | | |