

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

000/1

Číslo ZBV:

4

Objednatel:

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 170891095

Zhotovitel:

Společnost „Řevnice ČNES + PKB“
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734správce společnosti
ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 477 81 734

společník

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno
IČ: 27900096

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	0,00	242 627,67	242 627,67

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	0,00	242 627,67	242 627,67

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

000/1

Číslo ZBV:

4

Vedlejší a ostatní náklady

Strany smlouvy o dílo č. 1688/00066001/2018 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 28.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11,150 00 Praha 5

Zhotovitel: Sdružení společnosti „Řevnice ČNES + PKB“ vedoucí účastník ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Zhotovitel: Sdružení společnosti „Řevnice ČNES + PKB“

ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	16	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2, 3	Zhotovitel
4	Projektant
5	TDI

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

V průběhu výstavby došlo k havarijnímu stavu opěrné zdi, tato situace se promítla na dokončení prováděného díla. Na základě těchto skutečností bylo nutné upravit nejen položky v objektu SO 102.2, ale bylo nutné i objekt SO 000 navýšit v některých položkách. Položky č.3 (030001000), č. 6 (060001000) a č. 7 (070001000) byly navýšeny z důvodu prodloužení doby výstavby. U položek č. 6 a 7 je tato situace umocněna skutečností, že výstavba probíhá v těžce přístupném terénu a v ochranném pásmu železnice, tudíž práce musela být prováděna ručně se zvýšenou opatrností. Doba výstavby podle SoD a dodatku č. 1 SoD 150 dní byla prodloužena dodatkem č. 2 SoD a skutečné prodloužení činí 59 dní, tj. 39,3 % (výpočet je v příloze č. 7).

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. §10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	242 627,67	242 627,67	242 627,67

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Petr Bárta	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Vladimír Koniček	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Rudolf Brogel	datum	podpis
Supervize	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Ladislav Bak	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA datum podpis

Zhotovitel jméno Petr Horák datum podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby:	III/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II.etapa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 238 550,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 238 550,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	242 627,67	242 627,67	19,59%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 481 177,67	242 627,67	19,59%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Petr Bárta
 Projektant (autorský dozor): Ing. Vladimír Konič
 Stavební dozor: Ing. Rudolf Broge
 Zástupce Objednatele: Ing. Ladislav Bak
 Zaměstnanec KSÚS SK
 odpovědný za cenové
 projednání Změny: Petr Heinrich

Název stavby:		II/115 a III/11517 Revnice, průtah – II.etapa						ZMĚNA SOUPISU PRÁCI (SO/PS)					
Číslo SO/PS:		000/1						000/1					
Název SO/PS:		Vedlejší a ostatní náklady						Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						616 850,00	0,00	242 627,67	859 477,67	242 627,67	118,00%
3	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1,393	0,393	355 500,00	355 500,00		139 830,00	495 330,00	139 830,00	39,33%
6	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	1,393	0,393	126 050,00	126 050,00		49 579,67	175 629,67	49 579,67	39,33%
7	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	1,393	0,393	135 300,00	135 300,00		53 218,00	188 518,00	53 218,00	39,33%
		Celkem						616 850,00	0,00	242 627,67	859 477,67	242 627,67	

Název a evidenční číslo Stavby: II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II.etapa

	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	19 889 041,90
1=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	24 197 085,75
2a=2x1,2	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	29 278 473,75
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	121,66%
4=25/1*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=28/1*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=19/1*100	Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)	-1,74%

6=32+33	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 308 043,85
7=(6/1)*100	Sledování limitů 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	21,66%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 966 712,57

- 1 -			- 2 -		
Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)		
Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
18=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24
- 345 213,35	4 653 257,20	4 308 043,85	0,00	0,00	0,00
- 345 213,35	4 104 587,01	3 759 373,66			0,00
0,00	15 536,68	15 536,68			0,00
0,00	290 505,84	290 505,84			0,00
0,00	242 627,67	242 627,67			0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	18=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26
		II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II.etapa	- 345 213,35	4 653 257,20	4 308 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1	Rekonstrukce silnice III/115 17 / úprava konstrukčních vrstev vozovky	- 345 213,35	4 104 587,01	3 759 373,66			0,00			0,00
102.2	2	Římsa / oprava římsy	0,00	15 536,68	15 536,68			0,00			0,00
102.2	3	Římsa / oprava římsy – doplnění vypadaného kamenného zdiva	0,00	290 505,84	290 505,84			0,00			0,00
000	4	Vedlejší a ostatní náklady / navýšení nákladů z důvodu prodloužení doby výstavby	0,00	242 627,67	242 627,67			0,00			0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název a evidenční číslo stavby:	II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo (počet listů)
07 Změnový soupis prací SO 000 po ZBV 1	1	
08 Protokol o předání staveniště	4	
09 Protokol o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené stavby	4	
10 Dodatek SoD č. 1	2	
11 Dodatek SoD č. 2	4	
12 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	16	

Doba výstavby dle SOD a dodatku č.1... 60+90 = 150 dní

1,000

ZBV č.1

Prodloužení výstavby dle dodatku č.2 do 31. 8.2019

Zahájení výstavby 1. 10. 2018, přerušení prací 30. 11. 2018 - 18. 3. 2019,
pokračování výstavby 19. 3. 2019 - 14. 8. 2019 (dokončení dle skutečnosti
viz zápis v předávacím protokolu), tzn. Skutečně navýšení o 59 dní

0,393

1/150*59

Součet

1,393

4	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	1,000
5	050001000	Finanční náklady	Kč	1,000	1,000
6	060001000	Územní plivly	Kč	1,000	1,393

Doba výstavby dle SOD a dodatku č.1 (60+90 = 150 dní)

1,000

ZBV č.1

Prodloužení výstavby dle dodatku č.2 do 31. 8.2019

Zahájení výstavby 1. 10. 2018, přerušení prací 30. 11. 2018 - 18. 3. 2019,
pokračování výstavby 19. 3. 2019 - 14. 8. 2019 (dokončení dle skutečnosti
viz zápis v předávacím protokolu), tzn. Skutečně navýšení o 59 dní

0,393

1/150*59

Součet

1,393

7	070001000	Provozní plivly	Kč	1,000	1,393
---	-----------	-----------------	----	-------	-------

Doba výstavby dle SOD a dodatku č.1 (60+90 = 150 dní)

1,000

ZBV č.1

Prodloužení výstavby dle dodatku č.2 do 31. 8.2019

Zahájení výstavby 1. 10. 2018, přerušení prací 30. 11. 2018 - 18. 3. 2019,
pokračování výstavby 19. 3. 2019 - 14. 8. 2019 (dokončení dle skutečnosti
viz zápis v předávacím protokolu), tzn. Skutečně navýšení o 59 dní

0,393

1/150*59

Součet

1,393

8	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	1,000
9	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	1,000
		Celkem			

		1 238 550,00	0,00	242 627,67	1 481 177,68	242 627,67	19,59%
0,000	124 450,00	124 450,00	0,00	0,00	124 450,00	0,00	0,00%
0,000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
0,393	355 500,00	355 500,00	0,00	139 830,00	495 330,00	139 830,00	39,33%

0,000	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00%
0,000	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00%
0,393	126 050,00	126 050,00	0,00	49 579,67	175 629,67	49 579,67	39,33%

0,393	135 300,00	135 300,00	0,00	53 218,00	188 518,00	53 218,00	39,33%
-------	------------	------------	------	-----------	------------	-----------	--------

0,000	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00%
0,000	29 650,00	29 650,00	0,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00%
		1 238 550,00	0,00	242 627,67	1 481 177,68	242 627,67	19,59%

„II/115 a III/11517 Řevnice, průtah, II. etapa“

Protokol z předání staveniště

A. Identifikační údaje

1. Název stavby: „II/115 a III/11517 Řevnice, průtah, II. etapa“
2. Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ 00066001
zastoupený Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem
3. Zástupci objednatel: **Ing. Ladislav Bak**
4. Stavební dozor: **DS engineering PLUS, a.s.**
se sídlem Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen ve věcech technických: **Ing. Rudolf Brogel**
5. Koordinátor BOZP **DS engineering PLUS, a.s.**
se sídlem Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen ve věcech technických: **Ing. Rudolf Brogel**
6. Zpracovatel DSP, PDPS, AD:
PRAGOPROJEKR, a.s.
Se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČ 45272387
hlavní inženýr Ing. Marcela Matějková
autorský dozor (AD) Koníček
7. Zhotovitel stavby: **ČNES dopravní stavby, a.s.**
Se sídlem Milady Horákové 2764, PSČ 272 01 Kladno
a
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
se sídlem Milady Horákové 2764, PSČ 272 01 Kladno
8. Zástupci zhotovitele: **Tomáš Kunc**

Petr Bárta

z
9. Termíny: zahájení: **1. 10. 2018**

předpokládané ukončení: **do 2 měsíců**

B. Předmět předání staveniště

Dnešním dnem se předání staveniště dokončuje a zahajují se samotné stavební práce. Staveniště se předává dle smlouvy o dílo č. 1688/00066001/2018 se zhotovitelem. Práce budou probíhat podle předaného harmonogramu.

Zhotovitel je dle smlouvy s objednatelem povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli do 2 měsíců od předání staveniště zhotoviteli.

Předmětem předání staveniště je: **rekonstrukce komunikace v km 0,280 až 0,550 v délce 0,270 km (odstranění kostek a rekonstrukce včetně podkladových vrstev, v km 0,550 až 1,010 v délce 0,460 km rekonstrukce a odvodnění v celé délce 0,730 km.**

Místo stavby: silnice III/11517 v km 0,280 – 1,010, v celkové délce 730 m, uzlové body 1241A062 – 1241B005, okr. Praha - západ, středisko Zbraslav.

C. Náležitosti k předmětu předání staveniště

Zhotoviteli se předává:
Projektová dokumentace
Vyjádření k sítím

D. Vytyčení obvodu staveniště, základní vytyčovací síť

Objednatel upozorňuje zhotovitele na požadavek striktního dodržování hranic staveniště.

Vytyčení staveniště – vytyčení jednotlivých podzemních inženýrských sítí si zajistí zhotovitel v rámci stavby podle potřeby. Zajistí vytyčovací protokoly a provede zápis do stavebního deníku. Podklady předané elektronicky

E. Příjezdy na staveniště a přepravní trasy

K přepravě bude využita silnice II/115 a III/11517.

F. Nakládání s pokácenými dřevinami.

Kácení dřevin v rámci stavby nebude prováděno.

G. Práce prováděné v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí

Objednatel upozorňuje zhotovitele na dodržování podmínek stanovených správci sítí při pracích v blízkosti těchto vedení a jejich přeložkách.

H. Různé

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost dodržování všech podmínek uvedených v předané dokladové části.

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR (zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). Zavazuje se, zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.

Zhotovitel bude vést jeden SD, který bude k dispozici na stavbě.

Na stavbě budou kontrolní dny, první bude dle upřesnění stavebním dozorem.

Před skutečným zahájením stavebních prací bude zhotovitel informovat majitele sousedních pozemků o zahájení stavby, včetně zajištění bezpečného přístupu.

Zhotovitel zodpovídá za škody, vzniklé činností zhotovitele, které by mohly vzniknout v průběhu prací na majetku investora a majitelů sousedních nemovitostí.

Napájecí body elektrické energie popřípadě vody bude zhotovitel řešit samostatně s příslušnými majiteli resp. správci inženýrských sítí.

Zhotovitel zajistí osazení informační tabule s označením investora, projektanta, zhotovitele, technického dozoru (KSÚS) na viditelném místě, a to na silnici III/11517 na hranici stavby.

Po dokončení stavby bude zhotovitelem předána závěrečná zpráva se všemi doklady v písemné formě 2x - vyhotoveních a na CD + fotodokumentace z průběhu plnění díla.

Cena díla bude uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku - dle smlouvy čl. 9.

Závěr

Objednatel předává zhotoviteli staveniště stavby **1. 10. 2018**.

Zhotovitel toto staveniště přejímá ke dni **1. 10. 2018** a prohlašuje, že jsou mu známy podmínky jeho užívání.

Smluvní strany prohlašují, že tento protokol byl sepsán podle skutečného stavu a v souladu s projevy vůle smluvních stran, které si jej řádně přečetly a na důkaz závaznosti a souhlasu jej podepisují.

V Řevnicích dne 1. 10. 2018

Předává:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5:

Přebírá zhotovitel stavby:

ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764, PSČ 272 01 Kladno
a
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, PSČ 272 01 Kladno

Stavební dozor a BOZP

DS engineering PLUS, a.s.
se sídlem Chebská 113, 360 06 Karlovy Vary

Přílohy: - Prezenční listina

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
dokončené budovy nebo stavby
nebo její dokončené části**

Přejímací organizace název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu: 1688/00066001/2018
Datum zahájení přejímacího řízení: 14.8.2019	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II. etapa“
Místo realizace akce: Středočeský kraj, silnice II/115 a III/11517 Řevnice Popis: rekonstrukce komunikace III/11517 v km 0,280 až 0,550, v délce 0,270 km (odstranění kostek a rekonstrukce včetně podkladových vrstev, šířka komunikace cca 11 m), v km 0,550 až 1,010 v délce 0,460 km rekonstrukce a odvodnění silnice (šířka komunikace cca 7,4 m), v celkové délce cca 0,739 km.	
Odpovědný stavbyvedoucí ČNES dopravní stavby, a.s. Milady Horákové 2764 272 01 Kladno Petr Bárta	Generální projektant PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšánce 1668/16, 147 54, Praha 4
Technický dozor investora DS engineering PLUS, a.s. Chebská 113, 360 06, Karlovy Vary Ing. Rudolf Brogel	Zhotovitel: ČNES dopravní stavby, a.s. Milady Horákové 2764 272 01 Kladno
Stavební povolení: č. j. MUCE 49534/2013 SOU dne 25.11.2013 Prodloužení č.j. MUCE 69166/2015 OSU ze dne 14.12.2015 Stavba byla zahájena realizací úseku silnice II/115 v roce 2016 firmou ČNES.	Vydané: MÚ Černošice, Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

Smlouva o dílo č. 1688/00066001/2018
ze dne 28.6.2018

Dodatek č. 1 - 1688/00066001/2018/ ze dne 5.12.2018
Dodatek č. 2 - 1688/00066001/2018/ ze dne 9.7.2019

Datum zahájení prací
podle smlouvy o dílo do 10 dnů od
převzetí staveniště

1.10.2018

Datum dokončení prací
podle smlouvy a dodatků o dílo: do
31.8.2019

Skutečný termín zahájení:

1.10.2018

Skutečný termín dokončení prací: 14.8.2019

Přerušeni prací na zimní období od 30.11.2018
do 18.3.2019

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody

ZBV 1: na základě diagnostiky, provedena změna v konstrukčních vrstvách v km 0,280 až
0,55, ZBV 2 týká se většího rozsahu dozvěnění římsy opěry a ZBV 3 týkající se přezděnění opěrné
zdi po havárii

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad

ne

Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad

ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

ne

Termín úplného vyklizení staveniště: 14.8.2019

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní přejímka dokladů celé ukončené celé stavby bude do 30.8.2019

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

V rámci administrativní přejímky dokladů

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

ne

Cena dle smlouvy:

bez DPH: 19 889 041,90 Kč

DPH: 4 176 698,80 Kč

Celková cena vč. DPH: 24 065 740,70 Kč

ZBV č. 1 bez DPH: 23 648 415,56 Kč

DPH: 4 966 167,26 Kč

Celková cena vč. DPH: 28 614 582,82 Kč

ZBV č. 2 bez DPH: 23 663 952,24 Kč

DPH: 4 969 429,97 Kč

Celková cena vč. DPH: 28 633 382,21 Kč

Konečná cena bude stanovena až po projednání a schválení zpracovávané ZBV č.3.

Záruční doba (konečné datum): 60 měsíců do 14.8.2024

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

ne

Vyjádření účastníků řízení:

ne

Datum skončení přejímacího řízení: 14.8.2019

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II. etapa“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.

	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele	Petr Bárta	
Zástupci přejímací organizace	Karel Motal	
Zástupci budoucího uživatele	Ladislav Bak	
Ostatní účastníci řízení DS engineering PLUS, a.s.	Rudolf Brogel	

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1688/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01,

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4964, zastoupenou Petrem Horákem, na základě plné moci jako správce společnosti „Řevnice ČNES + PKB“ se sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

IČO: 279 00 096

DIČ: CZ27900096

Zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11881 Zastoupenou ČNES dopravní stavby, a.s., na základě smlouvy o společnosti jako společník společnosti „Řevnice ČNES + PKB“ se sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II. etapa“ (dále jen „Dílo“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 2 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

II. PŘEDMĚT DODATKU

3. S ohledem na skutečnost, že Dne 2.11.2018 se konal kontrolní den stavby, na kterém bylo mimo jiné konstatováno, že „realizace SO 302 probíhá dle předaného harmonogramu. Práce na SO 102 nelze s ohledem k zastižení konstrukčních vrstev odlišných od zadání stavby zahájit, dokud nebude stanoveno a odsouhlaseno nové technické řešení.

Smluvní strany se dohodly, že v roce 2018 se bude zrealizovat SO 302. Současně bylo na předemném kontrolním dni stavby konstatováno, že výsledky odebraných vzorků ze skladby stávající komunikace budou Objednateli předány k odsouhlasení. Po odsouhlasení budou výsledky předány projektantovi RDS k vypracování upřesnění návrhu skladby komunikace. Toto se předpokládá do konce roku 2018.

Dílo bude dokončeno do 5 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. Vzhledem k tomu, že zahájení prací na SO 102 Rekonstrukce silnice III/11517 ulice Komenského a Třebáňská připadá do zimního období, práce na SO 102 Rekonstrukce silnice III/11517 ulice Komenského a Třebáňská zahájí Zhotovitel dne 18.03.2019 s tím, že v případě nepříznivých klimatických podmínek budou práce na předemném stavebním objektu zahájeny déle.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne
Objednatel: - 5. 12. 2018

V Kladně dne : 28.11. 2018
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ČNES dopravní stavby a.s.
Petr Horák, na základě plné moci
jako správce společnosti „Řevnice ČNES + PKB“

Pozemní komunikace Bohemia a.s.
Petr Horák, na základě plné moci
jako společník společnosti „Řevnice ČNES +
PKB“

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1688/00066001/2018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01,
IČO: 477 81 734
DIČ: CZ47781734,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, sp. zn. B 4964, zastoupenou Petrem Horákem, na základě plné moci jako správce společnosti „Řevnice ČNES + PKB“ se sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

a

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
IČO: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

Zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11881 Zastoupenou ČNES dopravní stavby, a.s., na základě smlouvy o společnosti jako společník společnosti „Řevnice ČNES + PKB“ se sídlem Kladno - Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II. etapa“ (dále jen „Dílo“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 5 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
- 3.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Dle místního šetření ze dne 20.5.2019 (viz příloha č.1 - zápis v SD list č.79823) bylo nutné přistoupit k opravě opěrné zdi viz objekt SO 102.2 . Tato opěrná zeď vykazuje známky pohybu zejména praskliny a uvolněné kamenivo, na základě těchto zjištěných skutečností bylo nutné přistoupit ke zpracování návrhu technického řešení, které by zachovalo bezpečnost a stabilitu této opěrné zdi a to i vzhledem ke skutečnosti, že dojde k navýšení rozsahu stavebních prací nad rámec výše uvedené smlouvy. Při zahájení přejímacího řízení (viz příloha č.2 - zápis v SD list č. 79837) předal autorský dozor návrh řešení vzniklých poruch opěrné zdi. Vzhledem k řešení tohoto problému dojde ke změnám, které nemohl zhotovitel předvídat a které bude nutné řešit ZBV č.3 této stavby.
2. Dílo bude dokončeno do 31.8.2019 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne - 9. 07. 2019
Objednatel:

V Kladně dne : 2.6. 2019
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ČNES dopravní stavby a.s.
Petr Horák, na základě plné moci
jako správce společnosti „Řevnice ČNES + PKB“

Pozemní komunikace Bohemia a.s.
Petr Horák, na základě plné moci
jako společník společnosti „Řevnice ČNES + PKB“

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8883095
ID verze:	9572631
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.07.2019 14:00:08
Zveřejňující subjekt:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (a6ejgmx)
ID návazné smlouvy:	5584255
Email pro zaslání potvrzení:	sabina.kolocova@ksus.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
IČO:	00066001
Datová schránka:	a6ejgmx
Adresa:	Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Textové označení:	II/115 a III/11517 Řevnice, průtah - II. etapa, Dodatek č. 2
Datum uzavření:	09.07.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	1688/00066001/2018/2/2019
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ČNES dopravní stavby, a.s.
IČO:	47781734
Datová schránka:	
Adresa:	Milady Horákové 2764, Kladno, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce
Název:	POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
IČO:	27900096
Datová schránka:	
Adresa:	Milady Horákové 2764, Kladno, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Přílohy:

Dodatek č. 2.pdf
100.44 kB, 09.07.2019 14:01:30
5659247dafdc58759cb3dca2a20f2da3b0e03ae7061a05a33841ea05006e6c05

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9572631>



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**ČNES dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno**

Vás dopis značkovze dne

Naše značka
34643/2019-KSUS

Vyřízení/telefon
Bak /

Praha
1.07.2019

**Věc: Vyjádření ke změnám u stavby „II/115 a III/11517 Řevnice, průtah – II.
etapa“**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace jako správce silnic II. a III. třídy a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. silnice II/115 a III/11517 na základě zjištění při pracích došlo k vypadávání kamenů z opěrné zdi a její vyboulení. Dle rozhodnutí projektant – AD zpracuje návrh na zajištění havarijního stavu opěrné zdi vzniklé při opravě silnice. Zhotovitel na základě těchto skutečností zpracuje změny na stavbě do změnových listů (ZBV) a požádá o prodloužení termínu realizace stavby.

S pozdravem

**Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno**