



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2019/006

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a technické správy OMI MmP;

tel. 466 859 449; e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz

paní – technikem odd. investic a tech. správy OMI MmP;
tel. 466 859 422; e-mail:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupený ve věcech smluvních: , ředitel oblasti Sever

Zastoupený ve věcech technických: , stavbyvedoucí

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0602294

Tel:

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

Zhotovitel je/~~není~~* plátcem DPH.

*(nehodící se škrtně)

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 29.5.2019 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2019/006 jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: „Náhrdelník na Chrudimce“ (dále jen jako „SOD“).

Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu územního řízení, tudíž i s přístupovými schodišti k řece Chrudimce. Přístupová schodiště se nerealizovala a proto není důvod kácet stromy mimo rozsah stavby. V rozhodnutí na kácení byla podmínka pokácet 14 dnů před realizací, z tohoto důvodu jsou položky kácení a náhradní výsadba odečítány. Ostatní kácení včetně náhradní výsadby proběhlo v souladu se smlouvou o dílo, a to v rámci stavebního objektu SO 100 Komunikace.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou vliv na provedení díla, neboť dochází k nerealizaci původně plánovaného objektu SO 801.2 kácení dřevin-Nezpůsobilé.

Z důvodu výše uvedené nerealizace, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na provedení méněprací, jejichž specifikace je uvedena v příloze č.2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2, s cenou méněprací ve výši 239.400,00 Kč bez DPH.

II.

Na základě dohodnutých méněprací a dle tohoto dodatku č.2 zní cena za dílo nově takto:

Původní cena dle SOD bez DPH	12. 750.000,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č.1 bez DPH	-1.256.775,17
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	11.493.224,83
Cena méněprací dle dodatku č.2	- 239 400,00 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č.2 bez DPH	11.253.824,83 Kč
21%DPH	2.363.303,21 Kč
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 2 vč. DPH	13.617 128,04 Kč

(slovy: třináct milionů šest set sedmnáct tisíc sto dvacet osm korun českých čtyři haléře včetně DPH)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2019-006 ze dne 29.5.2019 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č.2 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 4.11.2019 č. usnesení R/ 2329 /2019.

Příloha č.1: Změnový list č. 2

č. 2: Specifikace méněprací

V Pardubicích

V Praze

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

Ing. Martin Charvát
primátor města

.....

ředitel oblasti Sever



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Náhrdelník na Chrudimce (úsek 66)		
Změnový list č. 2		SOD	č.OVZ/VZZR/2019/006
<u>Popis Změny:</u> SO 801.2 Kácení dřevin-nezpůsobilé			
<u>Popis příčiny Změny:</u> Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu územního řízení, tudíž i s přístupovými schodišti k řece Chrudimce. Přístupová schodiště se nerealizovala a proto není důvod kácet stromy mimo rozsah stavby. V rozhodnutí na kácení byla podmínka pokácet 14 dnů před realizací, z tohoto důvodu jsou položky kácení a náhradní výsadba odečítány. Ostatní kácení včetně náhradní výsadby proběhlo v souladu se smlouvou o dílo a to v rámci stavebního objektu SO 100 Komunikace.			
<u>Popis způsobu ocenění změny:</u> Vzniklé méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla a v souladu s SOD. Na základě ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 2 k SOD č. OVZ/VZZR/2019/006			
<u>Odkazy:</u> Příloha č. 1 – rozpočet ZL č.2,			

Technik OITS OMI MmP:

Dne :

Podpis: _____

Stanovisko projektanta: **PRODIN a.s.**

Souhlasí:

Stanovisko zhotovitele:

Souhlasí:

Ocenění dohodnuté změny:

Cena méněprací činí: - 239.400,00 Kč bez DPH - 289 674,00 Kč s DPH

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 11.493.224,83 Kč
Včetně DPH: 13.906.802,04 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 11 253 824,83 Kč
Včetně DPH: 13 617 128,04 Kč

Způsob finančního krytí změny: méněpráce

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Přílohy: 1

Počet/listů:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Podpis: _____

Datum:

Převzal dne:



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: MS1954 meneprace_rijen_Nahrdeľnik Chrudimky_
Rozpočet: SO 801.2 Kácení dřevin - Nezpůsobilé

SO 801.2	-239 400,00
----------	-------------

Poř. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková 9	Celkem 10
1			Zemní práce				-239 400,00
1	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ s vytažením pařezu, štěpkování větví a odvoz na skládku včetně případného poplatku -13=13,000 [A]	KUS	-13,000	11 550,00	-150 150,00
2	184B15		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M - 17=17,000 [A]	KUS	-17,000	5 250,00	-89 250,00