

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 587/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 178/2019

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **LENIA spol. s r. o.**
sídlo: Záhořanského 2008/5, Nové Město, 120 00 Praha 2
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Ivan Marťák, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Ivan Marťák, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel

IČO: 41186176
DIČ: CZ41186176
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 2889
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 1. 4. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Dráteník, Záskalská, Obecnice, Pílská, Láz – zabezpečovací systémy VD**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Předmětem smlouvy o dílo bylo zhotovení stavby s názvem „**VD Obecnice – zabezpečovací systémy VD**“.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je posun termínů pro dokončení stavebních prací na díle, zkušební provoz a předání a převzetí dokončeného díla, to vše v souladu s čl. II odst. 3 smlouvy o dílo, jehož potřeba vznikla z důvodu zjištění mimořádných a nepředvídatelných překážek spočívajících v nepředvídatelných odlišnostech projektové dokumentace od

skutečného stavu, a to zejména při připojování nových systémů do stávajících, nedostatečně kapacitních rozvaděčů, které objednatel nemohl předvídat ani přes vynaložení náležité péče a které zapříčinily zdržení montážních prací pro připojování nových systémů na dotčeném úseku stavby. Tyto skutečnosti si dále vyžádaly změnu rozsahu díla, jejíž provedení je časově náročné. Změna rozsahu díla spojená se souvisejícími dodatečnými pracemi bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. Lhůty a podmínky realizace díla, se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních a montážních prací na díle, vč. jeho zprovoznění:
nejpozději do **30. 4. 2020**
 - c) zkušební provoz:
nejpozději do **29. 5. 2020, vč. jeho zprovoznění**
 - d) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **5. 6. 2020**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Ivan Marťák
jednatel
LENIA spol. s r. o.