

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 3. 11. 2016 podle zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 390 033 / 2016 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **20160372**

„Oprava TK koleje Mšeno – Ml. Boleslav“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená **Ing. Zdeňkem Vondrákem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137/46, PSČ 198 21

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 4528

zastoupená

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11. „Závěrečná ustanovení“, bodu 11.1; uzavřené smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu více-méně prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní)	20 994 904,94 Kč
Cena dodatku č. 1 (více práce)	1 948 048,00 Kč
Cena dodatku č. 1 (méně práce)	242 536,80 Kč
Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH	22 700 416,14 Kč

Zdůvodnění:

Vícepráce:

Položky č. 30, 31 – v průběhu stavby byly zhotoviteli dodány užití kolejnice odlišných délek, než se předpokládalo. Tímto došlo k navýšení potřebných svarů včetně dosažení dovolené upínací teploty k opravě a dokončení BK.

Položky č. 43, 53, N1 – zástupcem objednatele byla v průběhu stavby zjištěna nefunkčnost odvodnění železničního svršku, která je z důvodu bezpečnosti provozu železniční dopravy v období nepříznivých klimatických podmínkách, vážným rizikem ve věci vzniku poruchy GPK.

V průběhu přípravy zadávací dokumentace toto riziko nebylo patrné z důvodu silného zanesení příkopů a železničního svršku vegetací. Po dohodě objednatele se zhotovitelem bylo odsouhlaseno provedení opravy odvodňovacího zařízení včetně odvozu a uložení odpadu na skládku. Nová položka č. N1 byla oceněna zhotovitelem a objednatelem následně cena tímto ZL odsouhlasena jako v místě a čase obvyklá.

Méněpráce:

Položky č. 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25 – v průběhu stavby bylo zjištěno stavebním dozorem, že počet pražců určených k pokládce při rozdělení „c“ uvedeném v technické zprávě zadávací dokumentace je v rozporu s předpisem SŽDC S3. Při určení počtu pražců k pokládce byl použit v soupisu prací výpočet pro stykovanou kolej, který je rozdílný od výpočtu pro kolej bezstykovou. Zástupce objednatele na tuto skutečnost upozornil zhotovitele a ten se změnou a tím s ponížením počtu pražců k pokládce souhlasí.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 – Vyčíslení více – méně prací

V Praze dne 13. 12. 2016

za objednatele:

V Praze dne 12. 12. 2016

za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
GJW Praha spol. s r. o.