

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem
Akce 1 „Silnice III/2955 Horní Branná, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2019217/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

IČ: 27466868

DIČ: CZ27466868

Zapsaná/ý u Městského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

zastoupená Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2019 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem Akce 1 „Silnice III/2955 Horní Branná, rekonstrukce silnice“ (dále jen „Smlouva“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností.
 - předání konceptu projektové dokumentace: nejpozději do 245 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele;
 - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 275 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele,
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: nejpozději do 600 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,
3. Dne 4. 12. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 4. 12. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že nebude možné dodržet dílčí termíny vyplývající ze smlouvy a to z důvodu koordinace projektu s řešením technické studie úpravy křižovatky

silnice I/14 a silnice III/2955, která je vyvolána požadavkem správce silnice I/14 a Policie ČR. Na projednání 2. 10. 2019 bylo rozhodnuto, že si správce silnice I/14 nechá od zhotovitele vypracovat technickou studii řešení této křižovatky. Tato studie byla zhotoviteli zadána 4. 12. 2019. Teprve po zapracování vybraného návrhu křižovatky, bude možné dokončit koncept projektové dokumentace.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
 - předání konceptu projektové dokumentace: **nejpozději do 335 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele,**
 - předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 365 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele,**
 - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 690 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne _____

Hradec Králové dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička

ředitel

za **Dopravně inženýrskou**
Kancelář, s.r.o.

Ing. Miloš Burianec

jednatel