

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „OZ“*)

č. smlouvy zhotovitele: 129/2019
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-3630/2019

s názvem

„Oprava propustku v km 173,445 a 173,124 tratě Retz - Kolín“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zastoupení ve věcech technických:

p. Radek Kuzela, vedoucí provozního oddělení SMT Brno, tel. 724 128 460, email: kuzela@szdc.cz

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 43

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: XXX

KB Brno – město, č. účtu: XXX

Zastoupení ve věcech technických:

Ing. Libor Hökl.

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

Ing. Radek Vévoda, Ing. Gabriela Šoukalová

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Čl. 2 **Předmět dodatku**

Smluvní strany konstatují, že dochází k prodloužení termínu dokončení díla z důvodů nepříznivých klimatických podmínek. Dlouhé přístupové cesty k propustkům přes okolní zemědělské pozemky byly podmáčené a v případě průjezdu mechanizace by hrozily zvýšené náklady z důvodů vymáhání náhrad od majitelů pozemků.

Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se dosavadní ustanovení smlouvy o dílo **Čl. 4. – Termín plnění, bod 4.1.2.** ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **30. 6. 2020.**

Čl. 3 **Závěrečná ustanovení**

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo č. E639-S-3630/2019 beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 17.12.2019

V Brně dne 18.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....
Ing. Pavel Borek,
člen představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 541957

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 023092f2-18ec-4643-bf0e-9adc172a52a8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.12.2019 11:04:00



5566498f-5d05-4531-b6bf-f636cb7944ea