

## **Dodatek č.1 smlouvy o dílo**

**uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)**

### **Název zakázky: „Oprava traťového úseku Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou“**

číslo smlouvy objednatele CES: E639-S-2605/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 219 001

#### **Čl. 1. Smluvní strany**

##### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno,

na základě pověření č. 2707 ze dne 07.05.2019

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26

611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

a

##### **SEŽEV-REKO, a.s.**

se sídlem: Jarní 1116/50, 614 00 Brno-Maloměřice

IČO: 469 04 859, DIČ: CZ469 04 859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka oddíl B, vložka 4785

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

SEŽEV-REKO, a.s.

Jarní 1116/50

614 00 Brno-Maloměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

## **Čl. 2. Změna smlouvy**

Z důvodu změny při projednávání úplné uzavírky žel. přejezdu P3935 v km 118,789, kdy byl vysloven nesouhlas s úplnou uzavírkou tohoto přejezdu zástupcem provozovny Českomoravský štěrk a.s. Mokrý, Kamenolom Olbramovice a z toho vyplývající nutnosti zřídit provizorní přejezd právě v tom úseku, kde měly být další práce dle předmětu této smlouvy a z důvodu, že další výluky v roce 2019 pro dokončení prací nebyly povoleny vzhledem k náhradní autobusové dopravě (NAD), se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo Čl. 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, bod 3.7 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

**Celková lhůta pro dokončení díla činí celkem dvanáct měsíců ode Dne zahájení stavebních prací** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 73 dnů ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## **Čl. 3. Závěrečná ustanovení**

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....

Ing. Libor Tkáč  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....

Ing. Josef Rezek  
předseda představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 541865

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ed4b3e48-367b-44b5-8544-b57e09fa514d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.12.2019 10:40:00



7de25e6d-e963-491d-94f7-6fee62b48573