

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 11. 10. 2016 podle zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 390 031 / 2016 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **20160344**

„Oprava stan. kolejí a výhybek v žst. Poděbrady“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená **Ing. Zdeňkem Vondrákem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:.

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitřaťová 137/46, PSČ 198 21

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupená

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11. „Závěrečná ustanovení“, bodu 11.1; uzavřené smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu více-méně prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní)	14 045 528,65 Kč
Cena dodatku č. 1 (více práce)	108 367,31 Kč
Cena dodatku č. 1 (méně práce)	265 604,90 Kč
Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH	13 888 291,06 Kč

Zdůvodnění:

Vícepráce:

Položky č. 72, 79, 140 - po úpravě GPK strojní podbíječkou byl zjištěn nedostatek kameniva za hlavami pražců a v mezipražcových prostorech. Po dohodě se zhotovitelem bylo objednatelem odsouhlaseno navýšení objemu dodaného kameniva o nezbytně nutné tak, aby nedošlo v případě změn klimatických podmínek k poruše GPK. Touto změnou byly dále navýšeny návazné položky doprava a doplnění KL.

Položky č. 90, 147, N1 - objednatelem bylo zjištěno, že lepené izolované styky ve spojení výh. č. 16-13 jsou částečně propálené a hrozí u nich po spuštění provozu poruchový stav s následnou nutnou výměnou. Tato vada se postupně rozvinula, až po vypsání veřejné zakázky. Se zhotovitelem bylo domluveno, že bude provedena jejich výměna včetně dodání materiálu. Nová položka č. N1 byla oceněna zhotovitelem a objednatelem následně cena tímto ZL odsouhlasena jako v místě a čase obvyklá.

Položka č. N2 – v průběhu provádění prací byly zjištěny v koleji č. 5 nové defektoskopické vady. Po dohodě objednatele se zhotovitelem bylo domluveno, že bude provedeno jejich odstranění a tím provedena oprava BK. Nová položka č. N2 byla oceněna zhotovitelem a objednatelem následně cena tímto ZL odsouhlasena jako v místě a čase obvyklá.

Méněpráce:

Položka č. 98 - z důvodu dodání objednatelem kolejnic vhodných délek byl ponížěn počet potřebných svarů tvaru R65 k opravě BK.

Položky č. 138, 150 – zástupcem objednatele byla zjištěna a navržena možnost rozprostření části výzisku z čištění KL v místě prováděných prací. Zhotovitel se změnou souhlasil a tím došlo k ponížení položek přepravy a uložení odpadů na oficiální skládku.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 – Vyčíslení více – méně prací

V Praze dne 6. 12. 2016

za objednatele:

V Praze dne 5. 12. 2016

za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....
GJW Praha spol. s r. o.