

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

na realizaci stavby
s názvem

„Sběrný dvůr Na Bořích“
18TUOIN24

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Taťána Kicová

tel. XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

a

PRAGOTRADE spol. s r.o.

se sídlem Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery - Humny

zastoupená Josefem Mládkem, jednatel společnosti

IČO: 16189642

DIČ: CZ16189612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 1274

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Josef Mládek

tel. XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2019/004193

(dále jen „Dodatek č. 1“).

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2019 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Sběrný dvůr Na Bořích“ (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování nového sběrného dvora v ulici Na Bořích. Součástí plnění je rovněž demolice stávajících objektů, úprava stávající příjezdové komunikace, umístění kontejnerů atd.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnostem, že v průběhu realizace stavby došlo při výkopových pracích a odtěžování terénu k odhalení tří revizních kanalizačních šachet a dvou nádrží, silážní železobetonové jámy a odpadů jiných druhů, které musely být před pokračováním dalších stavebních prací odstraněny; dále došlo k odhalení optických kabelů správců CETIN, SIT Plzeň a DIALtelecom, které musely být přeloženy, k čemuž bylo třeba nejprve provést projektovou dokumentaci; dále došlo k odhalení neznámé dešťové kanalizace a vodovodu, vedoucího ze sousedního pozemku p.č. 844/3 k.ú. Hradiště u Plzně, která kolidovala se založením stavby sběrného dvora, kterou bylo nutné nejprve přeložit z důvodu její funkčnosti a z tohoto důvodu nebylo možné pokračovat v zemních pracích v oddílu komunikace; a dále vzhledem k tomu, že na základě nevyhovujících výsledků hutnicích zkoušek základové spáry bylo nutné provést změnu v jejím založení, dohodly se Smluvní strany na provedení dalších stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (dále i „Vícepráce“). V souvislosti s realizací Víceprací bylo nutné zohlednit i jejich vliv na termín dokončení díla dle Smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.

Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 - 7, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota Víceprací dle Změnových listů: **3.487.951,74 Kč bez DPH**

Celková cena za provedení díla se navyšuje o: **3.487.951,74 Kč bez DPH**
a činí celkem: **33.337.951,74 Kč bez DPH**

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy, a to tak, že nové znění čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy je následující:

4.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- 4.3.1. *předání a převzetí staveniště:* **na výzvu objednatele**
- 4.3.2. *zahájení stavebních prací:* **předáním a převzetím staveniště**
- 4.3.3. *dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla:* **nejpozději do 31.05.2020**

4.3.4. odstranění zařízení staveniště a vyklizení
staveniště po předání a převzetí díla: **nejpozději do 31.05.2020**

4.3.5. vydání kolaudačního souhlasu: **nejpozději do 31.05.2020**

2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou Změnové listy č. 1 – 7.

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 19.12.2019

V Pcherách dne 18.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
PRAGOTRADE spol. s r.o.
Josef Mládek, jednatel společnosti