



MHMPXPD0K3XT

Stejnopis:1

DODATEK č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby č. 0114 „TV Stodůlky, etapa 0003 – Vstavačová“

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/05/000465/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 129300/17

uzavřené podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dne 21.9.2017, mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581, registrovaný dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH
v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního
Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky OMI/3969/1290/2004 ze dne 28.4.2004 a dle plné moci ze dne 28.4.2004

sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, provozovna Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8-Libeň

IČO: 60203013

DIČ: CZ60203013, registrovaný dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372

zastoupené: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
kontaktní adresa: Energie - stavební a báňská a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH, registrovaný dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb.
o DPH v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1399
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
číslo účtu: 1000141/0100
zastoupen: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále také jako „Smluvní strany“)

Preambule

Objednatel oznamuje, a smluvní strany berou na vědomí změnu v zastoupení na straně Zhotovitele, který je nově zastupován panem Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., statutárním ředitelem, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

I. PŘEDMĚT DODATKU č.3

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21. 9. 2017 smlouvu o dílo číslo DIL/20/05/000465/2017, ve znění Dodatku č.1 ze dne 28. 5. 2018 a Dodatku č.2 ze dne 12. 9. 2019, jejichž předmětem je zhotovení stavby „**TV Stodůlky, etapa 0003 – Vstavačová**“. Předmětem Dodatku č. 3 je změna lhůty pro dokončení díla.

Z důvodu neodsouhlasení dopravně inženýrského opatření - DIO pro realizaci redukční šachty - obj. 32 v prostoru křižovatky ulic Jeremiášova a Sárská, bude tento objekt situován - přemístěn tak, aby byla zachována dopravní obslužnost provozoven při ulici Sárská. Komunikace dotčené stavbou, resp. objektem 32 jsou ve správě TSK, a.s. Tato skutečnost neumožňuje zahájení výkopových prací pro tento objekt po termínu 31.10.2019. Realizace stavebních prací pro objekt 32 je tedy možná až v klimaticky příznivém období, tj. po 03/2020, resp. 04/2020.

Na základě těchto skutečností mění se tímto Dodatkem č.3 lhůta pro dokončení díla specifikovaná v Dodatku č.2, takto:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přijímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 30. 6. 2020 (dále jen „**Lhůta pro dokončení**“). Aktualizovaný harmonogram provádění prací je přílohou č.1 k Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č.3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a pozdějších dodatků č.1 a č.2, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č.3 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.3 v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel (Hlavní město Praha).

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č.3 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden zástupce objednatele (Příkazník).
5. Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran (poslední z nich).
6. Tento Dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.3 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo, Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo, že s jich zněním souhlasí a že Dodatek č.3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13.5.2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření Dodatku č.3 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

III. PŘÍLOHY DODATKU Č. 3

Příloha č. 1 Aktualizovaný harmonogram stavby

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha



Podpis: _____

Jméno: Ing. Karel Prajer

Funkce: ředitel odboru investičního MHMP

Datum: 19 -12- 2019



ZHOTOVITEL

Energie – stavební a báňská a.s.



Podpis: _____

Jméno: Ing. Zdeněk Osner, CSc

Funkce: statutární ředitel

Datum: 19 -12- 2019



