



KUJCP010XBC3

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/094/19 – dod.č. 1 číslo smlouvy zhotovitele: S20-017-0060 dod. 1

### DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“/“dodatek“)

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

**Mgr. Aleš Mik**, pověřený vedením odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

**Jiří Letovský**, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

**INBEST spol. s r.o.**

se sídlem: Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice  
zastoupená: Ing. Michael Šmucrem, jednatelem společnosti  
IČO: 60851970

Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michael Šmucr, tel. 602474383  
Ing. Martin Frdlík, tel. 606762892

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.**

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
IČO: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 994404-0147137001/0800

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

Odpovědný geodet: GEO CB, Ing. Josef Bušek

tel. č. 603 203 623

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Zbyněk Soukup, stavbyvedoucí tel. č. 602 133 509

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Michael Řepa, vedoucí stavby tel. č. 727 967 736

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel. č. 602 166 059

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

### **„Modernizace komunikací II. třídy P10 H“**

#### **II. Úvod do dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/094/19 ze dne 5. 9. 2019, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací II. třídy P10 H**“ - „Modernizace silnice II/163 Lipno nad Vltavou – Herbertov“. Důvodem jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem, technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran tak, jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1.

#### **III. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo jak je uvedeno níže.

##### **Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	33 351 098,82 Kč
DPH 21 %	7 003 730,75 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>40 354 829,57 Kč</b>

##### **Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	32 170 490,72 Kč
DPH 21 %	6 755 803,05 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>38 926 293,77 Kč</b>

#### IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č. 1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1401/2019/RK - 87  
ze dne 19.12.2019.

V Českých Budějovicích dne **19-12-2019**  
za objednatele:



Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 19.12.2019  
za zhotovitele:



Ing. Ivan Šot  
vedoucí odštěpného závodu

Příloha:  
Změnový list č. 1







**SWIETELSKY** ®

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

<b>Stavba:</b> Modernizace komunikací II. třídy P10 H	č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/094/19	
<b>Úsek:</b> Modernizace sil. II/163 Lipno nad Vltavou - Herbertov	č. smlouvy zhotovitele: S20-017-0060	
	Reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010606	
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b>	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	
<b>TDI:</b>	Inbest spol. s r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice	
<b>Projektant:</b>	Miroslav Řepa, ČKAIT 0101609	
<b>Zhotovitel:</b>	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice	
<b>Předmět změny:</b>	SO 107 Modernizace silnice II/163 staničení 27,629-27,841 a 28,169-28,711 km změna rozsahu prováděných prací	
<b>Dotčené místo:</b>	II/163 staničení 27,629-27,841 a 28,169-28,711 km	
<b>Odkaz na výkresy:</b>	zaměření	
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz.příloha	
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b>	čl. 6	
<b>Návrh ocenění:</b>	SO 107 Modernizace silnice II/163 staničení 27,629-27,841 a 28,169-28,711 km -1 180 608,10 Kč	
	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>-1 180 608,10 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>-247 927,70 Kč</b>
	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>-1 428 535,80 Kč</b>
<b>Podpis navrhovatele:</b> Zbyněk Soukup		<b>Datum:</b> 25.11.2019
<b>Vyjádření:</b>	Ing. Michael Šmucr, Ing. Miroslav Řepa, Ing. J. ... IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599	
<b>TDI:</b> Ing. Michael Šmucr	<b>datum:</b> 6 - 12 - 2019	<b>podpis:</b> 
<b>Projektant:</b> Miroslav Řepa	<b>datum:</b> 27.11.2019	<b>podpis:</b> 
<b>Investor :</b>	<b>datum:</b> 19 - 12 - 2019	<b>podpis:</b> 
<b>Přílohy:</b> popis a zdůvodnění, soupis změn	odbor veřejných zakázek a investic U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (4)	

**Změnový list č. 1 - část 1**

**Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD**

**Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P10 H - Modernizace sil. II/163 Lipno nad Vltavou - Herbertov**

**Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0010606**

**Číslo a název objektu: SO 107 Modernizace silnice II/163 staničení 27,629-27,841 a 28,169-28,711 km**

poř. číslo položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
2	16.10.2019	113331	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM	změna rozsahu množství položky dle skutečnosti	ve staničení km 27,629 - 27,821 nebyla potřeba výměny podkladních vrstev dle předpokladu PDPS	
3	16.10.2019	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	změna rozsahu množství položky dle skutečnosti	ve staničení km 27,629 - 27,821 nebyla potřeba výměny podkladních vrstev dle předpokladu PDPS	
4	16.10.2019	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	změna rozsahu množství položky dle skutečnosti	ve staničení km 27,629 - 27,821 nebyla potřeba výměny podkladních vrstev dle předpokladu PDPS	
5	16.10.2019	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	změna rozsahu množství položky dle skutečnosti	ve staničení km 27,629 - 27,821 nebyla potřeba výměny podkladních vrstev dle předpokladu PDPS	
6	16.10.2019	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	změna rozsahu množství položky dle skutečnosti	ve staničení km 27,629 - 27,821 nebyla potřeba výměny podkladních vrstev dle předpokladu PDPS	
11	29.10.2019	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	změna rozsahu množství položky dle skutečnosti	zaměření skutečného stavu	

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list č. 1 - část 2

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

**Název projektu: Modernizace komunikací II. třídy P10 H - Modernizace sil. II/163 Lipno nad Vitavou - Herbertov**

**Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17\_082/0010606**

**Číslo a název objektu: SO 107 Modernizace silnice II/163 staničení 27,629-27,841 a 28,169-28,711 km**

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
2	16.10.2019		113331 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM	M3	1 387,950	1 066,350	-321,600	363,95	505 144,40	388 098,08	-117 046,32
3	16.10.2019		18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	5 551,800	4 265,400	-1 286,400	38,60	214 299,48	164 644,44	-49 655,04
4	16.10.2019		56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	5 551,800	4 265,400	-1 286,400	226,86	1 259 481,35	967 648,64	-291 832,71
5	16.10.2019		572133 INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	5 551,800	4 265,400	-1 286,400	26,05	144 624,39	111 113,67	-33 510,72
6	16.10.2019		574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	5 551,800	4 265,400	-1 286,400	253,76	1 408 824,77	1 082 387,90	-326 436,87
11	29.10.2019		91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	1 325,000	987,000	-338,000	1 071,38	1 419 578,50	1 057 452,06	-362 126,44
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč: -1 180 608,10</b>											

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH, Zbyněk Soukup	25.11.2019

**Schválil:**

Inženýr stavby / TDS	datum
INBEST spol. s r.o., Ing. Michael Šmucr	- 6 -12- 2019
projektant / AD	datum
Miroslav Řepa, ČKAIT 0101609	27. 11. 2019
zadavatel / objednatel	datum
Jihočeský kraj	19 -12- 2019
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	datum
Schválil:	

**SWIETELSKY** (14)  
 Dopravní stavby JIH  
 Ražská tř. 495/58  
 370 35 599  
 Dolfovská 34  
 370 01 BUDĚJOVICE  
 602 612 961  
**Řepa**  
 soudní znalec  
 NI STAVBY  
 602 612 961  
 Y KRAJ  
 ŮRAD  
 zek a investic  
 Zimního stadionu 1952/2  
 370 76 České Budějovice (4)