

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2016-0459
uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81 Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Adriana Dudás, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín
Č.účtu:	1721638359/0800
Tel.č.:	596 092 100/ 596 092 160

1.2. Zhotovitel:	Bohumínská stavební s.r.o.
Sídlo:	Čs. armády 505 735 81 Bohumín – Starý Bohumín
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
b) technických:	Ivo Vrátník, vedoucí provozu
zodpovědný stavbyvedoucí:	František Šebela
IČ:	29392918
DIČ:	CZ29392918
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu:	2627424359/0800
Tel.č. .	596 097 741, 42, 44
e-mail:	bohuminskastavebni@bohuminskastavebni.cz sebera@bohuminskastavebni.cz

Bohumínská městská nemocnice – rekonstrukce pavilonu C

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2016-0459 ze dne 18.5.2016 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby;
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku se doplňuje následující:

Vícepráce:

1. Vybourání sklobetonové příčky oddělující požární úsek mezi m.č. 1.23 a 1.33 a následné vyzdění vyzdívkou s požární odolností min. EI 60.
2. Oprava rozvodu kyslíku v rekonstruovaných pokojích a přeložit v chodbách.
3. Výměna ležaté kanalizace – je v nevyhovujícím stavu, kameninové potrubí má obrácena hrdla – proti spádu, spád je max. 1% a kanalizace je značně zanešená.
4. Elektro slaboproud – nové rozvody spojení SESTRA – PACIENT. Stávající rozvody jsou v havarijním stavu a je nutná jejich výměna.
5. Dozdívky nevyhovujících příček v budoucích koupelnách pro kotvení WC z CP 15 a stoupačky ÚT.
6. Provedení provizorních zástěn, aby se omezila prašnost na oddělení.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací uvedeném na změnovém listě.

II.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo č. 2016-0459 ze dne 18.5.2016 na realizaci stavby následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SOD	6.516.681,40	1.368.503,09	7.885.184,49
Sklobeton	6.426,18	1.349,50	7.775,68
Kyslík	62.391,-	13.102,11	75.493,11
Kanalizace	208.604,37	43.806,92	252.411,29
Slaboproud	30.656,62	6.437,89	37.094,51
Dozdívky	7.801,15	1.638,24	9.439,39
Zástěny	9.843,65	2.067,17	11.910,82
Cena dodatku č.1 celkem	325.722,97	68.401,82	394.124,79
Cena dle SOD a dodatku č.1 celkem	6.842.404,37	1.436.904,92	8.279.309,29

III.

1. Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy, a to až do odvolání písemnou cestou. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji v souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Byl jsem řádně informován o zpracování těchto údajů a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 18.5.2016 zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

za objednatele

za zhotovitele

V Bohumíně, dne: 8.8.2016

V Bohumíně, dne: 8.8.2016

Ing. Petr Vícha v.r.
starosta města

Ing. Jaroslav Sebera v.r.
jednatel společnosti