

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 2/2019	ze dne 20.11.2019
STAVBA:	Oprava komunikace ve Všeňlušické ulici, Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	972/2019/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Raeder & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice	
Oznámení změny ve SD/KD:		
Název části PD (číslo výkresu):	xx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Vzhledem k položení stávajícího podkladu přes zimu a větší stabilitu a životnost povrchu bude upraven infiltrační postřik ve vyšším dávkování.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	xx
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Více náklady dle tohoto změnového listu	57 106,20 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	57 106,20 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.11.2019
Nový termín dokončení díla:	31.7.2020

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Raeder & Falge s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Rozpočet 3A4