

Dílo:	MSB - DOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVOVY
Smlouva o dílo:	č. E9/2018 z 21.3.2018 +D1 z 23.3.2018 +D2 z 26.6.2018 +D3 z 24.1.2019 +D4 z 31.7.2019 + D5 z 22.11.2019
Reg.č. stavby:	134V112000370
Objekt:	Dostavba k hlavní budově muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou, SO-02
Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou IČ: 00079481
Zhotovitel:	Energie - stavební a báňská a.s. se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno IČ: 45146802

Název změnového listu: Obklad opěrné stěny OS 2

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel		
	Popis změny: V původní PD bylo uvažováno, že opěrná stěna navazující na garáže v 1.NP (OS 2) přístavby zůstane bez povrchové úpravy, tedy pouze z pohledového železobetonu. Ovšem po obložení obvodového pláště 1.NP bylo navrženo provedení obkladu i této OS z důvodu sjednocení povrchů na dvoře.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Touto změnou se materiálově sjednotí povrchy při západním pohledu na přístavbu a tím dojde k vizuálnímu zlepšení stavby.		
	Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Po provedení kamenného obkladu obvodového pláště 1.NP bylo shledáno, že sousedící železobetonový povrch OS 2 vizuálně nenavazuje na obklad přístavby. S ohledem na vznik tohoto požadavku až v průběhu stavebních prací, nemohl je nikdo předvídat.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením § 222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního zpracování: bez změny dokumentace		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení nákladů stavby.		
	Ocenění změny předložil:	Energie - stavební a báňská a.s.	Ve formě: oceněného rozpočtu
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	40 967,06 Kč	0,00 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení/snížení		
	Dosud platná cena dle SOD a dodatků bez DPH:		47 540 975,57 Kč
	Zvýšení:		40 967,06 Kč
	Snížení:		0,00 Kč
	Nová cena bez DPH:		47 581 942,63 Kč
Nová cena vč. 21% DPH:		57 574 150,58 Kč	

Termíny	Termín předání PD změny:
	Termín realizace změn: dle harmonogramu zhotovitele díla
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu
Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 6	
Přílohy	Přílohy protokolu (počet stránek/formát): Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1/A4)
Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu.	
Datum:	5.11.2019
Vyjádření:	Za zhotovitele: xxx. xxxxxx xxxxxxxx Podpis: Datum: 5. 11. 2019
	Za objednatele: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Investor souhlasí s přijetím změny z důvodu zkvalitnění finální podoby západní strany objektu a navazující konstrukce opěrné stěny. Podpis: Datum: 6. 11. 2019
	Za TDS: xxxxxxxx xxxxxxxx TDS souhlasí s popisem změny a s jejím oceněním uvedeném v rozpočtu. Podpis: Datum: 5. 11. 2019
	Za AD: xxx. xxxx. xxxx xxxxxxxx Projektant souhlasí se ZL č.11 jako celek. V pořádku je zdůvodnění a popis změn. Množství JC souhlasí se skutečností a výše JC je obvyklá. Podpis: Datum: 5. 11. 2019
	Vyjádření MK ČR, ze dne: 10. 12. 2019 Podpis: Datum:

Dílo:	MSB - DOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVOVY
Smlouva o dílo:	č. E9/2018 z 21.3.2018 +D1 z 23.3.2018 +D2 z 26.6.2018 +D3 z 24.1.2019 +D4 z 31.7.2019 + D5 z 22.11.2019
Reg.č. stavby:	134V112000370
Objekt:	Dostavba k hlavní budově muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou, E1
Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou IČ: 00079481
Zhotovitel:	Energie - stavební a báňská a.s. se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno IČ: 45146802

Název změnového listu: Silnoproud - rozšíření rozvaděče RP (SO-01)

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel
	Popis změny: Z důvodu plného obsazení stávajícího hlavního rozvaděče v 1.NP je nutné nad tento rozvaděč osadit novou rozvodnici s ozn. RH 1.2 s jističi pro přístavbu, která rozšíří stávající rozvaděč.
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Bez realizace výše uvedené změny nebude možné zdárně dokončit napojení elektro rozvodů v přístavbě.
	Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Výše uvedená změna vznikla nepřesnostmi a chybami v původní PD, které zhotovitel nemohl předvídat, protože se zjistily až v průběhu realizace stavby.
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením § 222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
	Způsob projekčního zpracování: Dokumentace úprav zpracována firmou Hlaváček - architekti, s.r.o. - Ing. Jiří Vacek - elektroinstalace rozvody NN.

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení nákladů stavby.		
	Ocenění změny předložil: Energie - stavební a báňská a.s. Ve formě: oceněného rozpočtu		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	20 896,70 Kč	0,00 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny:	zvýšení/snížení	
	Dosud platná cena dle SOD a dodatků bez DPH:	47 581 942,63 Kč	
	Zvýšení:	20 896,70 Kč	
	Snížení:	0,00 Kč	
	Nová cena bez DPH:	47 602 839,33 Kč	
Nová cena vč. 21% DPH:	57 599 435,59 Kč		

ny	Termín předání PD změny: 21.10.2019
-----------	--------------------------------------------

Termín	Termín realizace změn: dle harmonogramu zhotovitele díla
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu
Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 6	
Přílohy	Přílohy protokolu (počet stránek/formát): Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1/A4)
Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu.	
Datum:	11.11.2019
Vyjádření:	Za zhotovitele: xxx. xxxxxxx xxxxxxxx Podpis: Datum: 11. 11. 2019
	Za objednatele: xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx Investor souhlasí s přijetím změny z důvodu prokazatelné chyby v části projektové dokumentace, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Také si je vědom, že provedení změny je nezbytné k úspěšné realizaci stavby. Podpis: Datum: 12. 11. 2019
	Za TDS: xxxxxxx xxxxxxx TDS souhlasí s popisem změny včetně jejího zdůvodnění a s jejím oceněním. Podpis: Datum: 12. 11. 2019
	Za AD: xxx. xxx. xxxx xxxxxxx Zástupce projektanta, který vykonává AD se změnovým listem č. ZL 12 souhlasí. Popis, zdůvodnění a množství JC jsou správné. Výše JC je obvyklá. Podpis: Datum: 12. 11. 2019
	Vyjádření MK ČR, ze dne: 10. 12. 2019 Podpis: Datum:

Dílo:	MSB - DOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY
Smlouva o dílo:	č. E9/2018 z 21.3.2018 +D1 z 23.3.2018 +D2 z 26.6.2018 +D3 z 24.1.2019 +D4 z 31.7.2019 + D5 z 22.11.2019
Reg.č. stavby:	134V112000370
Objekt:	Dostavba k hlavní budově muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou, SO-01
Objednatel:	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou IČ: 00079481
Zhotovitel:	Energie - stavební a báňská a.s. se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno IČ: 45146802

Název změnového listu: Podlaha v 1.NP epoxidový nátěr (SO-01)

Popis změny	Změnu vyvolal: Zhotovitel - Energie - stavební a báňská a.s.		
	Popis změny: Změna z důvodu chyby v části projektové dokumentace. Provedení finální vrstvy podlahy v 1.NP v prostoru přístavby (m. č. 130, 131 a 133) nebylo uvedeno v původním výkazu výměr.		
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: V případě nerealizace finální povrchové úpravy podlah v 1. NP bude docházet k degradaci podkladních podlahových vrstev, což by mělo za následek postupné poškození objektu.		
	Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny: Výše uvedená změna vznikla na základě nepřesností v části realizační PD.		
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením § 222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je: a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb.		
	Způsob projekčního zpracování: bez změny projektové dokumentace		
Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby: Zvýšení nákladů stavby.		
	Ocenění změny předložil: Energie - stavební a báňská a.s. Ve formě: oceněného rozpočtu		
	Náklady na změnu		
		vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	26 711,32 Kč	0,00 Kč
	Projekční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
	Úprava smluvní ceny: zvýšení/snížení		
	Dosud platná cena dle SOD a dodatku bez DPH: 47 602 839,33 Kč		
	Zvýšení: 26 711,32 Kč		
	Snížení: 0,00 Kč		
Nová cena bez DPH: 47 629 550,65 Kč			
Nová cena vč. 21% DPH: 57 631 756,29 Kč			
Termíny	Termín předání PD změny: ---		
	Termín realizace změn: dle harmonogramu zhotovitele díla		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez vlivu		

Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 6

Přílohy	Přílohy protokolu (počet stránek/formát): Příloha č.1 - oceněný rozpočet (1/A4)
Jiné vlivy (na změnu PD apod.): bez vlivu.	
Datum:	22.11.2019
Vyjádření:	Za zhotovitele: xxx. xxxxxxxx xxxxxxx
	Podpis: Datum: 22. 11. 2019
	Za objednatele: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Investor souhlasí s přijetím změny z důvodu prokazatelné chyby v části projektové dokumentace, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Také si je vědom, že provedení změny je nezbytné k úspěšné realizaci stavby. Současně prohlašuje, že od přípravných prací jednal s náležitou péčí a vzniklé nesrovnalosti nemohl předvídat - nejprve si nechal zpracovat projektovou dokumentaci pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení, která byla následně dopracována do podoby dokumentace provedení stavby. Obě tyto fáze dokumentace vypracovávaly osoby k tomu odborně způsobilé. Investor si dále, s ohledem na předpokládanou složitost stavby, nechal vypracovat na své náklady dva oponentní posudky dokumentace pro provedení stavby a z žádného z nich nevyplývaly výše uvedené nesrovnalosti.
	Podpis: Datum: 26. 11. 2019
	Za TDS: xxxxxxxx xxxxxxxx Technický dozor stavebníka souhlasí se zněním popisu změny a s oceněním této změny uvedeném ve výkazu výměr.
	Podpis: Datum: 26. 11. 2019
	Za AD: xxx. xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx Projektant se ZL. č. 13 souhlasí. Množství JC odpovídá skutečnosti a jednotkové ceny jsou obvyklé.
Podpis: Datum: 26. 11. 2019	
Vyjádření MK ČR, ze dne: 10. 12. 2019	
Podpis:	Datum:

Název akce: MSB - Dostavba hlavní budovy										Č. OZ 13				
Odpočet										Připočet				
kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem		kod	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celkem	Rozdil	
SO-01 - Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie - stavební objekt										Celkem				
D 611-7	Podlaha v 1.NP epoxidový nátěr						D 611-7	Podlaha v 1.NP epoxidový nátěr						
		327					777111101	Příprava podkladu zemitelním m.130+131+133: 4t, 14+15:77+4,51	m2	64,420	6,00	386,52	386,52	
		328					777511152A	Stěrka epoxidová Remmers pro střední zatížení, Color Top, R10 vrstvy:	m2	44,140	451,20	19 915,97	19 915,97	
								Penetrační nátěr epoxidový 0,5 kg/m ² +plhivo 0,3 kg/m ² prosyp pískem do 3 kg/m ²						
								Krycí stěrka epoxidová 0,65 kg/m ² m.130- 44,14						
		329					77761121A	Nátěr epoxidový Remmers, HB Color, R9 vrstvy:	m2	20,280	294,00	5 962,32	5 962,32	
								Penetrační nátěr epoxidový 0,2 kg/m ² Krycí nátěr epoxidový pečící 0,2 kg/m ² m.131+133: 15,77+4,51						
D 998	Přesun hmot						D 998	Přesun hmot						
237	K 998012022.1		1,700				237b	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	%	1,700	262,65	446,51	446,51	
					0,00							26 711,32	26 711,32	