

Stavba:	SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor			
		Datum vydání ZL		
Zhotovitel:	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov			
Objednatel:	Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadelní 218, 390 01 Tábor			
Projektant:	Ing. arch. Martin Kraus, Kotnovská 165, 390 01 Tábor			
TDS:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor			
		vícepráce	méněpráce	rozdíl
Cena bez DPH:		494 931,50 Kč	-243 608,52 Kč	251 322,98 Kč
Soupis změnových listů:				
1.	ZL 01 - Výměna poškozených radiátorů	48 051,52 Kč	-15 625,00 Kč	32 426,52 Kč
2.	ZL 02 - Bourání VZT kanálů	17 428,28 Kč	0,00 Kč	17 428,28 Kč
3.	ZL 03 - Přespádování střechy	31 022,54 Kč	0,00 Kč	31 022,54 Kč
4.	ZL 04 - Přeložka stávajíc. požár. vodovodu	73 488,15 Kč	0,00 Kč	73 488,15 Kč
5.	ZL 05 - Výměna kanaliz. stoupaček K1 a K4	54 552,97 Kč	0,00 Kč	54 552,97 Kč
6.	ZL 06 - Podhledy v m.č. 1.03 a 1.05	46 818,75 Kč	-227 983,52 Kč	-181 164,77 Kč
7.	ZL 07 - Bourání stávajících skrytých kcí	189 819,54 Kč	0,00 Kč	189 819,54 Kč
8.	ZL 08 - Úprava ÚT - uvaděčky	25 013,24 Kč	0,00 Kč	25 013,24 Kč
9.	ZL 09 - Úprava prostupu střechou	8 736,50 Kč	0,00 Kč	8 736,50 Kč

Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o. Slavníkovců 455 391 55 Chýnov	Razítko: Podpis Luboš Rypáček	
Objednatel: Divadlo Oskara Nedbala Tábo Divadelní 218, 390 01 Tábor 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Mgr. Linda Rybáková	
Projektant a AD: Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Arch. Marin Kraus	
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Pavel Strnad	

Stavba:	ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor		
Datum vydání ZL : 03.10.2019			
Zhotovitel:	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov		
Objednatel:	Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadelní 218, 390 01 Tábor		
Projektant:	Ing. arch. Martin Kraus, Kotnovská 165, 390 01 Tábor		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Výměna poškozených radiátorů			
Cena bez DPH:			32 427 Kč
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	48 051,52 Kč	-15 625,00 Kč	32 426,52 Kč
<u>Popis změny technického řešení včetně zdůvodnění:</u>			
Popis: Záměna radiátorů je vyvolána netěsností jednotlivých litinových článků. Zdůvodnění: Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající litinové radiátory, které byly umístěny v nikách za kryty, jsou netěsné a jsou ve velmi špatném technickém stavu a proto budou vyměněny za nové plechové deskové radiátory v odstínu RAL 7015 MAT, code 54 Zadavatel (objednatel) nemohl výše uvedené změny předpokládat a tyto změny jsou zařazeny pod §222, odstavec 6 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.			
Přílohy: rozpočet více prací a méněprací			
Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. Slavníkovců 455 391 55 Chýnov	Razítko: Podpis Luboš Rypáček		
Objednatel: Divadlo Oskara Nedbala Tábor Divadelní 218, 390 01 Tábor 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Mgr. Linda Rybáková		
Projektant a AD: Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Arch. Marin Kraus		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Pavel Strnad		

Stavba:	ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor		
Datum vydání ZL : 03.10.2019			
Zhotovitel:	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov		
Objednatel:	Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadelní 218, 390 01 Tábor		
Projektant:	Ing. arch. Martin Kraus, Kotnovská 165, 390 01 Tábor		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Bourání VZT kanálů			
Cena bez DPH:			17 428 Kč
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	17 428,28 Kč	0,00 Kč	17 428,28 Kč
<u>Popis změny technického řešení včetně zdůvodnění:</u>			
<u>Popis:</u> Vybourání vyztužených .VZT kanálů <u>Zdůvodnění:</u> Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající obklad VZT kanálů je proveden z vyztužené omítkoviny (kari síť). Tuto konstrukci bylo nutno odstranit a uložit na skládku. Zadavatel (objednatel) nemohl výše uvedené změny předpokládat a tyto změny jsou zařazeny pod §222, odstavec 6 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.			
Přílohy: rozpočet více prací			
Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. Slavníkovců 455 391 55 Chýnov	Razítko: Podpis Luboš Rypáček		
Objednatel: Divadlo Oskara Nedbala Tábor Divadelní 218, 390 01 Tábor 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Mgr. Linda Rybáková		
Projektant a AD: Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Arch. Marin Kraus		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Pavel Strnad		

Stavba:	ZMĚNOVÝ LIST č. 3 - Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor		
Datum vydání ZL : 03.10.2019			
Zhotovitel:	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov		
Objednatel:	Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadelní 218, 390 01 Tábor		
Projektant:	Ing. arch. Martin Kraus, Kotnovská 165, 390 01 Tábor		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Přespádování střechy			
Cena bez DPH:			31 023 Kč
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	31 022,54 Kč	0,00 Kč	31 022,54 Kč
<u>Popis změny technického řešení včetně zdůvodnění:</u>			
<u>Popis:</u> Změna přespádování střešní kce - exter.dvorek u výt.šachty 2.NP <u>Zdůvodnění:</u> Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající střešní kce má nesprávný spád k nové výtahové šachtě. Je nutno přespádovat střešní kci - exter.dvorek u výt.šachty 2.NP tj. nové spádové klíny, nová krytina a doplnit odtok od výtahové šachty.			
Přílohy: rozpočet více prací a méněprací, fotodokumentace			
Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. Slavníkovců 455 391 55 Chýnov	Razítko: Podpis Luboš Rypáček		
Objednatel: Divadlo Oskara Nedbala Tábor Divadelní 218, 390 01 Tábor 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Mgr. Linda Rybáková		
Projektant a AD: Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Arch. Marin Kraus		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Pavel Strnad		

Stavba:	ZMĚNOVÝ LIST č. 4 - Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor		
Datum vydání ZL : 03.10.2019			
Zhotovitel:	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov		
Objednatel:	Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadelní 218, 390 01 Tábor		
Projektant:	Ing. arch. Martin Kraus, Kotnovská 165, 390 01 Tábor		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Přeložka stávajícího požárního vodovodu, výměna pož. hydrantů			
Cena bez DPH:			73 488 Kč
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	73 488,15 Kč	0,00 Kč	73 488,15 Kč
<u>Popis změny technického řešení včetně zdůvodnění:</u>			
Popis: Přeložka požárního vodovodu včetně hydrantů, výměna stávajících hydrantů v 2. NP Zdůvodnění: Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že dochází ke kolizi rozvodů požárního vodovodu a požárních hydrantů s konstrukcí výtahové šachty, s vzduchotechnickými rozvody v celé trase 1.PP a v prostoru uvaděček. Dále bylo nutno, z důvodu špatného technického stavu vyměnit 2 ks požárních hydrantů v 2. NP.. Zadavatel (objednatel) nemohl výše uvedené změny předpokládat a tyto změny jsou zařazeny pod §222, odstavec 6 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.			
Přílohy: rozpočet více prací a méněprací, fotodokumentace			
Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. Slavníkovců 455 391 55 Chýnov	Razítko: Podpis Luboš Rypáček		
Objednatel: Divadlo Oskara Nedbala Tábor Divadelní 218, 390 01 Tábor 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Mgr. Linda Rybáková		
Projektant a AD: Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Arch. Marín Kraus		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Pavel Strnad		

Stavba:	ZMĚNOVÝ LIST č. 5 - Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor		
Datum vydání ZL : 03.10.2019			
Zhotovitel:	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov		
Objednatel:	Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadelní 218, 390 01 Tábor		
Projektant:	Ing. arch. Martin Kraus, Kotnovská 165, 390 01 Tábor		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Výměna kanalizačních stoupaček K1 a K4			
Cena bez DPH:		54 553 Kč	
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	54 552,97 Kč	0,00 Kč	54 552,97 Kč
<u>Popis změny technického řešení včetně zdůvodnění:</u>			
Popis: Výměna původních dešťových svodů (stoupaček) K1 a K4. Zdůvodnění: Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající dešťové svody ve skrytých konstrukcích jsou poškozeny korozí a je nutno je vyměnit. Zadavatel (objednatel) nemohl výše uvedené změny předpokládat a tyto změny jsou zařazeny pod §222, odstavec 6 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.			
Přílohy: rozpočet více prací a méněprací, fotodokumentace			
Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. Slavníkovců 455 391 55 Chýnov	Razítko: Podpis Luboš Rypáček		
Objednatel: Divadlo Oskara Nedbala Tábor Divadelní 218, 390 01 Tábor 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Mgr. Linda Rybáková		
Projektant a AD: Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Arch. Marín Kraus		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Pavel Strnad		

Stavba:	ZMĚNOVÝ LIST č. 6 - Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor		
Datum vydání ZL : 03.10.2019			
Zhotovitel:	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov		
Objednatel:	Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadelní 218, 390 01 Tábor		
Projektant:	Ing. arch. Martin Kraus, Kotnovská 165, 390 01 Tábor		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Podhledy v m.č. 1.03 a 1.05			
Cena bez DPH:		-181 165 Kč	
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	46 818,75 Kč	-227 983,52 Kč	-181 164,77 Kč
<u>Popis změny technického řešení včetně zdůvodnění:</u>			
Popis: Změna podhledu v m.č. 1.03,1.05 Zdůvodnění: Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že na stávající stropní konstrukci nelze, z důvodu různých úrovní stropu, provést montáž navrhovaného akustického podhledu. Objednatel nepožaduje provedení akustického podhledu v místnostech č. 1.03 a 1.05. Vyrovnání výškových rozdílů bude provedeno nalepením minerální izolace o různých tloušťkách na strop a povrch bude opatřen štukovou omítkou.			
Přílohy: rozpočet více prací a méněprací, fotodokumentace			
Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. Slavníkovců 455 391 55 Chýnov	Razítko: Podpis Luboš Rypáček		
Objednatel: Divadlo Oskara Nedbala Tábor Divadelní 218, 390 01 Tábor 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Mgr. Linda Rybáková		
Projektant a AD: Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Arch. Marín Kraus		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Pavel Strnad		

Stavba:	ZMĚNOVÝ LIST č. 7 - Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor		
Datum vydání ZL : 03.10.2019			
Zhotovitel:	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov		
Objednatel:	Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadelní 218, 390 01 Tábor		
Projektant:	Ing. arch. Martin Kraus, Kotnovská 165, 390 01 Tábor		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Bourání stávajících skrytých kcí			
Cena bez DPH:			189 820 Kč
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	189 819,54 Kč		189 819,54 Kč
<u>Popis změny technického řešení včetně zdůvodnění:</u>			
Popis: Bourání skrytých stávajících konstrukcí Zdůvodnění: Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že je nutno, z důvodu různých výšek podlah v původních místnostech, odstranit další podkladní vrstvy, dále byly zaměřeny skutečné rozměry skrytých bouraných konstrukcí, vybouraná suť bude uložena na skládce. Zadavatel (objednatel) nemohl výše uvedené změny předpokládat a tyto změny jsou zařazeny pod §222, odstavec 6 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.			
Přílohy: rozpočet více prací a méněprací, fotodokumentace			
Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. Slavníkovců 455 391 55 Chýnov	Razítko: Podpis Luboš Rypáček		
Objednatel: Divadlo Oskara Nedbala Tábor Divadelní 218, 390 01 Tábor 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Mgr. Linda Rybáková		
Projektant a AD: Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Arch. Marín Kraus		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Pavel Strnad		

Stavba:	ZMĚNOVÝ LIST č. 8 - Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor		
Datum vydání ZL : 03.10.2019			
Zhotovitel:	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov		
Objednatel:	Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadelní 218, 390 01 Tábor		
Projektant:	Ing. arch. Martin Kraus, Kotnovská 165, 390 01 Tábor		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Úprava ÚT - uvaděčky			
Cena bez DPH:			25 013 Kč
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	25 013,24 Kč		25 013,24 Kč
<u>Popis změny technického řešení včetně zdůvodnění:</u>			
<u>Popis:</u> Přeložení rozvodů ÚT a VZT v místnosti uvaděček a úprava napojení ÚT malého divadla <u>Zdůvodnění:</u> Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že dochází ke kolizi rozvodů topení a VZT a je nutno je přeložit. Dále je nutno provést nové napojení rozvodů ÚT malého divadla na hlavní rozvod topení. Zadavatel (objednatel) nemohl výše uvedené změny předpokládat a tyto změny jsou zařazeny pod §222, odstavec 6 zákona číslo 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.			
Přílohy: rozpočet více prací a méněprací, fotodokumentace			
Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. Slavníkovců 455 391 55 Chýnov	Razítko: Podpis Luboš Rypáček		
Objednatel: Divadlo Oskara Nedbala Tábor Divadelní 218, 390 01 Tábor 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Mgr. Linda Rybáková		
Projektant a AD: Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Arch. Marin Kraus		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Pavel Strnad		

Stavba:	ZMĚNOVÝ LIST č. 9 - Modernizace diváckých prostor		
Datum vydání ZL : 03.10.2019			
Zhotovitel:	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov		
Objednatel:	Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Divadelní 218, 390 01 Tábor		
Projektant:	Ing. arch. Martin Kraus, Kotnovská 165, 390 01 Tábor		
TDI:	TAREKA s.r.o., Palackého 351/6, 390 01 Tábor		
Změnový list č.9 - Úprava prostupu střechou nad výtahovou šachtou -vícepráce			
Cena bez DPH:			8 737 Kč
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	8 736,50 Kč		8 736,50 Kč
<u>Popis změny technického řešení včetně zdůvodnění:</u>			
Popis: Úprava prostupu zastřešením výtahové šachty Zdůvodnění: Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že je nutno provést prostup střešní konstrukcí výtahové šachty pro rozvody funkční elektroinstalace, která je vedena v plechovém zakrytém žlabu, dále jsou doplněny žlaby a svody.			
Přílohy: rozpočet více prací a méněprací, fotodokumentace			
Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY s.r.o. Slavníkovců 455 391 55 Chýnov	Razítko: Podpis Luboš Rypáček		
Objednatel: Divadlo Oskara Nedbala Tábor Divadelní 218, 390 01 Tábor 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Mgr. Linda Rybáková		
Projektant a AD: Ing. arch. Martin Kraus Kotnovská 165 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Arch. Marin Kraus		
TDS: TAREKA s.r.o. Palackého 351/6 390 01 Tábor	Razítko: Podpis Ing. Pavel Strnad		